

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN



CDAG Lidia Karin J. Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala



CDAG Arq. Mónica del Rosario Oliva
Subgerente de Planificación de
Proyectos de Infraestructura



CDAG
Encargada (a) del Despacho
Subgerencia Financiera




CDAG
Arq. Oscar Raúl Barrios
Subgerente General de
Infraestructura



CDAG
Dra. Julika Quan Haase
Subgerente General Administrativo
Subgerencia General Administrativa

AVANCES JUNIO 2025



CDAG
Lic. Luis Néstor Madrid González
Gerente CDAG

Tabla de Contenido

Contenido

Introducción _____	2
Marco Estratégico Institucional _____	3
Informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión _____	4
Anexo Documentación de Respaldo _____	8

Introducción

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, conforme al Decreto 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas; y Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, en el Capítulo VI, Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38, Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso (ii), establece: *“En cuanto al presupuesto de inversión, deberán presentar a la Dirección Técnica del Presupuesto y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, (...) informe correspondiente al mes inmediato anterior, indicando el avance físico y financiero de los proyectos (...)”*, en cumplimiento, se integra Informe que contiene el Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, correspondiente al mes de junio de 2025.

La Subgerencia de Desarrollo Institucional, a través de la Dirección de Gestión de la Estrategia integra el presente informe, de acuerdo con el seguimiento realizado por parte del Jefe de Proyectos de Inversión, de la Dirección de Diseño y Planificación de la Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura, según Oficio O-CDAG-SPPI-DDP-JPI-0014-2025 de fecha 27 de junio de 2025. Asimismo, el Director de Diseño y Planificación y Subgerente de Planificación de Proyectos de Infraestructura remiten el Oficio No. SPPI-DDP-CDAG-236-2025 de fecha 01 de julio de 2025, informando que la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, cuenta con cinco proyectos ingresados al Sistema de Información de Inversión Pública (SINIP), tres de ellos aprobados por la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y dos pendientes de aprobación, para ser ejecutados en los ejercicios fiscales 2025 y 2026.

Marco Estratégico Institucional



NUESTRA MISIÓN

Desarrollar un sistema del deporte federado calificado, tecnicado, íntegro e incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial.



NUESTRA VISIÓN

El deporte federado nacional con alto nivel competitivo, como factor de desarrollo social y que fortalezca la autoestima de las y los guatemaltecos y forme atletas que sean ejemplo para la sociedad.



NUESTROS VALORES

Pasión por Guatemala - Gratitude - Eficiencia
Integridad - Innovación - Espíritu de servicio
Lealtad



Informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión

En la Subgerencia de Desarrollo Institucional ingresó Oficio No. SPPI-DDP-CDAG-236-2025 de fecha 01 de julio de 2025, dirigido a la Encargada del Despacho de la Subgerencia de Desarrollo Institucional con atención al Director de Gestión de la Estrategia, firmado por el Director de Diseño y Planificación y Subgerente de Planificación de Proyectos de Infraestructura; en el cual adjuntan el Oficio O-CDAG-SPPI-DDP-JPI-0014-2025 de fecha 27 de junio de 2025 remitido por el Jefe de Proyectos de Inversión de la Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura, en el cual informa que, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, cuenta con cinco proyectos ingresados al Sistema de Información de Inversión Pública (SINIP), tres de ellos aprobados por la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y dos pendientes de aprobación, para ser ejecutados en los ejercicios fiscales 2025 y 2026.

La Subgerencia Financiera a través de la Dirección de Presupuesto, presentó reporte R00815611.rpt Ejecución de Gastos, Programación Cuatrimestral, Seguimiento Físico Cuatrimestral, Reportes Analítico de Ejecución Física y Financiera de los proyectos de inversión de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, generado en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN-, el cual refiere una ejecución presupuestaria de Q. 5,793,697.50 y porcentaje de ejecución del 89.28% del proyecto identificado con SNIP 333700 "Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas en 10ª avenida 23-91 zona 5, Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, Guatemala, Guatemala" el cual representa el avance financiero. Así mismo, aparece el proyecto identificado con el SNIP 301752 Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas Módulo Típico de Combate y Muro Perimetral en Complejo Deportivo Maya, 7ª. Calle 3-34

zona 3, Colonia El Bosque, Santa Elena, Flores, Petén con un presupuesto financiero vigente de Q.2,576,057.14 y presupuesto físico vigente de 438.42 metros cuadrados, dicho reporte no presenta porcentaje de avance físico ni financiero.

La subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura mediante Oficio No. SPPI-DDP-CDAG-236-2025 de fecha 01 de julio de 2025, reportó el avance físico de los Proyectos de Inversión de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, siendo el resultado siguiente:

1. SNIP 301752

Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas Módulo Típico de Combate y Muro Perimetral en Complejo Deportivo Maya, 7ª. Calle 3-34 zona 3, Colonia El Bosque, Santa Elena, Flores, Petén:

- El proyecto se encuentra en estatus: “Adjudicado” en Guatecompras con Número de Operación GUATECOMPRAS (NOG) 24776653.
- En el SINIP de SEGEPLAN el proyecto aparece en el ciclo del proyecto “En Ejecución”. Fue aprobado en SEGEPLAN, programado para ser ejecutado en el ejercicio fiscal 2024, por lo que deberá reprogramarse para el ejercicio fiscal 2025.

2. SNIP 333700

Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas en 10ª avenida 23-91 zona 5, Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, Guatemala, Guatemala.

- En el SINIP el proyecto se encuentra en el ciclo de “En Ejecución”, aprobado por SEGEPLAN y en Guatecompras con el estatus de “Adjudicado” con Número de Operación GUATECOMPRAS (NOG) 23637781.

- Se ingresó en la opción Avance Físico del Módulo de Seguimiento del SINIP la siguiente información: (a) los avances físicos acumulados de los renglones contratados al mes de mayo según informe de supervisión, el SINIP registró un porcentaje de avance sobre la meta global de 28.25%; (b) fotografías con sus respectivas descripciones trasladadas por la supervisión del proyecto, evidenciando su avance; y (c) archivo del informe de supervisión número 6-2025 de fecha 30 de junio de 2025 en formato PDF.

Se adjunta evidencia de los manifestado en los incisos anteriores: (a) capturas de pantalla de la información que aparece en el SINIP en BÚSQUEDA DE PROYECTOS, (b) captura de pantalla del estado actual que aparece en el SINIP en el MÓDULO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS, en el que se indica que ya fue recibido en SIGES/SICOIN, y (c) como documento adjunto: Informe de Supervisión No. 6-2025 de fecha 30 de junio de 2025.

3. SNIP 336771

Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas Cubierta de Piscina Complejo Deportivo Calzada Ramiro de León Carpio, Carretera a Aldea Santa Lucía, Zacapa, Zacapa.

- En el SINIP de SEGEPLAN el proyecto se encuentra en el ciclo de “Emisión de opinión técnica”.
- En la evaluación realizada 25 de julio de 2024, el resultado fue pendiente, estando en gestión la actualización del dictamen de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), en relación con la norma NRD-2.
- No aparece todavía en GUATECOMPRAS

4. SNIP 333856

Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas, Gimnasio para Gimnasia Rítmica, Calle Ancha de Los Herreros No. 5 Centro Histórico, Antigua Guatemala, Sacatepéquez

- El proyecto fue programado para ser ejecutado en el ejercicio fiscal 2025.
- Actualmente el proyecto se encuentra en el ciclo de "En Ejecución" en el SINIP, aprobado por SEGEPLAN
- El proyecto se encuentra en estatus "No adjudicado" en GUATECOMPRAS, con Numero de Operación GUATECOMPRAS (NOG) 23549661. Por lo que CDAG, a través de la unidad administrativa correspondiente, ha iniciado el levantamiento de un nuevo evento para la contratación y eventual publicación en Guatecompras.

5. SNIP 359269

Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas Módulos Típicos en Complejo Deportivo de Poptún, 7a. Avenida Km. 380, Poptún, Petén.

- Aunque el proyecto ya fue ingresado al SINIP, se encuentra en evaluación técnica, habiendo sido programado para ser ejecutado en el ejercicio fiscal 2026.
- Actualmente el proyecto se encuentra en el ciclo de "Registro" en el SINIP, aun no aparece en GUATECOMPRAS.

Por lo anteriormente descrito, se informa lo siguiente:

- a) Con relación al SNIP 333700 Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas en 10ª avenida 23-91 zona 5, Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, Guatemala, Guatemala, según Sistema Nacional de Inversión Pública se tiene reportado la meta global de 18,502.00m², con

una ejecución de 5,226.12m² equivalente a un avance ponderado del 28.25% con relación al avance físico sobre la meta global. Así mismo contiene el registro del avance de meta anual del 59.09% con relación a la información financiera por el monto ejecutado de Q.5,793,697.50.

- b) El proyecto con SNIP 301752 Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas Módulo Típico de Combate y Muro Perimetral en Complejo Deportivo Maya, 7ª. Calle 3-34 zona 3, Colonia El Bosque, Santa Elena, Flores, Petén, según reporte R00815611.rpt Ejecución de Gastos, Programación Cuatrimestral, Seguimiento Físico Cuatrimestral, Reportes Analítico de Ejecución Física y Financiera generado en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN-, no presenta avance físico y financiero.

Anexo Documentación de Respaldo

CDAAG





OFICIO No. SPPI-DDP-CDAG-236-2025
Guatemala, 01 de julio de 2025



Licenciada
Manuela Villagrán Juárez
Encargada del Despacho
Subgerencia de Desarrollo Institucional

Con atención:
Licenciado Pablo Daniel Escobar y Escobar
Director de Gestión de la Estrategia

Estimada Licenciada Villagrán:

Reciba un cordial saludo y deseándole éxitos en sus actividades cotidianas.

Por este medio me permito remitir oficio O-CDAG-SPPI-JPI-0014-2025, de fecha 27 de junio de 2025, del suscrito Arquitecto Julio José Yanes Moreno, Jefe de Proyectos de Inversión, de la Dirección de Diseño y Planificación, en el cual informa que la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala-CDAG, cuenta con cinco proyectos ingresados al Sistema de Información de Inversión Pública, tres de ellos aprobados por la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), y dos pendientes de aprobación, para ser ejecutados en los ejercicios fiscales 2025 y 2026, de acuerdo con información proporcionada por los Analistas de Datos e Información de Proyectos-SNIP.

Solicito su valioso apoyo, para informar lo manifestado a la Dirección de Gestión de la Estrategia de la Subgerencia de Desarrollo Institucional, a efecto proceder con las gestiones que correspondan.

Sin más que agregar, me suscribo de usted, con muestras de estima y respeto.

Atentamente,


Arq. José Antonio Vega Lobos
Director de Diseño y Planificación


Vo. Bo. Arq. Monica Oliva Sosa
Subgerente de Planificación de Proyectos de Infraestructura

C. ARCHIVO
JAVL/avr
Dirección de Diseño y Planificación

Arquitecto
José Antonio Vega Lobos
Director de Diseño y Planificación
Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura
Presente



Respetable Arquitecto Vega:

Reciba un cordial saludo de la Jefatura de Proyectos de Inversión de la Dirección de Diseño y Planificación, Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura, de CDAG deseando éxitos en el desempeño de sus labores.

El motivo del presente es para Informarle que CDAG cuenta con cinco proyectos ingresados al Sistema de Información de Inversión Pública, tres de ellos aprobados por la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y dos pendientes de aprobación, para ser ejecutados en los ejercicios fiscales 2025 y 2026 de acuerdo con información proporcionada por los Analistas de Datos e Información de Proyectos SNIP. A continuación, se detalla la situación de estos proyectos.

(1) CÓDIGO SNIP 301752:

AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULO TÍPICO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA, 7A CALLE 3-34 ZONA 3 COLONIA EL BOSQUE, SANTA ELENA, FLORES, PETÉN.

- El proyecto se encuentra en estatus: "Adjudicado" en Guatecompras con Número de Operación GUATECOMPRAS (NOG) 24776653.
- En el SINIP de SEGEPLAN el proyecto aparece en el ciclo del proyecto "En Ejecución" Fue aprobado en SEGEPLAN, programado para ser ejecutado en el ejercicio fiscal 2024, por lo que deberá reprogramarse para el ejercicio fiscal 2025.

(2) CÓDIGO SNIP 333700:

MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA.

- En el SINIP el proyecto se encuentra en el ciclo de "En ejecución", aprobado por SEGEPLAN y en Guatecompras con el estatus de "Adjudicado" con Número de Operación GUATECOMPRAS (NOG) 23637781.
- Se ingresó en la opción Avance Físico del Módulo de Seguimiento del SINIP la siguiente información: (a) los avances físicos acumulados de los renglones contratados al mes de junio según informe de supervisión, el SINIP registró un porcentaje de avance sobre la meta global de 28.25%; (b) fotografías con sus respectivas descripciones trasladadas por la supervisión del proyecto, evidenciando

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

26 Calle 9-31, zona 5, Palacio de los Deportes • PBX: 2412-7500 • www.cdag.com.gt

su avance; y (c) archivo del informe de supervisión número 6-2025 de fecha 30 de junio de 2025 en formato PDF.



Se adjunta evidencia de lo manifestado en los incisos anteriores: (a) capturas de pantalla de la información que le aparece en el SINIP en BÚSQUEDA DE PROYECTOS; (b) captura de pantalla del estado actual que le aparece en el SINIP en el MÓDULO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS, en el que se indica que ya fue recibido en SIGES/SICOIN; y (c) como documento adjunto: informe de supervisión número 6-2025 de fecha 30 de junio de 2025.

(3) CÓDIGO SNIP 336771:

MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CUBIERTA DE PISCINA COMPLEJO DEPORTIVO CALZADA RAMIRO DE LEÓN CARPIO, CARRETERA A ALDEA SANTA LUCÍA, ZACAPA, ZACAPA.

- En el SINIP de SEGEPLAN el proyecto se encuentra en el ciclo de "Emisión de opinión técnica".
- En la evaluación realizada 25 de julio de 2024, el resultado fue pendiente, estando en gestión la actualización del dictamen de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), en relación con la norma NRD-2.
- No aparece todavía en Guatecompras.

(4) CÓDIGO SNIP 333856:

AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GIMNASIO PARA GIMNASIA RÍTMICA, CALLE ANCHA DE LOS HERREROS NO. 5 CENTRO HISTÓRICO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ.

- El proyecto fue programado para ser ejecutado en el ejercicio fiscal 2025.
- Actualmente el proyecto se encuentra en el ciclo de "En ejecución" en el SINIP, aprobado por SEGEPLAN.
- El proyecto se encuentra en estatus: "No Adjudicado" en Guatecompras con Número de Operación GUAATECOMPRAS (NOG) 23549661. Por lo que CDAG, a través de la unidad administrativa correspondiente, ha iniciado el levantamiento de un nuevo evento para la contratación y eventual publicación en Guatecompras.

(5) CÓDIGO SNIP 359269:

AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULOS TÍPICOS EN COMPLEJO DEPORTIVO DE POPTÚN, 7A. AVENIDA KM. 380, POPTÚN, PETÉN.

- Aunque el proyecto ya fue ingresado al SINIP, se encuentra en evaluación técnica, habiendo sido programado para ser ejecutado en el ejercicio fiscal 2026.
- Actualmente el proyecto se encuentra en el ciclo de "Registro" en el SINIP, aún no aparece en Guatecompras.

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

26 Calle 9-31, zona 5, Palacio de los Deportes • PBX: 2412-7500 • www.cdag.com.gt



Respetuosamente, se solicita informar lo manifestado en el presente documento a la Dirección de Gestión de la Estrategia de la Subgerencia Desarrollo Institucional a efecto de que realice lo conducente.

Sin otro particular, atentamente.

Arq. Julio José Yanes Moreno
Jefe de Proyectos de Inversión
Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

c.c. Archivo



Código: 333700

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23 91 ZONA 5 ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES GUATEMALA GUATEMALA

CICLO DEL PROYECTO



Registro



Emisión de opinión
técnica



En ejecución



Finalizado

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

[Boleta del proyecto](#)

Proyecto: 333700 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23 91 ZONA 5 ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES GUATEMALA GUATEMALA

Institución: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Unidad ejecutora: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Ubicación geográfica: GUATEMALA, GUATEMALA

Sector específico: SECTORIAL

Sector: CULTURA Y DEPORTES

Especie: INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

Situación actual: EN EJECUCIÓN

Etapa actual: EN EJECUCIÓN

Meta global: 18,502.00 m². Ejecutado: 5,226.12 m² (Avance ponderado 28.25 %) Noj: 23637781




INFORMACIÓN ANUAL

Ejercicio	Información financiera (En Quetzales)				
	Monto solicitado	Monto inicial	Monto vigente	Monto ejecutado	Avance financiero
2026	0	0	0	0	0.00 %
2025	32,444,706.00	0	6,469,000.00	5,793,697.50	89.28 %
TOTAL:				5,793,697.50	

Ejercicio	Información física		
	Meta física	Meta ejecutada	Avance meta anual
2025	18,502 Metro cuadrado	10,932.83 Metro cuadrado	59.09 %

FOTOGRAFÍAS





Seguimiento de Proyectos

Usuario: ANGELO ESTUARDO VALDEZ PAIZ (ANMZ)
 Proyecto: 333700 - MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23 91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOMINGO GUARUCO - FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA
 Datos meta global: Méz vigente: 18,502.00 m² | Avance: 28.25%
 Ejecución 2025: (ACTIVO) Avance Financiero: 69.26% - Avance meta anual 51.05%
 NOG's: -2,552,728.1 - NIC's:

Sección: 1. Fecha que desea acceder a el valor de "NIC's" para pagar.

Fecha	Trab.	FIN	RECORRIDO
2025	26/05/2025	00	/
2025	27/05/2025	00	/
2025	28/05/2025	00	/
2025	29/05/2025	00	/
2025	30/05/2025	00	/
2025	31/05/2025	00	/

MEZAS

AVANCE FISICO

COMPONENTE		Unidad de medida	Estado de ejecución
Ejército	2225		
Fase	Ejecucion		
Fecha de avance:	25/05/2025		
# Doc. de le:	02/205		
Fecha al Doc. de le:	25/05/2025		
Detalle	Unidad de medida	Estado de ejecución	
Medios de fijación de anclajes	Año de metal	85	
Areas de concreto	m ²	56	
Indicadores	Metro	2.032	
Areas de rejas y ferreas	m ²	2.025	
USUARIO QUE REGISTRO: ANGELO ESTUARDO VALDEZ PAIZ			
FECHA DE REGISTRO: 26/05/2025 - 11:20:05			



OFICIO No. SPPI-DDP-CDAG-224-2025
Guatemala, 26 de junio de 2025.

Recibido
26 de Junio
10:00 AM



Arquitecto
Julio José Yanes Moreno
Jefe de Proyectos de Inversión
Dirección de Diseño y Planificación
Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura
Presente

Apreciable Arquitecto Yanes:

Respetuosamente me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus labores diarias.

En seguimiento al oficio O-CDAG-SPPI-DDP-JPI-007-2025, de fecha 17 de junio de 2025, solicitando a la Dirección de Supervisión, el informe de avance físico, financiero y fotográfico, correspondiente al mes de junio de 2025, del proyecto de inversión SNIP 333700: "MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA", para cumplir con el compromiso que se tiene con la Dirección de la Estrategia de la Subgerencia de Desarrollo Institucional.

Por lo anterior, me permito remitir OFICIO NO.180-2025-SPPI-DISUP-CDAG, de fecha 25 de junio de 2025, de la suscrita Arq. María de los Angeles Álvarez Medrano, Supervisor, con Vo.Bo. del Ing. Oscar Rumaldo Turcios Pacheco, Director de Supervisión, en el cual, traslada la información solicitada del proyecto en mención.

Sin más que agregar, me suscribo con muestras de estima y respeto.

Atentamente,


Arq. José Antonio Vega Lobos
Director de Diseño y Planificación
Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura

Copia archivo
JAVL/avir
Dirección de Diseño y Planificación



OFICIO NO. 180-2025-SPPI-DISUP-CDAG
Guatemala, 25 de junio de 2025

Arquitecto
José Antonio Vega Lobos
Dirección de Diseño y Planificación
Subgerencia de Planificación de Proyectos
de Infraestructura CDAG




Estimado Arquitecto:

Por este medio se da respuesta a su Oficio NO. SPPI-DDP-CDAG-176-2025, en el que solicita el informe de avance físico, financiero y fotográfico correspondiente al mes de junio de 2025, del proyecto de inversión SNIP 333700: "MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA".

Se remite el informe solicitado para realizar el registro en el Módulo de Seguimiento del Sistema de Información de Inversión Pública (SNIP) del avance físico de los proyectos de inversión según normas de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN).

Atentamente agradecida por su atención.


Arq. María de los Angeles Álvarez Medrano
Supervisor
CDAG


Vo. Bo. Ing. Oscar Rumaldo Turcios Pacheco
Director de Supervisión
de Proyectos de Planificación
CDAG



CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
PROYECTOS DE INVERSIÓN
INFORME DE AVANCE FÍSICO

Informe de Supervisión No. 6-2025	Fecha: 30 / 06 / 2025	Correspondiente del: 1/06/2025 al 30/06/2025
HOMBRE DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL OROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA"	Contrato Administrativo No. 478	
SHIP- 333700	RIOG: 23637/81	
Inicio obra: 6/01/2025	Plazo: 335 días	
Supervisor nombrado: Arquitecta María de los Angeles Alvarez Medrano	Hombremiento del Supervisor: Oficio 536-2074-SGLD/SUP-CDAG	
Director Supervisión: Ingeniero Oscar Rómulo Turcios Pacheco	Colgado activo No. 16761	
Empresa Adjudicada: CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR	Representante Legal: Brenda Margarita Archilla Del Cid De Cruz	

CANTIDADES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO				CANTIDADES FINALES SEGÚN ACUERDO No. 1 (Indicar el último documento que autoriza la modificación)				CANTIDADES EN EJECUCIÓN para reportar en Módulo de Seguimiento del SNIP				
No.	RENGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	Incremento / Decremento	CANTIDAD	COSTO TOTAL ACTUALIZADO POR ACUERDO No. 1	Ejecutado por renglón %	CANTIDAD PROGRAMADA ACTUALIZADA	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes anterior)	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes del Informe de supervisión)
1.00 TRABAJOS PRELIMINARES GENERALES DEL PROYECTO												
1.01	Instalación de rótulo de identificación del proyecto.	Unidad	1.00	09.976.83	09.976.83				100.00%	1.00	1.00	1.00




CANTIDADES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO					CANTIDADES FINALES SEGÚN ACUERDO No. 1 (Indicar el último documento que autoriza la modificación)			Ejecutado por región		CANTIDADES EN EJECUCIÓN para reportar en Módulo de Seguimiento del SHIP		
No.	REGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	Incremento / Decremento	CANTIDAD	COSTO TOTAL ACTUALIZADO POR ACUERDO No. 1	%	CANTIDAD PROGRAMADA ACTUALIZADA	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes anterior)	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes del informe de supervisión)
1.02	Instalación de bodega para almacenamiento de materiales.	Unidad	1.00	Q15,977.41	Q15,977.41				100.00%	1.00	1.00	1.00
1.03	Sistema de video vigilancia del proyecto	Unidad	1.00	Q144,338.96	Q144,338.96				100.00%	1.00	1.00	1.00
TRABAJOS PRELIMINARES PISTA												
2.00												
2.01	Desinstalación de pista de atletismo	Metro cuadrado	6,046.54	Q149.47	Q903,776.33				100.00%	6,046.54	6,046.54	6,046.54
2.02	Demolición de cajas de arena existentes.	Unidad	2.00	Q11,084.35	Q22,168.70				100.00%	2.00	2.00	2.00
2.03	Demolición de banquetas existentes.	Metro cuadrado	251.64	Q159.81	Q40,212.69				100.00%	251.64	251.64	251.64
2.04	Resanado de banquetas de concreto	Metro cuadrado	682.24	Q207.25	Q141,401.05				0.00%	682.24	0.00	0.00
2.05	Trazo e instalación de centros CP1 y CP2.	Metro cuadrado	10,924.96	Q2.26	Q24,699.41				100.00%	10,924.96	10,924.96	10,924.96
2.06	Nivelación laser de pista de atletismo	Metro cuadrado	6,046.54	Q21.34	Q129,033.16				100.00%	6,046.54	6,046.54	6,046.54
2.07	Trazo de pista de atletismo	Metro cuadrado	6,046.54	Q4.33	Q26,181.52				100.00%	6,046.54	6,046.54	6,046.54
TRABAJOS PRELIMINARES CANCHA DE FUTBOL												
3.00												
3.01	Corte y levantado de gramilla natural.	Metro cuadrado	10,924.96	Q37.30	Q407,601.01				100.00%	10,924.96	10,924.96	10,924.96
3.02	Traslado de gramilla a Complejo Deportivo de Zacapa	Metro cuadrado	10,924.96	Q10.35	Q113,073.34				100.00%	10,924.96	10,924.96	10,924.96
3.03	Desinstalación de marcos de portería existentes.	Unidad	2.00	Q4,960.55	Q9,921.30				100.00%	2.00	2.00	2.00
3.04	Excavación	Metro cúbico	6,424.90	Q140.34	Q901,494.57				100.00%	6,424.90	6,424.90	6,424.90
3.05	Nivelación laser de campo de futbol	Metro cuadrado	10,924.96	Q22.59	Q246,794.85				100.00%	10,924.96	10,924.96	10,924.96

CANTIDADES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO							CANTIDADES FINALES SEGÚN ACUERDO No. 1 (Indicar el último documento que autoriza la modificación)			Ejecutado por renglón		CANTIDADES EN EJECUCIÓN para reportar en Módulo de Seguimiento del SRIP		
No.	REGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	Incremento / Decremento	CANTIDAD	COSTO TOTAL ACtualizado POR ACUERDO No. 1	%	CANTIDAD PROGRAMADA ACTUALIZADA	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes anterior)	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes del informe de supervisión)		
4.00	CISTERNA													
4.01	Corte de piso de concreto	Metro cuadrado	46.44	Q143.02	Q6,675.00				0.00%	46.44	0.00	0.60		
4.02	Excavación de área de cisterna	Metro cúbico	158.00	Q210.44	Q33,249.52				0.00%	158.00	0.00	0.00		
4.03	Fundación de piso	Metro cuadrado	46.44	Q1,301.50	Q60,441.66				0.00%	46.44	0.00	0.00		
4.04	Fundación de muros	Metro cuadrado	83.50	Q1,115.53	Q93,146.76				0.00%	83.50	0.00	0.00		
4.05	Fundación de techo	Metro cuadrado	46.44	Q1,084.16	Q50,348.39				0.00%	46.44	0.00	0.00		
4.06	Tapadera de cisterna.	Unidad	2.00	Q2,576.97	Q5,353.94				0.00%	2.00	0.00	0.00		
4.07	Aplicación de impermeabilizante	Metro cuadrado	130.00	Q316.30	Q41,379.00				0.00%	130.00	0.00	0.00		
4.08	Relleno de corte	Metro cúbico	5.00	Q1,760.75	Q8,803.75				0.00%	5.00	0.00	0.00		
5.00	PISTA DE ATLETISMO													
5.01	Excavación en área de pista h: 0.44 metros	Metro cúbico	2,578.00	Q78.33	Q205,846.07				100.00%	2,578.00	2,679.00	2,679.00		
5.02	Acarreo de tierra	Metro cúbico	3,751.00	Q144.50	Q542,019.50				100.00%	3,751.00	3,751.00	3,751.00		
5.03	Instalación de capa sub-baso	Metro cúbico	2,309.00	Q534.02	Q1,233,052.18				100.00%	2,309.00	2,309.00	2,369.00		
5.04	Instalación de base compactada	Metro cúbico	770.00	Q434.26	Q334,380.20				100.00%	770.00	770.00	770.00		
5.05	Riego de imprimación	Metro cuadrado	7,694.00	Q51.26	Q394,394.44				0.00%	7,694.00	0.00	0.00		
5.06	Bander asfáltico	Metro cúbico	385.00	Q4,643.50	Q1,787,747.50				0.00%	385.00	0.00	0.00		
5.07	Riego de liga	Metro cuadrado	7,694.00	Q14.48	Q111,409.12				0.00%	7,694.00	0.00	0.00		
5.08	Capa bituminosa (Concreto asfáltico)	Metro cúbico	231.00	Q3,913.40	Q903,995.40				0.00%	231.00	0.00	0.00		
5.09	Pavimento sintético	Metro cuadrado	7,693.99	Q1,240.03	Q9,540,778.42				0.00%	7,693.99	0.00	0.00		

CANTIDADES SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO				CANTIDADES FINALES SEGUN ACUERDO No. 1 (Indicar el último documento que autoriza la modificación)			Ejecutado por renglón	CANTIDADES EN EJECUCIÓN para reportar en Módulo de Seguimiento del SHJP				
No.	RENGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	Incremento / Decremento	CANTIDAD	COSTO TOTAL ACTUALIZADO POR ACUERDO No. 1	%	CANTIDAD PROGRAMADA ACTUALIZADA	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes anterior)	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes del informe de supervisión)
5.10	Borde de concreto	Metro lineal	850.00	0738.17	0627,444.50				100.00%	850.00	400.00	850.00
5.11	Pavimento color rojo	Metro cuadrado	2,156.25	01,262.14	02,699,926.88				0.00%	2,156.25	0.00	0.00
5.12	Área de pavimento de 20 mm de espesor	Metro cuadrado	167.20	01,519.57	0254,072.10				0.00%	167.20	0.00	0.00
5.13	Área de pavimento de 25 mm de espesor	Metro cuadrado	12.96	03,074.40	039,844.22				0.00%	12.96	0.00	0.00
5.14	Mancaje de pista de atletismo	Unidad	1.00	0126,421.60	0126,421.60				0.00%	1.00	0.00	0.00
DRENAJE PISTA DE ATLETISMO												
6.00			273.88	02,095.00	0573,778.60				100.00%	273.88	273.88	273.88
6.01	Canal de concreto sección 1	Metro lineal	188.18	03,775.41	0710,456.55				100.00%	188.18	188.18	188.18
6.02	Canal de concreto sección 2	Metro lineal	142.00	0276.16	039,214.72				0.00%	142.00	0.00	0.00
6.03	Tubo PVC de 2 pulgadas de diámetro	Metro lineal	216.00	0289.71	058,257.36				0.00%	216.00	0.00	0.00
6.04	Tubo PVC de 3 pulgadas de diámetro	Metro lineal	9.00	02,528.75	022,758.84				0.00%	9.00	0.00	0.00
6.05	Tubo PVC de 8 pulgadas de diámetro	Metro lineal	75.00	01,711.79	0128,384.25				0.00%	75.00	0.00	0.00
6.06	Tubo PVC de 10 pulgadas de diámetro	Metro lineal	450.00	0955.00	0431,100.00				0.00%	450.00	0.00	0.00
6.07	Ductos sacos	Metro lineal	215.00	0715.76	0153,488.40				0.00%	215.00	0.00	0.00
DRENAJE FRANQUES												
7.00			1,293.00	0783.55	01,013,130.15				85.87%	1,293.00	400.00	1,100.00
7.01	Tubo PVC de 8 pulgadas de diámetro	Metro lineal	48.00	03,059.17	0146,040.16				0.00%	48.00	0.00	0.00
7.02	Tubo PVC de 10 pulgadas de diámetro	Metro lineal										

CANTIDADES SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO				CANTIDADES FINALES SEGUN ACUERDO No. 1 (Indicar el último documento que autoriza la modificación)			Ejecutado por renglón			CANTIDADES EN EJECUCIÓN para reportar en Módulo de Seguimiento del SHIP		
No.	REGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	Incremento / Decremento	CANTIDAD	COSTO TOTAL ACTUALIZADO POR ACUERDO No. 1	%	CANTIDAD PROGRAMADA ACTUALIZADA	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes anterior)	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes del Informe de supervisión)
7.03	Tubo PVC de 12 pulgadas de diámetro	Metro lineal	40.00	Q3,054.14	Q146,598.72				100.00%	40.00	0.00	40.00
7.04	Tubo PVC de 15 pulgadas de diámetro	Metro lineal	71.00	Q3,018.68	Q214,326.28				0.00%	71.00	0.00	0.00
8.00	SUPERFICIE DE CAMPO DE FUTBOL											
8.01	Instalación de sub base piedra de 1/2 pulgada	Metro cúbico	775.00	Q675.00	Q523,125.00				100.00%	775.00	775.00	775.00
8.02	Instalación de base piedra de 3/8 de pulgada	Metro cúbico	388.00	Q663.36	Q257,379.80				100.00%	388.00	388.00	388.00
8.03	Instalación de arena lavada	Metro cúbico	1,935.00	Q401.79	Q777,865.44				0.00%	1,935.00	0.00	0.00
8.04	Instalación de carpeta de grama sintética	Metro cuadrado	7,742.98	Q392.58	Q3,039,730.05				0.00%	7,742.98	0.00	0.00
8.05	Somilla de grama tipo bermuda	Kilogramo	200.00	Q271.01	Q54,202.00				0.00%	200.00	0.00	0.00
8.06	Marcaje de cancha de futbol	Unidad	1.00	Q4,841.51	Q4,841.51				0.00%	1.00	0.00	0.00
8.07	Mantenimiento de grama	Mesos	3.00	Q151,972.82	Q455,918.46				0.00%	3.00	0.00	0.00
8.08	Fuertes	Unidad	2.00	Q54,425.87	Q108,851.74				0.00%	2.00	0.00	0.00
8.09	Limpieza final	Metro cuadrado	7,750.00	Q43.91	Q340,302.50				0.00%	7,750.00	0.00	0.00
9.00	SISTEMA DE RIEGO											
9.01	Instalación de tubería PVC 3/4 de pulgada de diámetro	Metro lineal	219.00	Q177.20	Q38,824.32				0.00%	219.00	0.00	0.00
9.02	Instalación de tubería PVC 1 pulgada de diámetro	Metro lineal	133.00	Q254.30	Q33,821.90				0.00%	133.00	0.00	0.00
9.03	Instalación de tubería PVC 1-1/2 pulgada de diámetro	Metro lineal	46.00	Q548.02	Q25,208.92				0.00%	46.00	0.00	0.00
9.04	Instalación de tubería PVC 3 pulgadas de diámetro	Metro lineal	85.00	Q442.86	Q37,643.10				0.00%	85.00	0.00	0.00

CANTIDADES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO				CANTIDADES FINALES SEGÚN ACUERDO No. 1 (Indicar el último documento que autoriza la modificación)			Ejecutado por región		CANTIDADES EN EJECUCIÓN para reportar en Módulo de Seguimiento del SHIP			
Ho.	REGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	Incremento / Decremento	CANTIDAD	COSTO TOTAL ACTUALIZADO POR ACUERDO No. 1	%	CANTIDAD PROGRAMADA ACTUALIZADA	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes anterior)	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes del Informe de supervisión)
9.05	Instalación de tubería PVC 1 pulgada eléctrica	Metro lineal	85.00	Q404.67	Q34,388.45				0.00%	85.00	0.00	0.00
9.06	Panel de control de aspiradores	Unidad	1.00	Q11,867.77	Q11,867.77				0.00%	1.00	0.00	0.00
9.07	Instalación de fipon eléctrico	Unidad	3.00	Q655.68	Q1,966.74				0.00%	3.00	0.00	0.00
9.08	Instalación de electroválvulas	Unidad	3.00	Q3,319.13	Q9,957.39				0.00%	3.00	0.00	0.00
9.09	Instalación de aspiradores	Unidad	18.00	Q4,160.54	Q75,033.72				0.00%	18.00	0.00	0.00
9.10	Instalación de sistema de bombeo	Unidad	1.00	Q69,344.75	Q69,344.75				0.00%	1.00	0.00	0.00
9.11	Instalación de cableado eléctrico	Metro lineal	765.00	Q12.60	Q9,700.20				0.00%	765.00	0.00	0.00
DISCIPLINAS INDEPENDIENTES												
10.00	Sello con portig	Unidad	16.00	Q625.94	Q8,415.04				0.00%	16.00	0.00	0.00
10.01	Rin	Unidad	4.00	Q9,163.22	Q36,652.88				0.00%	4.00	0.00	0.00
10.02	Sello largo	Unidad	4.00	Q39,316.71	Q157,274.84				0.00%	4.00	0.00	0.00
10.03	Lanzamiento de peso	Unidad	2.00	Q6,898.90	Q13,617.60				0.00%	2.00	0.00	0.00
10.04	Lanzamiento de manillo y disco	Unidad	1.00	Q47,048.43	Q47,048.43				0.00%	1.00	0.00	0.00
10.05	Bordillo de aluminio	Metro lineal	398.12	Q455.60	Q181,383.47				0.00%	398.12	0.00	0.00
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO, IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO												
11.00	Renta de sanitarios portátiles (se deja a discreción el alquiler)	Unidad	72.00	Q734.60	Q52,894.00				40.28%	72.00	8.00	28.00
11.01	Recipientes para basura	Unidad	20.00	Q235.14	Q4,702.80				100.00%	20.00	20.00	20.00
11.02	Extracción de basura, riego y desechos constructivos.	Unidad	1.00	Q14,010.55	Q14,010.55				100.00%	1.00	1.00	1.00

CANTIDADES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO				CANTIDADES FIRALES SEGÚN ACUERDO No. 1 (Indicar el último documento que autoriza la modificación)		Ejecutado por renglón		CANTIDADES EN EJECUCIÓN para reportar en Módulo de Seguimiento del SHIP			
No.	REGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	Incremento / Decremento	CANTIDAD	COSTO TOTAL ACTUALIZADO POR ACUERDO No. 1	%	CANTIDAD PROGRAMADA ACTUALIZADA (mes anterior)	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes del informe de supervisión)
11.04	Equipo e implementos para la protección del personal	Unidad	1.00	049,283.62	049,283.62				100.00%	1.00	1.00
FIANZAS:											
Fianza de anticipo:		Nombre Afianzadora:	Seguros G&T, S.A.	No. de póliza:	Clase C5 POLIZA NO. 7082785	Incremento / Decremento					
		Vigente del:	28/11/2024	al:	27/10/2025						
Fianza de cumplimiento de contrato:		Nombre Afianzadora:	Seguros G&T, S.A.	No. de póliza:	Clase C5 POLIZA NO. 7082785	Incremento / Decremento					
		Vigente del:	29/11/2024	al:	6/12/2025						
Fianza de conservación de obra:		Nombre Afianzadora:		No. de póliza:		Incremento / Decremento					
		Vigente del:		al:							
Fianza de saldos deudores:		Nombre Afianzadora:		No. de póliza:		Incremento / Decremento					
		Vigente del:		al:							
<p>AVANCE FÍSICO SHIP:</p> <p>Porcentaje de avance físico del mes que corresponde el reporte en el Módulo de Seguimiento del SHIP: 28.24%</p> <p>AVANCE FINANCIERO:</p> <p>Motivo: Anticipo 20.00%</p>											
<p>Observaciones: (describir acontecimientos importantes ocurridos durante el periodo del presente informe de avance físico de la obra)</p>											
 Arq. María de los Angeles Alvarez Medrano Supervisor CDAG				 Vo. Bo. Ing. Oscar Rumbaldo Turcios Pacheco Director de Supervisión de Proyectos de Planificación CDAG				 Vo. Bo. Arq. Monica del Rosario Oliva Sosa Subgerente de Planificación Proyectos de Infraestructura CDAG			

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA				1 de 15	
NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA (LICITACIÓN PÚBLICA No. CDAG-LP-02-2024)				
No. DE CONTRATO:	478	No. NOG:	23637781	SUPERVISOR CDAG:	Arq. María de los Angeles Alvarez Medrano Colegiado Activo No. 4887
DIRECCION:	10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA		SUPERVISOR DE LA EMPRESA:	Arq. Bryan Alexander Claudio Ruyán Colegiado Activo No. 3683	
EMPRESA EJECUTORA:	Brenda Margarita Archila Del Cid De Cruz CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR		TEMPORALIDAD:	1 al 30 de junio de 2025	
			FECHA DE INFORME:	30 de junio de 2025	
GENERALIDADES					
<p>AVANCE FÍSICO GLOBAL. Se estima un avance físico global de 28.24%.</p>					
<p>REUNIONES SEMANALES DE SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN GENERAL EN OBRA: estando presente el supervisor residente de la empresa BREMAR, supervisor de MONDO, Director de Supervisión de CDAD, Supervisor de CDAG y arquitecto diseñadores de la Subgerencia de Planificación. Se realizaron las siguientes actividades en las reuniones semanales: a) Inspección general en obra, b) Aclaraciones y recomendaciones sobre niveles en canales y pista de atletismo, y, c) Rectificación de niveles en bordillos prefabricados.</p>					
<p>AVANCES EN ADQUISICIÓN DE PAVIMENTO, GRAMA Y SEMILLA: La Dirección de Supervisión por medio del OFICIO NO. 165-2025-SPPI-DISUP-CDAG, se da seguimiento a los oficios OFICIO No. 119-2025-SGI-DISUP-CDAG de fecha 12 de marzo de 2025, OFICIO No. 145-2025-SGI-DISUP-CDAG de fecha 26 de marzo de 2025 y OFICIO NO. 138-2025-SPPI-DISUP-CDAG de fecha 10 de junio de 2025. En los oficios en mención, se solicita información sobre los avances de adquisición de los siguientes renglones contenidos en el Contrato Administrativo 478. a) RENGLÓN NÚMERO CINCO PUNTO CERO NUEVE: Siete mil seiscientos noventa y tres puntos noventa y nueve (7,693.99) metros cuadrados de pavimento sintético, b) RENGLÓN NÚMERO OCHO PUNTO CERO CUATRO: Siete mil setecientos cuarenta y dos puntos noventa y ocho (7,742.98) metros cuadrados de carpeta de grama sintética, y, c) RENGLÓN NÚMERO OCHO PUNTO CERO CINCO: doscientos (200.00) kilogramos de semilla de grama tipo bermuda. En los tres oficios se solicitó: a) El estado actual de cada renglón de trabajo, indicando avances específicos y porcentajes de ejecución, b) Descripción de actividades realizadas con fechas estimadas de finalización, y, c), Evidencia documental y/o fotografías que respalden el progreso reportado. Hasta la fecha, se ha recibido el oficio CORRELATIVO 46-2025 de fecha 18 de junio de los corrientes, haciendo saber sobre los desacuerdos entre la empresa BREMAR y su proveedor de pavimento, grama y semilla tipo bermuda que ha afectado los avances en la adquisición.</p> <p>Los desacuerdos entre BREMAR y sus proveedores, están fuera de los aspectos técnicos del Contrato Administrativo 478, por lo tanto, todos los atrasos en la ejecución e incumplimiento del tiempo en la entrega del proyecto, quedan bajo la responsabilidad de la empresa BREMAR y son imputables al contratista. En la fecha indicada se estimó un avance físico del 27% y 49% de tiempo transcurrido, por lo que se solicita solventar a la brevedad dicha situación y cumplir con el plazo establecido en el Contrato Administrativo 478.</p>					
<p>Antecedentes sobre el Drenaje Frances, AREA 7 del contrato "DRENAJE FRANCÉS: en los renglones se solicita la instalación de tubería PVC de 8", 10", 12" y 15" de diámetro. Con el objetivo de mejorar el funcionamiento del sistema de drenaje y en virtud de la ubicación real de las cajas de desfogue, la empresa BREMAR propuso cambios en el sistema de drenaje al sustituir la tubería de PVC por tubería con tecnología ADS en diámetros de 8" y 12" (fabricadas con ranuras), según oficio CORRELATIVO 24-2025. Al oficio de la empresa BREMAR, se adjunta imagen del sistema de drenaje solicitado en planos del proyecto, imagen del plano de la propuesta de drenaje con tubería ADS, ficha técnica, cuadro con la estimación del caudal y se incluye un cuadro con la equivalencia de costos sin afectar el valor del contrato original, en el oficio se solicita la aprobación del nuevo diseño y distribución de los diámetros de tubería ADS. Por medio del OFICIO NO.016-2025-SPPI-DISUP-CDAG, la Dirección de Supervisión remite el oficio CORRELATIVO 24-2025 a la Subgerencia de Planificación para su análisis y viabilidad. La subgerencia de Planificación autoriza dichos cambios mediante oficio y se comunica a la empresa BREMAR proceder con las mejoras al drenaje francés.</p>					

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA		2 de 15	
NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA (LICITACIÓN PÚBLICA No. CDAG-LP-02-2024)			
No. DE CONTRATO:	478	No. NOG:	23637781
SUPERVISOR CDAG:	Arq. María de los Angeles Alvarez Medrano Colegiado Activo No. 4887		
DIRECCION:	10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA		SUPERVISOR DE LA EMPRESA:
EMPRESA EJECUTORA:	Brenda Margarita Archila Del Cid De Cruz CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR		Arq. Bryan Alexander Claudio Ruyán Colegiado Activo No. 3683
		TEMPORALIDAD:	1 al 30 de junio de 2025
		FECHA DE INFORME:	30 de junio de 2025

CANTIDADES CONTRATADAS

No.	REGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5.10	Borde concreto	ML	850.00	Q738.17	Q627,444.50
Porcentaje (%) de avance del renglón		100.00%	Porcentaje (%) avance global		28.24%

DESCRIPCION DEL REGLÓN

Borde de concreto: consistente en borde de hormigon cuatro mil (4000) PSI, de medidas variables, armado con tres (3) varillas corridas numero tres (3), éste servirá para confinar el relleno, se realizará por medio de concreto reforzado de cuatro mil (4000) PSI y el refuerzo grado sesenta (60) según planos.



Instalación de bordillo y paso de regla de aluminio de 4 metros de largo para rectificar superficies planas
Fotografías del 2 al 6 de junio 2025 / Latitud: 14°37'32.51"N / Longitud: 90°30'35.79"O

 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA				3 de 15
NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTED GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA (LICITACIÓN PÚBLICA No. CDAG-LP-02-2024)			
No. DE CONTRATO:	475	No. NOG:	23637781	SUPERVISOR CDAG: Arq. Maria de los Angeles Alvarez Medrano Colegiado Activo No. 4887
DIRECCIÓN:	10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTED GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA		SUPERVISOR DE LA EMPRESA:	Arq. Bryan Alexander Claudio Ruyán Colegiado Activo No. 3683
EMPRESA EJECUTORA:	Brenda Margarita Archila Del Cid De Cruz CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR		TEMPORALIDAD:	1 al 30 de junio de 2025
			FECHA DE INFORME:	30 de junio de 2025

CANTIDADES CONTRATADAS

No.	REGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5.10	Borde concreto	ML	850.00	Q736.17	Q627,444.50
	Porcentaje (%) de avance del reglón	100.00%		Porcentaje (%) avance global	28.24%

DESCRIPCION DEL REGLÓN

Borde de concreto: consistente en borde de hormigón cuatro mil (4000) PSI, de medidas variables, armado con tres (3) varillas corridas número tres (3). éste servirá para confinar el relleno, se realizará por medio de concreto reforzado de cuatro mil (4000) PSI y el refuerzo grado sesenta (60) según planos.



Instalación de bordillo y pase de regía de aluminio de 4 metros de largo para rectificar superficies planas
Fotografías del 9 al 13 de junio de 2025 / Latitud: 14°37'32.91"N / Longitud: 90°30'36.79"O

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA				4 de 15	
NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA (LICITACIÓN PÚBLICA No. CDAG-LP-02-2024)					
No. DE CONTRATO: 478		No. NOG: 23637781		SUPERVISOR CDAG: Arq. María de los Angeles Álvarez Medrano Colegiado Activo No. 4887	
DIRECCIÓN: 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA				SUPERVISOR DE LA EMPRESA: Arq. Bryan Alexander Claudio Ruyán Colegiado Activo No. 3683	
EMPRESA EJECUTORA: Brenda Margarita Archila Del Cid De Cruz CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR				TEMPORALIDAD: 1 al 30 de junio de 2025	
				FECHA DE INFORME: 30 de junio de 2025	

CANTIDADES CONTRATADAS

No.	REGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5.10	Borde concreto	ML	950.00	Q738.17	Q627,444.50
Porcentaje (%) de avance del renglón		100.00%	Porcentaje (%) avance global		28.24%

DESCRIPCIÓN DEL REGLÓN

Borde de concreto: consistente en borde de hormigón cuatro mil (4000) PSI, de medidas variables, armado con tres (3) varillas corridas número tres (3), éste servirá para confinar el relleno, se realizará por medio de concreto reforzado de cuatro mil (4000) PSI y el refuerzo grado sesenta (60) según planos.



Instalación de bordillo sobre base de concreto
Fotografías del 16 al 21 de junio 2025 / Latitud: 14°37'37.91"N / Longitud: 90°30'36.79"O

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA				5 de 15
NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA (LICITACION PUBLICA No. CDAG-LP-02-2024)			
No. DE CONTRATO:	478	No. NOG:	23637781	SUPERVISOR CDAG: Arq. María de los Angeles Álvarez Medrano Colegiado Activo No. 4887
DIRECCIÓN:	10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA		SUPERVISOR DE LA EMPRESA:	Arq. Bryan Alexander Claudio Ruyén Colegiado Activo No. 3583
EMPRESA EJECUTORA:	Brenda Margarita Archila Del Cid De Cruz CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR		TEMPORALIDAD:	1 al 30 de junio de 2025
			FECHA DE INFORME:	30 de junio de 2025

CANTIDADES CONTRATADAS

No.	REGLON	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5.10	Borde concreto	ML	850.00	Q738.17	Q627,444.50
Porcentaje (%) de avance del renglón		100.00%	Porcentaje (%) avance global		28.24%

DESCRIPCION DEL REGLON

Borde de concreto: consistente en borde de hormigon cuatro mil (4000) PSI, de medidas variables, armado con tres (3) varillas corridas número tres (3). Este servirá para confinar el relleno, se realizará por medio de concreto reforzado de cuatro mil (4000) PSI y el refuerzo grado sesenta (60) según planos.



Rectificación de planimetría con regla de aluminio en bordillo
Fotografías del 23 al 27 de junio de 2025 / Latitud: 14°37'32.91"N / Longitud: 90°30'36.79"O

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA				6 de 15
NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA (LICITACIÓN PÚBLICA No. CDAG-LP-02-2024)			
No. DE CONTRATO:	478	No. NOG:	23637781	SUPERVISOR CDAG: Arq. María de los Angeles Alvarez Medrano Colegiado Activo No. 4887
DIRECCIÓN:	10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA		SUPERVISOR DE LA EMPRESA:	Arq. Bryan Alexander Claudio Ruyán Colegiado Activo No. 3683
EMPRESA EJECUTORA:	Brenda Margarita Archila Del Cid De Cruz CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR		TEMPORALIDAD:	1 al 30 de junio de 2025
			FECHA DE INFORME:	30 de junio de 2025

CANTIDADES CONTRATADAS

No.	RENGLÓN	UNIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7.01	Instalación de tubo PVC de 8"	ML	1,293.00	Q783.55	Q1,013,130.15
Porcentaje (%) de avance del renglón		35.07%	Porcentaje (%) avance global		28.24%

DESCRIPCION DEL RENGLÓN

Instalación de tubo PVC de 8": consistente en suministro e instalación de tubería para drenaje francés de PVC de ocho (8) pulgadas de diámetro ranurada, colocada y enterrada según profundidades indicadas en planos, incluye la excavación, zanjeado, colocación de tubería, relleno y compactación del terreno, realizar pruebas para evitar cualquier filtración en las uniones de tubo, colocar geotextil no cocido entre terreno natural y tubería. Observaciones a la especificación: fase de excavación.



Conexion de tubería de 8" a tubería principal de 12" por medio de codos a 90°, se aplicó concreto en las uniones sobre tubería principal para estabilizar el sistema de drenaje y evitar desajustes posteriores por compactación.

Fotografía de del 3 al 5 de junio de 2025 / Latitud: 14°37'32.91"N / Longitud: 90°30'36.79"O

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA					7 de 15
NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA (LICITACION PÚBLICA No. CDAG-LP-02-2024)					
No. DE CONTRATO:	478	No. NOG:	23637781	SUPERVISOR CDAG:	Arq. María de los Angeles Álvarez Medrano Colegiado Activo No. 4887
DIRECCIÓN:	10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA			SUPERVISOR DE LA EMPRESA:	Arq. Bryan Alexander Claudio Ruyán Colegiado Activo No. 3683
EMPRESA EJECUTORA:	Brenda Margarita Arenilla Del Cid De Cruz CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR			TEMPORALIDAD:	1 al 30 de junio de 2025
				FECHA DE INFORME:	30 de junio de 2025
CANTIDADES CONTRATADAS					
No.	REGLÓN	UNIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7.01	Instalación de tubo PVC de 8"	ML	1,293.00	Q783.55	Q1,013,130.15
Porcentaje (%) de avance del renglón		85.07%	Porcentaje (%) avance global		28.24%
DESCRIPCION DEL REGLÓN					
<p>Instalación de tubo PVC de 8": consistente en suministro e instalación de tubería para drenaje francés de PVC de ocho (8) pulgadas de diámetro ranurada, colocada y enterrada según profundidades indicadas en planos, incluye la excavación, zanjado, colocación de tubería, relleno y compactación del terreno, realizar pruebas para evitar cualquier filtración en las uniones de tubo, colocar geotextil no cocido entre terreno natural y tubería. Observaciones a la especificación: fase de excavación.</p>					
					
<p>Conexión de tubería de 8" a tubería principal de 12" por medio de codos a 90°, se aplicó concreto en las uniones sobre tubería principal para estabilizar el sistema de drenaje y evitar desajustes posteriores por compactación.</p> <p>Fotografías del 9 al 13 de junio de 2025 / Latitud: 14°37'32.91"N / Longitud: 90°30'35.79"O</p>					

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA				8 de 15	
NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA (LICITACIÓN PÚBLICA No. CDAG-LF-02-2024)					
No. DE CONTRATO: 478		No. NOG: 23637781		SUPERVISOR CDAG: Arq. Maria de los Angeles Alvarez Medrano Colegiado Activo No. 4887	
DIRECCIÓN: 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA				SUPERVISOR DE LA EMPRESA: Arq. Bryan Alexander Claudio Ruyón Colegiado Activo No. 3683	
EMPRESA EJECUTORA: Brenda Margarita Archila Del Cid De Cruz CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR				TEMPORALIDAD: 1 al 30 de junio de 2025	
				FECHA DE INFORME: 30 de junio de 2025	

CANTIDADES CONTRATADAS

No.	RENLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7.01	Instalación de tubo PVC de 8"	ML	1,293.00	Q783.55	Q1,013,130.15
Porcentaje (%) de avance del renglón		85.07%	Porcentaje (%) avance global		28.24%

DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN

Instalación de tubo PVC de 8": consistente en suministro e instalación de tubería para drenaje francés de PVC de ocho (8) pulgadas de diámetro ranurado, colocada y enterrada según profundidades indicadas en planos, incluye la excavación, zanjeado, colocación de tubería, relleno y compactación del terreno, realizar pruebas para evitar cualquier filtración en las uniones de tubo, colocar geotextil no cocido entre terreno natural y tubería. Observaciones a la especificación: fase de excavación.



Instalación de tubería de 8 pulgadas conectada a tubería principal de 12 pulgadas, toda la tubería cuenta con base de piedrín y geotextil. El chequeo de los niveles fue periódico a fin de asegurar el funcionamiento óptimo del sistema de drenaje francés.
 Fotografía: del 19 y 20 de junio de 2025 / Latitud: 14°37'32.81"N / Longitud: 90°30'36.79"O

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA				9 de 15
NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA (LICITACIÓN PÚBLICA No. CDAG-LP-02-2024)			
No. DE CONTRATO:	478	No. NOG:	23637781	SUPERVISOR CDAG: Arq. María de los Angeles Alvarez Medrano Colegiado Activo No. 4887
DIRECCIÓN:	10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA		SUPERVISOR DE LA EMPRESA:	Arq. Bryan Alexander Claudio Ruyán Colegiado Activo No. 3683
EMPRESA EJECUTORA:	Brenda Margarita Archila Del Cid De Cruz CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR		TEMPORALIDAD:	1 al 30 de junio de 2025
			FECHA DE INFORME:	30 de junio de 2025

CANTIDADES CONTRATADAS

No.	RENLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7.01	Instalación de tubo PVC de 8"	ML	1,293.00	Q783.55	Q1,013,130.15
Porcentaje (%) de avance del renglón		85.07%	Porcentaje (%) avance global		28.24%

DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN

Instalación de tubo PVC de 8": consistente en suministro e instalación de tubería para drenaje francés de PVC de ocho (8) pulgadas de diámetro ranurada, colocada y enterrada según profundidades indicadas en planos, incluye la excavación, zanjeado, colocación de tubería, relleno y compactación del terreno, realizar pruebas para evitar cualquier filtración en las uniones de tubo, colocar geotextil no cocido entre terreno natural y tubería. Observaciones a la especificación: fase de excavación.



Posterior a la instalación de la tubería de 8 pulgadas, se procedió a enterrar la tubería, se verificó que la base de piedrín estuviera libre de material contaminante.
Fotografía: 24 y 25 de junio de 2025 / Latitud: 14°37'32.91"N / Longitud: 90°30'36.79"O

 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA				10 de 15
NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA (LICITACIÓN PÚBLICA No. CDAG-LP-02-2024)			
No. DE CONTRATO:	478	No. NOG:	23637781	SUPERVISOR CDAG: Ara. María de los Angeles Alvarez Medrano Colegiado Activo No. 4887
DIRECCIÓN:	10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA		SUPERVISOR DE LA EMPRESA:	Ara. Bryan Alexander Claudio Ruyán Colegiado Activo No. 3683
EMPRESA EJECUTORA:	Brenda Margarita Archila Del Cid De Cruz CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR		TEMPORALIDAD:	1 al 30 de junio de 2025
			FECHA DE INFORME:	30 de junio de 2025

CANTIDADES CONTRATADAS

No.	RENLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7.03	Tubo PVC de 12 pulgadas de diámetro	ML	48.00	Q3,054.14	Q146,598.72
Porcentaje (%) de avance del renglón		100.00%	Porcentaje (%) avance global		28.24%

DESCRIPCION DEL RENGLÓN

Instalación de tubo PVC de 12". Suministro e instalación de tubería para drenaje francés de PVC de 12 pulgadas de diámetro ranurada, colocada y enterrada según profundidades indicadas en planos, se incluye la excavación, zanjeado, colocación de tubería, relleno y compactación del terreno, realizar pruebas para evitar cualquier filtración en las uniones de tubos, colocar geotextil no cecida entre terreno natural y tubería, se deberán incluir todos los materiales, accesorios, herramientas, equipos y mano de obra para la correcta instalación del mismo.



Excavación y compactación de base para la instalación de tubería de 12 pulgadas que recibe tubería de 8 pulgadas y conecta con cajas recolectoras.
 Fotografía: 2 al 6 de junio de 2025 / Latitud: 14°37'32.91"N / Longitud: 90°30'36.79"O

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA					11 de 15
NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA (LICITACIÓN PÚBLICA No. CDAG-LP-02-2024)				
No. DE CONTRATO:	478	No. NOG:	23637781	SUPERVISOR CDAG:	Ara. María de los Angeles Alvarez Medrano Colegiado Activo No. 4887
DIRECCIÓN:	10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA			SUPERVISOR DE LA EMPRESA:	Ara. Bryan Alexander Claudio Ruyán Colegiado Activo No. 3683
EMPRESA EJECUTORA:	Brenda Margenta Arechila Del Cid De Cruz CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR			TEMPORALIDAD:	1 al 30 de junio de 2025
				FECHA DE INFORME:	30 de junio de 2025

CANTIDADES CONTRATADAS

No.	REGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7.03	Tubo PVC de 12 pulgadas de diámetro	ML	48.00	Q3,054.14	Q146,598.72
Porcentaje (%) de avance del renglón		100.00%	Porcentaje (%) avance global		28.24%

DESCRIPCION DEL REGLÓN

Instalación de tubo PVC de 12": Suministro e instalación de tubería para drenaje francés de PVC de 12 pulgadas de diámetro ranurada, colocada y enterrada según profundidades indicadas en planos, se incluye la excavación, zanjeado, colocación de tubería, relleno y compactación del terreno, realizar pruebas para evitar cualquier filtración en las uniones de tubos, colocar geotextil no cocido entre terreno natural y tubería, se deberán incluir todos los materiales, accesorios, herramientas, equipos y mano de obra para la correcta instalación del mismo.



Excavación y compactación de base para la instalación de tubería de 12 pulgadas que recibe tubería de 8 pulgadas y conecta con cajas recolectoras.
Fotografías del 10 al 12 de junio de 2025 / Latitud: 14°37'32.91"N / Longitud: 90°30'36.79"O

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA				12 de 15
NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA (LICITACIÓN PÚBLICA No. CDAG-LP-02-2024)			
No. DE CONTRATO:	478	No. NOG:	23657781	SUPERVISOR CDAG: Arq. María de los Angeles Alvarez Medrano Colegiado Activo No. 4887
DIRECCIÓN:	10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA		SUPERVISOR DE LA EMPRESA:	Arq. Bryan Alexander Claudio Ruyán Colegiado Activo No. 3683
EMPRESA EJECUTORA:	Brenda Margarita Archila Del Cid De Cruz CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR		TEMPORALIDAD:	1 al 30 de junio de 2025
			FECHA DE INFORME:	30 de junio de 2025

CANTIDADES CONTRATADAS

No.	RENGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7.03	Tubo PVC de 12 pulgadas de diámetro	ML	48.00	Q3,054.14	Q146,598.72
Porcentaje (%) de avance del renglón		100.00%	Porcentaje (%) avance global		28.24%

DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN

Instalación de tubo PVC de 12": Suministro e instalación de tubería para drenaje francés de PVC de 12 pulgadas de diámetro ranurada, colocada y enterrada según profundidades indicadas en planos, se incluye la excavación, zanjearlo, colocación de tubería, relleno y compactación del terreno, realizar pruebas para evitar cualquier filtración en las uniones de tubos, colocar geotextil no cedido entre terreno natural y tubería, se deberán incluir todos los materiales, accesorios, herramientas, equipos y mano de obra para la correcta instalación del mismo.



Excavación y compactación de base para la instalación de tubería de 12 pulgadas que recibe tubería de 8 pulgadas y conecta con cajas recolectoras.
 Fotografía: 17 al 20 de junio de 2025 / Latitud: 14°37'32.91"N / Longitud: 90°30'36.79"O

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA					13 de 15
NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA (LICITACIÓN PÚBLICA No. CDAG-LP-02-2024)				
No. DE CONTRATO:	478	No. NOG:	23657781	SUPERVISOR CDAG:	Arq. María de los Angeles Alvarez Medrano Colegiado Activo No. 4887
DIRECCIÓN:	10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA			SUPERVISOR DE LA EMPRESA:	Arq. Bryan Alexander Claudio Ruyín Colegiado Activo No. 3683
EMPRESA EJECUTORA:	Brenda Margarita Archila Del Cid De Cruz CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR			TEMPORALIDAD:	1 al 30 de junio de 2025
				FECHA DE INFORME:	30 de junio de 2025

CANTIDADES CONTRATADAS

No.	RENGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
11.01	Renta de sanitarios portátiles	Unidad	72.00	Q734.50	Q52,884.00
Porcentaje (%) de avance del renglón		40.27%	Porcentaje (%) avance global		28.24%

DESCRIPCION DEL RENGLÓN

Renta de sanitarios portátiles. Consistente en renta de unidades de sanitarios móviles durante el tiempo que dure la ejecución del proyecto, a una empresa con licencia ambiental para esta actividad y que incluya el mantenimiento respectivo. Observaciones a la



Respetables señores,
Por medio de la presente informo que durante un periodo de 01 de junio al 07 de junio del presente año se han entregado un total de 20 cobijas sanitarios portátiles en el estadio Doroteo Guamuch xana 5 de la ciudad capital.

A continuación, se presenta un detalle de dichas rentas:

Cantidad	Tipo de Sanitarios	Código	Proyecto	Limpieza por semana	Periodo
1	Sanitarios	19 12 01 01 01 17	Estadio Doroteo Guamuch xana 5	2	01-01 al 07-02
1	Sanitarios	19 12 01 02 01 28	Estadio Doroteo Guamuch xana 5	2	01-02 al 07-03
1	Sanitarios	19 12 01 03 01 47	Estadio Doroteo Guamuch xana 5	2	01-03 al 07-04
1	Sanitarios	19 12 01 04 01 14	Estadio Doroteo Guamuch xana 5	2	01-04 al 07-05
1	Sanitarios	19 12 01 05 01 17	Estadio Doroteo Guamuch xana 5	2	01-05 al 07-06
20	Total de Unidades				

Agradecemos su atención a la presente y quedo a sus ordenes por cualquier duda.

Atentamente,

Catherine Grijón
Catherine Grijón
Encargada de Operaciones
Inversión Anonima



	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA			14 de 15
NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA (LICITACIÓN PÚBLICA No. CDAG-LP-02-2024)			
No. DE CONTRATO:	478	No. NOG:	23637701	SUPERVISOR CDAG: Arq. María de los Angeles Alvarez Medrano Colegiado Activo No. 4887
DIRECCIÓN:	10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA		SUPERVISOR DE LA EMPRESA:	Arq. Bryan Alexander Claudio Ruyán Colegiado Activo No. 3683
EMPRESA EJECUTORA:	Brenda Margarita Arechila Del Cid De Cruz CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BRÉMAR		TEMPORALIDAD:	1 al 30 de junio de 2025
			FECHA DE INFORME:	30 de junio de 2025

VISTAS GENERALES





Fotografías del 18 de junio de 2025 / Latitud: 14°37'32.91"N / Longitud: 90°30'36.79"O

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA				15 de 15
NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA (LICITACIÓN PÚBLICA No. CDAG-LP-02-2024)			
No. DE CONTRATO:	478	No. NOG:	23637781	SUPERVISOR CDAG: Arq. María de los Angeles Alvarez Medrano Colegiado Activo No. 4887
DIRECCIÓN:	10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA		SUPERVISOR DE LA EMPRESA:	Arq. Bryan Alexander Claudio Ruyán Colegiado Activo No. 3683
EMPRESA EJECUTORA:	Brenda Margarita Archilla Del Cid De Cruz CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR		TEMPORALIDAD:	1 al 30 de junio de 2025
			FECHA DE INFORME:	30 de junio de 2025

VISTA GENERAL



Fotografía del 25 de junio de 2025 / Latitud: 14°37'32.81"N / Longitud: 90°31'12.81"W

	
<p>Arq. María de los Angeles Alvarez Medrano Supervisor CDAG</p>	
	
<p>Vo. Bo. Ing. Oscar Rumaldo Turcios Pacheco Director de Supervisión de Proyectos de Planificación CDAG</p>	<p>Vo. Bo. Arq. Monica del Rosario Oliva Sosa Subgerente de Planificación Proyectos de Infraestructura CDAG</p>



O-CDAG-SDI-070-2025
Guatemala, 07 de julio de 2025

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

18 JUL 2025

Firma:  Hora: 15:40
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS


Licenciada
Lucrecia Edith Martínez López
Directora Técnica de Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente

Estimada Licenciada Martínez:


De manera atenta, se hace de su conocimiento que, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas, Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, y su Reglamento según Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, Capítulo VI Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso (ii) que establece: "En cuanto al presupuesto de inversión, deberán presentar a la Dirección Técnica del Presupuesto y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, (...) informe correspondiente al mes inmediato anterior, indicando el avance físico y financiero de los proyectos."

Por lo anterior, se adjunta el Informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala correspondiente al mes de junio de 2025 en forma impresa, dando cumplimiento a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia - SEGEPLAN-

Cordialmente,


Licda. Karin Julissa Rivera Vasquez
Subgerente de Desarrollo Institucional
-CDAG-





Sra. Ruth Odily Corzo Rojas
Encargado de Despacho de la Subgerencia
Financiera
-CDAG-





Arq. Mónica del Rosario Oliva Sosa
Subgerente de Planificación de Proyectos de
Infraestructura
-CDAG-




Arq. Oscar Raúl Barrios Paredes
Subgerente General de Infraestructura
-CDAG-




Vo.Bo. Dra. Julika Guan Haase
Subgerente General Administrativo
-CDAG-




Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente
-CDAG-



Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

26 Calle 9-31, zona 5, Palacio de los Deportes © PBX: 2412 7500 © www.cdag.com.gt



O-CDAG-SDI-071-2025
Guatemala, 07 de julio de 2025

Licenciado
Carlos Mendoza Alvarado
Secretario
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
SEGEPLAN
Presente

SEGEPLAN
RECEPCION
REGISTRO
10 JUL 2025
HORA: 1:45 NOMBRE: Silva

Estimado Licenciado Mendoza:

De manera atenta, se hace de su conocimiento que, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas, Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, y su Reglamento según Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, Capítulo VI Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso (ii) que establece: "En cuanto al presupuesto de inversión, deberán presentar a la Dirección Técnica del Presupuesto y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, (...) informe correspondiente al mes inmediato anterior, indicando el avance físico y financiero de los proyectos."

Por lo anterior, se adjunta el Informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala correspondiente al mes de junio de 2025 de forma digital en formato PDF por medio de disco compacto (CD), dando cumplimiento a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-.

Cordialmente,

Licda. Karin Julissa Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional
-CDAG-

Arq. Mónica del Rosario Oliva Sosa
Subgerente de Planificación de Proyectos de Infraestructura
-CDAG-

Vo.Bo. Dra. Julika Quan Haase
Subgerente General Administrativo
-CDAG-

Sra. Ruth Odily Corzo Rojas
Encargado de Despacho de la Subgerencia Financiera
-CDAG-

Arq. Oscar Raúl Barrios Paredes
Subgerente General de Infraestructura
-CDAG-

Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente
-CDAG-