

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN



Lic. Pablo Daniel Escobar
Director de Gestión de la Estrategia
Subgerencia de Desarrollo Institucional



Licda. Karla J. Rivera Yásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala



Arq. Oscar Raul Barrios
Subgerente General de Infraestructura



Licda. Marta A. Meighan Juárez
Subgerente Subgerencia Financiera



Dra. Julika Quan Haase
Subgerente General Administrativa
Subgerencia General Administrativa



Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente CDAG

AVANCES NOVIEMBRE 2025

Tabla de Contenido

Contenido


| | |
|---|---|
| Introducción | 2 |
| Marco Estratégico Institucional | 3 |
| Informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión | 4 |
| Anexo Documentación de Respaldo | 7 |

Introducción

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, conforme al Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas; y Acuerdo Gubernativo 540-2013 del presidente de la República de Guatemala, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, en el Capítulo VI, Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38, Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso (ii), establece: *"En cuanto al presupuesto de inversión, deberán presentar a la Dirección Técnica del Presupuesto y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, en los primeros 10 días de cada mes, el informe correspondiente al mes inmediato anterior, indicando el avance físico y financiero de los proyectos."* En cumplimiento, se integra Informe que contiene el Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, correspondiente al mes de noviembre de 2025.


La Subgerencia de Desarrollo Institucional, a través de la Dirección de Gestión de la Estrategia integra el presente informe, con base al Oficio No. SPPI-DDP-CDAG-729-2025 de fecha 03 de diciembre de 2025, emitido por el Director de Diseño y Planificación y del Subgerente de Planificación de Proyectos de Infraestructura, en el cual informan que, CDAG cuenta con seis proyectos registrados en el Sistema de Información de Inversión Pública - SINIP-. El Informe del Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión contiene el avance financiero reflejado en el SICOIN y el avance físico conforme a lo ingresado al sistema correspondiente por el Analista de Datos e Información de Proyectos SNIP de la Dirección de Diseño y Planificación de la Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura.

Marco Estratégico Institucional




NUESTRA MISIÓN

Desarrollar un sistema del deporte federado calificado, tecnificado, íntegro e incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial.



NUESTRA VISIÓN

El deporte federado nacional con alto nivel competitivo, como factor de desarrollo social y que fortalezca la autoestima de las y los guatemaltecos y forme atletas que sean ejemplo para la sociedad.



NUESTROS VALORES

Pasión por Guatemala - Gratitud - Eficiencia
Integridad - Innovación - Espíritu de servicio
Lealtad

**PASIÓN POR
GUATEMALA**



Informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión

A la Subgerencia de Desarrollo Institucional ingresó Oficio No. SPPI-DDP-CDAG-729-2025 de fecha 03 de diciembre de 2025, dirigido al Subgerente de Desarrollo Institucional, emitido por el Director de Diseño y Planificación y Subgerente de Planificación de Proyectos de Infraestructura; en el cual informan que, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, cuenta con seis proyectos ingresados al Sistema de Información de Inversión Pública (SINIP), los seis aprobados por la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) para ser ejecutados en los ejercicios fiscales 2025, 2026 y 2027.

La Subgerencia Financiera a través de la Dirección de Presupuesto, presentó reporte R00815611.rpt Ejecución de Gastos, Programación Cuatrimestral, Seguimiento Físico Cuatrimestral, Reportes Analítico de Ejecución Física y Financiera de los proyectos de inversión de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, generado en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN-, el cual refiere una ejecución por la cantidad de Q. 8,540,815.22 con un porcentaje de ejecución del 26.32% sobre el presupuesto financiero vigente, el cual representa el avance financiero del proyecto identificado con SNIP 333700 "MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10ª AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA". Asimismo, contiene el registro del proyecto identificado con SNIP 301752 "AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULO TÍPICO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA, 7ª. CALLE 3-34 ZONA 3, COLONIA EL BOSQUE, SANTA ELENA, FLORES, PETÉN" el cual refiere una ejecución por la cantidad de

Q.460,010.21 con un porcentaje de ejecución del 17.86% sobre el presupuesto financiero vigente.

La subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura mediante Oficio No. SPPI-DDP-CDAG-729-2025 de fecha 03 de diciembre de 2025, reportó el avance físico de los Proyectos de Inversión de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, según el detalle en la tabla siguiente:

| No. | Código SNIP | Nombre | NOG | Estatus en Guatecompras | Ciclo en Segeplan | % de Avance | |
|-----|-------------|---|----------|-------------------------|----------------------------|-------------|------------|
| | | | | | | Físico | Financiero |
| 1 | 301752 | Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas Módulo Típico de Combate y Muro Perimetral en Complejo Deportivo Maya, 7ª. Calle 3-34 zona 3, Colonia El Bosque, Santa Elena, Flores, Petén | 24776653 | Adjudicado | En Ejecución | 7.60% | 17.86% |
| 2 | 333700 | Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas en 10ª avenida 23-91 zona 5, Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, Guatemala, Guatemala. | 23637781 | Adjudicado | En Ejecución | 30.92% | 26.32% |
| 3 | 336771 | Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas Cubierta de Piscina Complejo Deportivo Calzada Ramiro de León Carpio, Carretera a Aldea Santa Lucía, Zacapa, Zacapa | N/A | No aparece | Emisión de opinión técnica | Sin Avance | Sin Avance |
| 4 | 333856 | Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas, Gimnasio para Gimnasia Rítmica, Calle Ancha de Los Herreros No. 5 Centro Histórico, Antigua Guatemala, Sacatepéquez | 26909227 | Finalizado | En Ejecución | Sin Avance | Sin Avance |
| 5 | 359269 | Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas Módulos Típicos en Complejo Deportivo de Poptún, 7a. Avenida Km. 380, Poptún, Petén. | 27221393 | Vigente | Aprobado el 07/08/2025 | Sin Avance | Sin Avance |
| 6 | 359780 | Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas Gimnasio de Acondicionamiento Físico, Complejo Deportivo, Zona 3, 4ª. Calle entre 25 y 28 Av., Quetzaltenango, Quetzaltenango | N/A | Finalizado | Aprobado el 19/08/2025 | Sin Avance | Sin Avance |

Fuente: Información con base al oficio No. SPPI-DDP-CDAG-729-2025 de fecha 03 de diciembre de 2025 y documentos adjuntos al mismo.

De acuerdo a la información remitida por Subgerente de Planificación de Proyectos de Infraestructura reportada en el Sistema de Información de Inversión Pública -SINIP- y reporte remitido por el Subgerente Financiero se integra la información conforme al procedimiento establecido para el efecto y se detalla lo siguiente:

- a) El proyecto de inversión con número SNIP 333700 "MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10ª AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA," de acuerdo a la información trasladada por la Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura en el Sistema Nacional de Inversión Pública tiene reportado la meta global de 18,502.00m², con una ejecución de 5,719.93m² equivalente a un avance ponderado del 30.92% con relación al avance físico sobre la meta global. Asimismo, el reporte trasladado por Subgerente Financiero refiere una ejecución presupuestaria de Q. 8,540,815.22 y porcentaje de ejecución del 26.32% sobre el presupuesto financiero vigente.
- b) El proyecto de inversión con número SNIP 301752 "AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULO TÍPICO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA, 7ª. CALLE 3-34 ZONA 3, COLONIA EL BOSQUE, SANTA ELENA, FLORES, PETÉN", según Sistema Nacional de Inversión Pública se tiene reportado la meta global de 5,039.21m², con una ejecución de 383.17m² equivalente a un avance ponderado de 7.60% con relación al avance físico sobre la meta global. Así mismo refiere una ejecución presupuestaria de Q.460,010.21 y porcentaje de ejecución del 17.86% sobre el presupuesto financiero vigente, al mes de noviembre 2025 se tienen copias de actas de ausencia injustificada de labores No. 4, 5, y 6.
- c) EL proyecto AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, GIMNASIO PARA GIMNASIA RÍTMICA, CALLE ANCHA DE LOS HERREROS NO. 5 CENTRO HISTÓRICO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ; actualmente se encuentra en el ciclo de "En ejecución" en el SINIP, aprobado por SEGEPLAN, no presenta avance físico y financiero.

Anexo Documentación de Respaldo

CDA G



OFICIO No. SPPI-DDP-CDAG-729-2025
Guatemala, 03 de diciembre de 2025

Licenciada
Karin Rivera
Subgerencia Desarrollo Institucional
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala



Apreciable Licenciada Rivera

Respetuosamente me dirijo a usted, deseando que todas sus actividades se lleven a cabo con éxito.

Por este medio me permito remitir oficio No. O-CDAG-DDP-JPI-092-2025 de fecha 03 de diciembre 2025, suscrito por el arquitecto Julio José Yanes Moreno, Jefe de Proyectos de Inversión, en el cual informa que CDAG cuenta con **SEIS** proyectos ingresados al Sistema de Información de Inversión Pública, **SEIS** de ellos aprobados por la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), para ser ejecutados en los ejercicios fiscales 2025, 2026 y 2027 de acuerdo con información proporcionada por los Analistas de Datos e Información de Proyectos SNIP, los cuales se detallan en oficio adjunto.

Por lo que se traslada el informe completo para que continúe su proceso correspondiente.

Sin nada más que agregar.

Arquitecto José Antonio Vega Lobos
Director de Diseño Y Planificación



Vo.Bo. Mónica del Rosario Oliva Sosa
Subgerente de Planificación de Proyectos de Infraestructura



Copia archivo
JAVL/pasp
Dirección de Diseño y Planificación

Arquitecto José Antonio Vega Lobos
Dirección de Diseño y Planificación
Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CDAG-
Presente

Respetable Arquitecto Vega:

Reciba un cordial saludo de la Jefatura de Proyectos de Inversión de la Dirección de Diseño y Planificación, Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura, deseando éxitos en el desempeño de sus labores.

El motivo del presente es para Informarle que CDAG cuenta con **SEIS** proyectos ingresados al Sistema de Información de Inversión Pública, **SEIS** de ellos aprobados por la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), para ser ejecutados en los ejercicios fiscales 2025, 2026 y 2027 de acuerdo con información proporcionada por los Analistas de Datos e Información de Proyectos SNIP, a continuación, se detalla la situación de estos proyectos.

(1) CÓDIGO SNIP 301752:

AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULO TÍPICO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA, 7A CALLE 3-34 ZONA 3 COLONIA EL BOSQUE, SANTA ELENA, FLORES, PETÉN.

- El proyecto fue aprobado por SEGEPLAN con fecha 01 de febrero de 2024, se encuentra en el ciclo de "En ejecución" en el SINIP.
- El proyecto se encuentra en estatus: "Adjudicado" en Guatecompras con Número de Operación GUATECOMPRAS (NOG) 24776653.
- Se ingresó en la opción Avance Físico del Módulo de Seguimiento del SINIP la siguiente información: (a) los avances físicos acumulados de los renglones contratados al mes de **NOVIEMBRE** según informe de supervisión, el SINIP registró un porcentaje de avance sobre la meta global de **7.60 %**; (b) fotografías con sus respectivas descripciones trasladadas por la supervisión del proyecto, evidenciando su avance; y (c) archivo del informe de supervisión número **2-2025** de fecha **30 de noviembre de 2025** en formato PDF.

Se adjunta evidencia de lo manifestado en los incisos anteriores: (a) capturas de pantalla de la información que le aparece en el SINIP en BÚSQUEDA DE PROYECTOS; (b) captura de pantalla del estado actual que le aparece en el SINIP en el MÓDULO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS, en el que se indica que ya fue recibido en SIGES/SICOIN; y (c) como documento adjunto: informe de supervisión número **2-2025** de fecha **30 de noviembre de 2025**.





(2) CÓDIGO SNIP 333700:

MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA.

- El proyecto fue aprobado por SEGEPLAN con fecha 28 de junio de 2024, se encuentra en el ciclo de "En ejecución" en el SINIP.
- En Guatecompras con el estatus de "Adjudicado" con Número de Operación GUATECOMPRAS (NOG) 23637781.
- Se ingresó en la opción Avance Físico del Módulo de Seguimiento del SINIP la siguiente información: (a) los avances físicos acumulados de los renglones contratados al mes de **NOVIEMBRE** según informe de supervisión, el SINIP registró un porcentaje de avance sobre la meta global de **30.92 %**; (b) fotografías con sus respectivas descripciones trasladadas por la supervisión del proyecto, evidenciando su avance; y (c) archivo del informe de supervisión número **11-2025** de fecha **30 de noviembre de 2025** en formato PDF.
- El avance financiero reportado por la Supervisión no coincide con el avance financiero generado en el SIGES/SICOIN, pues los montos pagados al Contratista que se envían al SIGES/SICOIN no incluyen IVA, en tanto que el avance financiero reportado por la Supervisión sí incluye IVA.

Se adjunta evidencia de lo manifestado en los incisos anteriores: (a) capturas de pantalla de la información que le aparece en el SINIP en BÚSQUEDA DE PROYECTOS; (b) captura de pantalla del estado actual que le aparece en el SINIP en el MÓDULO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS, en el que se indica que ya fue recibido en SIGES/SICOIN; y (c) como documento adjunto: informe de supervisión número **11-2025** de fecha **30 de noviembre de 2025**.

(3) CÓDIGO SNIP 336771:

MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CUBIERTA DE PISCINA COMPLEJO DEPORTIVO CALZADA RAMIRO DE LEÓN CARPIO, CARRETERA A ALDEA SANTA LUCÍA, ZACAPA, ZACAPA.

- El proyecto fue aprobado por SEGEPLAN con fecha 24 de octubre de 2025, se encuentra en el ciclo de "Emisión de opinión técnica" en el SINIP.
- No aparece en Guatecompras.

(4) CÓDIGO SNIP 333856:

AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GIMNASIO PARA GIMNASIA RÍTMICA, CALLE ANCHA DE LOS HERREROS NO. 5 CENTRO HISTÓRICO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ.

- El proyecto fue aprobado por SEGEPLAN con fecha 18 de junio de 2024, se encuentra en el ciclo de "En ejecución" en el SINIP.
- El proyecto se encuentra en estatus: "Finalizado (sin observaciones)" en Guatecompras con Número de Operación GUATECOMPRAS (NOG) 26909227.



(5) CÓDIGO SNIP 359269:

AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULOS TÍPICOS EN COMPLEJO DEPORTIVO DE POPTÚN, 7A. AVENIDA KM. 380, POPTÚN, PETÉN.

- El proyecto fue aprobado por SEGEPLAN con fecha 7 de agosto de 2025, se encuentra en el ciclo de "Registro" en el SINIP.
- El proyecto se encuentra en estatus: "Vigente (se aceptan ofertas electrónicas)" en Guatecompras con Número de Operación GUATECOMPRAS (NOG) 27221393.

(6) CÓDIGO SNIP 359780:

MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GIMNASIO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO, COMPLEJO DEPORTIVO, ZONA 3, 4A. CALLE ENTRE 25 Y 28 AV., QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO.

- El proyecto fue aprobado por SEGEPLAN con fecha 19 de agosto de 2025, se encuentra en el ciclo de "Registro" en el SINIP.
- El proyecto se encuentra en estatus: "Finalizado (sin observaciones)" en Guatecompras con Número de Operación GUATECOMPRAS (NOG) 27647528.

Respetuosamente, se solicita informar lo manifestado en el presente documento a la Dirección de Gestión de la Estrategia de la Subgerencia Desarrollo Institucional a efecto de que realice lo conducente.

Sin otro particular, atentamente.

Arq. Julio José Yanes Moreno
Jefe de Proyectos de Inversión
Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

c.c. Archivo

CAPTURAS DE PANTALLA TOMADAS DEL SINIP CON RELACIÓN A LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULO TÍPICO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA, 7A CALLE 3-34 ZONA 3 COLONIA EL BOSQUE, SANTA ELENA, FLORES, PETÉN:

Código: 301752

Nombre del Proyecto: AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MODULO TIPICO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA 7A CALLE 3 34 ZONA 3 COLONIA EL BOSQUE SANTA ELENA FLORES PETEN

CICLO DEL PROYECTO



Registro



Emisión de opinión
técnica



En ejecución



Finalizado

Proyecto: 301752 - AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MODULO TIPICO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA 7A CALLE 3 34 ZONA 3 COLONIA EL BOSQUE SANTA ELENA FLORES PETEN

Institución: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Unidad ejecutora: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Ubicación geográfica: FLORES, PETEN

Sector específico: SECTORIAL

Sector: CULTURA Y DEPORTES

Especie: INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

Situación actual: EN EJECUCIÓN

Etapas actual: EN EJECUCIÓN

Meta vigente: 5,039.21 m², Ejecutado: 383.17 m² (Avance ponderado 7.60 %) Nog: 24776653

SINIP Usuario: JULIO JOSE YANES MORENO (JYANESM)
Proyecto: 301752 - AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MODULO TIPICO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA, 7A CALLE 3-34 ZONA 3 COLONIA EL BOSQUE SANTA ELENA FLORES PETEN

Seguimiento de Proyectos

Datos meta global: Meta vigente: 5,039.21 m² | Avance: 7.60% | Variación de la meta: 1049.44%
Ejecución 2025: (ACTIVO) Avance Financiero: 17.85% - Avance meta anual 17.85%
NOG's: - 24776653 - NEC's:

OPCIONES:

Seleccione la fecha que desea acceder a el historial de "NUEVA" para agregar:

| Ejerc. | Fecha | Estado | Acción |
|--------|------------|--------------|--------|
| 2025 | 12/12/2025 | EN EJECUCIÓN | Ver |
| 2025 | 12/12/2025 | EN EJECUCIÓN | Ver |

12/12/2025

OFICIO No. SPPI-DDP-CDAG-724-2025
Guatemala, 02 de diciembre de 2025

*21/12/2025
14:35 Horas
RECIBIDO*



Arquitecto
Julio José Yanes Moreno
Jefe de Proyectos de Inversión
Dirección de Diseño y Planificación
Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura
Presente

Apreciable Arquitecto Yanes:

Respetuosamente me dirijo a usted, deseando que todas sus actividades se lleven a cabo con éxito.

Por este medio me permito remitir oficio No. 669-2025-SPPI-DISUP-CDAG, suscrito la Arquitecta María de los Angeles Álvarez Medrano, supervisor, con visto bueno del Ingeniero Oscar Turcios Pacheco, Director de supervisión de Proyectos de Planificación, en el cual remite informe de avance físico, financiero y fotográfico correspondiente al mes de octubre del proyecto de inversión SNIP 333700 "MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA".

Se adjunta el informe solicitado, para realizar el registro en el Módulo de Seguimiento del Sistema de Información de Inversión Pública (SNIP) del avance físico de los proyectos de inversión según normas de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN).

Sin nada más que agregar, me despido cordialmente de usted.


Arq. José Antonio Vega Lobos

Director de Diseño y Planificación
Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura

Copia archive
JAVL/paps
Dirección de Diseño y Planificación



OFICIO NO. 669-2025-SPPI-DISUP-CDAG

Guatemala, 2 de diciembre de 2025

Arquitecto

José Antonio Vega Lobos

Dirección de Diseño y Planificación

Subgerencia de Planificación de Proyectos

De Infraestructura CDAG

Estimado Arquitecto:

En respuesta al Oficio No. SPPI-DDP-CDAG-687-2025, se remite el informe de avance físico, financiero y fotográfico correspondiente al mes de noviembre de 2025, del proyecto de inversión SNIP 333700: "MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA".

Se adjunta el informe solicitado para realizar el registro en el Módulo de Seguimiento del Sistema de Información de Inversión Pública (SNIP) del avance físico de los proyectos de inversión según normas de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN).

Atentamente agradecida por su atención.


Arq. Maria de los Angeles Alvarado Medrano
Supervisor CDAG





Vo. Bo. Ing. Oscar Rumbaldo Turcios Pacheco
Director de Supervisión
Subgerencia de Planificación
Proyectos de Infraestructura CDAG



Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

26 Calle 9-31, zona 5, Palacio de los Deportes • PBX: 2412-7500 • www.cdag.com.gt



CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
PROYECTOS DE INVERSIÓN
INFORME DE AVANCE FÍSICO

| | | | |
|--|----------------------------|--|--|
| Informe de Supervisión No. 11-2025 | | Fecha: 30 / 11 / 2025 | |
| NOMBRE DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA" | | Contrato Administrativo No. 470 | |
| SNIP: 333700 | NOG: 23637761 | | |
| Inicio obra: 6/01/2025 | Final obra: 6/12/2025 | Plazo: 335 días | |
| Supervisor nombrado: Arquitecta María de los Angeles Alvarez Madrano | Colegiado activo No. 4587 | Nombramiento del Supervisor: Oficio 536-2024-SGI-DISUP-CDAG | |
| Director Supervisión: Ingeniero Oscar Rumbold Turcios Pacheco | Colegiado activo No. 16761 | | |
| Empresa Adjudicada: CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR | NIT 39315193 | Representante Legal: Brenda Margarita Archila Del Cid De Cruz | |

| | | | |
|--|-----------|--------|------------|
| Correspondiente del: | 1/11/2025 | al | 30/11/2025 |
| Modificaciones al Contrato (adjuntar fotocopia del documento) | | Fecha: | |
| | | Fecha: | |
| | | Fecha: | |
| | | Fecha: | |
| Acuerdos (adjuntar fotocopia del documento) | | Fecha: | |
| | | Fecha: | |
| Documentos de cambio (adjuntar fotocopia del documento) | | Fecha: | |
| | | Fecha: | |

| CANTIDADES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO | | | | | | CANTIDADES FINALES SEGÚN ACUERDO No. 1 (Indicar el último documento que autoriza la modificación) | | | Ejecutado por renglón | CANTIDADES EN EJECUCIÓN para reportar en Módulo de Seguimiento del SNIP | | |
|--|---|--------|----------|-----------------|-------------|--|----------|---|-----------------------|---|------------------------------------|--|
| No. | RENGLÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL | Incremento / Decremento | CANTIDAD | COSTO TOTAL ACTUALIZADO POR ACUERDO No. 1 | % | CANTIDAD PROGRAMADA ACTUALIZADA | EJECUCIÓN ACUMULADA (mes anterior) | EJECUCIÓN ACUMULADA (mes del informe de supervisión) |
| 1.00 | TRABAJO PRELIMINARES GENERALES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 1.01 | Instalación de rótulo de identificación del proyecto. | Unidad | 1.00 | Q9,976.83 | Q9,976.83 | | | | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 1.00 |




| CANTIDADES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO | | | | | | CANTIDADES FINALES SEGÚN ACUERDO No. 1 (Indicar el último documento que autoriza la modificación) | | | Ejecutado por renglón | CANTIDADES EN EJECUCIÓN para reportar en Módulo de Seguimiento del SNIP | | |
|--|---|-------------------|-----------|--------------------|-------------|--|----------|---|--------------------------|---|--|--|
| No. | RENGLÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL | Incremento / Decremento | CANTIDAD | COSTO TOTAL ACTUALIZADO POR ACUERDO No. 1 | % | CANTIDAD PROGRAMADA ACTUALIZADA | EJECUCIÓN ACUMULADA (mes anterior) | EJECUCIÓN ACUMULADA (mas del informe de supervisión) |
| 1.02 | Instalación de bodega para almacenaje de materiales. | Unidad | 1.00 | Q15,877.41 | Q15,877.41 | | | | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1.03 | Sistema de video vigilancia del proyecto | Unidad | 1.00 | Q144,338.95 | Q144,338.95 | | | | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2.00 | TRABAJOS PRELIMINARES PISTA | | | | | | | | | | | |
| 2.01 | Desinstalación de pista de atletismo | Metro cuadrado | 6,046.54 | Q149.47 | Q903,776.33 | | | | 100.00% | 6,046.54 | 6,046.54 | 6,046.54 |
| 2.02 | Demolición de cajas de arena existentes | Unidad | 2.00 | Q11,084.35 | Q22,168.70 | | | | 100.00% | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 2.03 | Demolición de banquetas existentes. | Metro cuadrado | 261.84 | Q159.81 | Q41,812.85 | | | | 100.00% | 261.84 | 261.84 | 261.84 |
| 2.04 | Resanado de banquetas de concreto | Metro cuadrado | 662.24 | Q207.25 | Q141,401.00 | | | | 0.80% | 662.24 | 0.00 | 0.00 |
| 2.05 | Trazo e instalación de centros CP1 y CP2. | Metro cuadrado | 10,924.96 | Q2.26 | Q24,860.41 | | | | 100.00% | 10,924.96 | 10,924.96 | 10,924.96 |
| 2.06 | Nivelación laser de pista de atletismo | Metro cuadrado | 6,046.54 | Q21.34 | Q129,033.10 | | | | 100.00% | 6,046.54 | 6,046.54 | 6,046.54 |
| 2.07 | Trazo de pista de atletismo | Metro cuadrado | 6,046.54 | Q4.33 | Q26,161.52 | | | | 100.00% | 6,046.54 | 6,046.54 | 6,046.54 |
| 3.00 | TRABAJOS PRELIMINARES CANCHA DE FUTBOL | | | | | | | | | | | |
| 3.01 | Corte y levantado de grmilla natural. | Metro cuadrado | 10,924.96 | Q37.30 | Q407,501.01 | | | | 100.00% | 10,924.96 | 10,924.96 | 10,924.96 |
| 3.02 | Traslado de grmilla a Complejo Deportivo de Zecapa | Metro cuadrado | 10,924.96 | Q10.35 | Q113,073.34 | | | | 100.00% | 10,924.96 | 10,924.96 | 10,924.96 |
| 3.03 | Desinstalación de marcos de portería existentes. | Unidad | 2.00 | Q4,960.65 | Q9,921.30 | | | | 100.00% | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 3.04 | Excavación | Metro cúbico | 6,424.90 | Q148.34 | Q959,494.57 | | | | 100.00% | 6,424.90 | 6,424.90 | 6,424.90 |
| 3.05 | Nivelación laser de campo de futbol | Metro cuadrado | 10,924.96 | Q22.59 | Q246,704.85 | | | | 100.00% | 10,924.96 | 10,924.96 | 10,924.96 |

| CANTIDADES SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO | | | | | | CANTIDADES FINALES SEGUN ACUERDO No. 1 (Indicar el último documento que autoriza la modificación) | | | Ejecutado por renglón | CANTIDADES EN EJECUCIÓN para reportar en Módulo de Seguimiento del SNIP | | |
|--|--|----------------|----------|--------------------|---------------|--|----------|---|--------------------------|---|--|--|
| No. | RENGLÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL | Incremento / Decremento | CANTIDAD | COSTO TOTAL ACTUALIZADO POR ACUERDO No. 1 | % | CANTIDAD PROGRAMADA ACTUALIZADA | EJECUCIÓN ACUMULADA (mes anterior) | EJECUCIÓN ACUMULADA (mes del Informe de supervisión) |
| 4.00 | CISTERNA | | | | | | | | | | | |
| 4.01 | Corte de piso de concreto | Metro cuadrado | 46.44 | Q143.82 | Q6,679.00 | | | | 100.00% | 46.44 | 0.00 | 46.44 |
| 4.02 | Excavación de área de sistema | Metro cúbico | 158.00 | Q210.44 | Q33,249.52 | | | | 100.00% | 158.00 | 0.00 | 158.00 |
| 4.03 | Fundición de piso | Metro cuadrado | 46.44 | Q1,301.50 | Q60,441.56 | | | | 100.00% | 46.44 | 0.00 | 46.44 |
| 4.04 | Fundición de muros | Metro cuadrado | 83.50 | Q1,115.53 | Q93,146.76 | | | | 100.00% | 83.50 | 0.00 | 83.50 |
| 4.05 | Fundición de techo | Metro cuadrado | 46.44 | Q1,084.16 | Q50,348.36 | | | | 0.00% | 46.44 | 0.00 | 0.00 |
| 4.06 | Tapadera de cisterna. | Unidad | 2.00 | Q2,676.97 | Q5,353.94 | | | | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.07 | Aplicación de impermeabilizante | Metro cuadrado | 130.00 | Q319.30 | Q41,379.00 | | | | 0.00% | 130.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.08 | Relleno de corte | Metro cúbico | 5.00 | Q1,760.75 | Q8,803.75 | | | | 0.00% | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.00 | PISTA DE ATLETISMO | | | | | | | | | | | |
| 5.01 | Excavación en área de pista h: 0.44 metros | Metro cúbico | 2,679.00 | Q78.33 | Q208,846.07 | | | | 100.00% | 2,679.00 | 2,679.00 | 2,679.00 |
| 5.02 | Acarreo de tierra | Metro cúbico | 3,751.00 | Q144.50 | Q542,019.50 | | | | 100.00% | 3,751.00 | 3,751.00 | 3,751.00 |
| 5.03 | Instalación de capa sub-base | Metro cúbico | 2,309.00 | Q534.02 | Q1,233,052.18 | | | | 100.00% | 2,309.00 | 2,309.00 | 2,309.00 |
| 5.04 | Instalación de base compactada | Metro cúbico | 770.00 | Q434.26 | Q334,380.20 | | | | 100.00% | 770.00 | 770.00 | 770.00 |
| 5.05 | Riego de imprimación | Metro cuadrado | 7,694.00 | Q51.26 | Q394,394.44 | | | | 50.00% | 7,694.00 | 1,000.00 | 3,847.00 |
| 5.06 | Binder asfáltico | Metro cúbico | 385.00 | Q4,643.50 | Q1,767,747.50 | | | | 0.00% | 385.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.07 | Riego de liga | Metro cuadrado | 7,694.00 | Q14.48 | Q111,409.12 | | | | 0.00% | 7,694.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.08 | Capa bituminosa (Concreto asfáltico) | Metro cúbico | 231.00 | Q3,913.40 | Q903,995.40 | | | | 0.00% | 231.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.09 | Pavimento sintético | Metro cuadrado | 7,693.99 | Q1,240.03 | Q9,540,778.42 | | | | 0.00% | 7,693.99 | 0.00 | 0.00 |


| CANTIDADES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO | | | | | | CANTIDADES FINALES SEGÚN ACUERDO No. 1 (Indicar el último documento que autoriza la modificación) | | | Ejecutado por renglón | CANTIDADES EN EJECUCIÓN para reportar en Módulo de Seguimiento del SNIP | | |
|--|---------------------------------------|----------------|----------|-----------------|---------------|--|----------|---|-----------------------|---|------------------------------------|--|
| No. | RENGLÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL | Incremento / Decremento | CANTIDAD | COSTO TOTAL ACTUALIZADO POR ACUERDO No. 1 | % | CANTIDAD PROGRAMADA ACTUALIZADA | EJECUCIÓN ACUMULADA (mes anterior) | EJECUCIÓN ACUMULADA (mes del informe de supervisión) |
| 5.10 | Borde de concreto | Metro lineal | 850.00 | Q738.17 | Q627,444.50 | | | | 100.00% | 850.00 | 850.00 | 850.00 |
| 5.11 | Pavimento color rojo | Metro cuadrado | 2,156.25 | Q1,252.14 | Q2,699,926.88 | | | | 0.00% | 2,156.25 | 0.00 | 0.00 |
| 5.12 | Área de pavimento de 20 mm de espesor | Metro cuadrado | 167.20 | Q1,519.57 | Q254,072.16 | | | | 0.00% | 167.20 | 0.00 | 0.00 |
| 5.13 | Área de pavimento de 25 mm de espesor | Metro cuadrado | 12.96 | Q3,074.40 | Q39,844.22 | | | | 0.00% | 12.96 | 0.00 | 0.00 |
| 5.14 | Marqueje de pista de atletismo | Unidad | 1.00 | Q126,421.60 | Q126,421.60 | | | | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.00 DRENAJE PISTA DE ATLETISMO | | | | | | | | | | | | |
| 6.01 | Canal de concreto sección 1 | Metro lineal | 273.88 | Q2,095.00 | Q573,778.60 | | | | 100.00% | 273.88 | 273.88 | 273.88 |
| 6.02 | Canal de concreto sección 2 | Metro lineal | 186.18 | Q3,775.41 | Q710,456.66 | | | | 100.00% | 186.18 | 186.18 | 186.18 |
| 6.03 | Tubo PVC de 2 pulgadas de diámetro | Metro lineal | 142.00 | Q276.16 | Q39,214.72 | | | | 100.00% | 142.00 | 142.00 | 142.00 |
| 6.04 | Tubo PVC de 3 pulgadas de diámetro | Metro lineal | 216.00 | Q289.71 | Q62,557.36 | | | | 0.00% | 216.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.05 | Tubo PVC de 8 pulgadas de diámetro | Metro lineal | 9.00 | Q2,528.76 | Q22,758.84 | | | | 0.00% | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.06 | Tubo PVC de 10 pulgadas de diámetro | Metro lineal | 75.00 | Q1,711.79 | Q128,384.25 | | | | 0.00% | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.07 | Tubo PVC de 12 pulgadas de diámetro | Metro lineal | 450.00 | Q956.00 | Q431,100.00 | | | | 0.00% | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.08 | Ductos secos | Metro lineal | 215.00 | Q715.76 | Q153,888.40 | | | | 100.00% | 215.00 | 0.00 | 215.00 |
| 7.00 DRENAJE FRANCÉS | | | | | | | | | | | | |
| 7.01 | Tubo PVC de 8 pulgadas de diámetro | Metro lineal | 1,293.00 | Q783.35 | Q1,013,130.15 | | | | 100.00% | 1,293.00 | 1,100.00 | 1,293.00 |
| 7.02 | Tubo PVC de 10 pulgadas de diámetro | Metro lineal | 48.00 | Q3,059.17 | Q146,840.16 | | | | 0.00% | 48.00 | 0.00 | 0.00 |

| CANTIDADES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO | | | | | | CANTIDADES FINALES SEGÚN ACUERDO No. 1 (Indicar el último documento que autoriza la modificación) | | | Ejecutado por renglón | CANTIDADES EN EJECUCIÓN para reportar en Módulo de Seguimiento del SNIP | | |
|---|---|----------------|----------|-----------------|---------------|--|----------|---|-----------------------|---|------------------------------------|--|
| No. | REGLÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL | Incremento / Decremento | CANTIDAD | COSTO TOTAL ACTUALIZADO POR ACUERDO No. 1 | % | CANTIDAD PROGRAMADA ACTUALIZADA | EJECUCIÓN ACUMULADA (mes anterior) | EJECUCIÓN ACUMULADA (mes del informe de supervisión) |
| 7.03 | Tubo PVC de 12 pulgadas de diámetro | Metro lineal | 48.00 | Q3,054.14 | Q146,598.72 | | | | 100.00% | 48.00 | 48.00 | 48.00 |
| 7.04 | Tubo PVC de 15 pulgadas de diámetro | Metro lineal | 71.00 | Q3,018.68 | Q214,326.28 | | | | 0.00% | 71.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.00 SUPERFICIE DE CAMPO DE FUTBOL | | | | | | | | | | | | |
| 8.01 | Instalación de sub base pedrín de 1/2 pulgada | Metro cúbico | 775.00 | Q675.00 | Q523,125.00 | | | | 100.00% | 775.00 | 775.00 | 775.00 |
| 8.02 | Instalación de base pedrín de 3/8 de pulgada | Metro cúbico | 388.00 | Q663.35 | Q257,379.80 | | | | 100.00% | 388.00 | 388.00 | 388.00 |
| 8.03 | Instalación de arena lavada | Metro cúbico | 1,936.00 | Q401.79 | Q777,865.44 | | | | 0.00% | 1,936.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.04 | Instalación de carpeta de grama sintética | Metro cuadrado | 7,742.98 | Q392.58 | Q3,039,739.00 | | | | 0.00% | 7,742.98 | 0.00 | 0.00 |
| 8.05 | Semilla de grama tipo bermuda | Kilogramo | 200.00 | Q271.01 | Q54,202.00 | | | | 0.00% | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.06 | Marcaje de cancha de fútbol | Unidad | 1.00 | Q4,841.51 | Q4,841.51 | | | | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.07 | Mantenimiento de grama | Meses | 3.00 | Q151,972.85 | Q455,918.46 | | | | 0.00% | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.08 | Porterías | Unidad | 2.00 | Q54,425.87 | Q108,851.74 | | | | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.09 | Limpieza final | Metro cuadrado | 7,750.00 | Q43.91 | Q340,302.50 | | | | 0.00% | 7,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.00 SISTEMA DE RIEGO | | | | | | | | | | | | |
| 9.01 | Instalación de tubería PVC 3/4 de pulgada de diámetro | Metro lineal | 219.00 | Q177.28 | Q39,824.32 | | | | 0.00% | 219.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.02 | Instalación de tubería PVC 1 pulgada de diámetro | Metro lineal | 133.00 | Q254.30 | Q33,821.90 | | | | 0.00% | 133.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.03 | Instalación de tubería PVC 1-1/2 pulgada de diámetro | Metro lineal | 46.00 | Q548.02 | Q25,208.92 | | | | 0.00% | 46.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.04 | Instalación de tubería PVC 3 pulgadas de diámetro | Metro lineal | 85.00 | Q442.86 | Q37,643.10 | | | | 0.00% | 85.00 | 0.00 | 0.00 |

| CANTIDADES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO | | | | | | CANTIDADES FINALES SEGÚN ACUERDO No. 1 (Indicar el último documento que autoriza la modificación) | | | Ejecutado por renglón | CANTIDADES EN EJECUCIÓN para reportar en Módulo de Seguimiento del SNIP | | |
|---|--|--------------|----------|-----------------|-------------|--|----------|---|-----------------------|---|--|--|
| No. | RENGLÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL | Incremento / Disminución | CANTIDAD | COSTO TOTAL ACTUALIZADO POR ACUERDO No. 1 | % | CANTIDAD PROGRAMADA ACTUALIZADA | EJECUCIÓN ACUMULADA (mes anterior) | EJECUCIÓN ACUMULADA (mes del Informe de supervisión) |
| 9.05 | Instalación de tubería PVC 1 pulgada eléctrico | Metro lineal | 85.00 | Q404.57 | Q34,388.45 | | | | 0.00% | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.06 | Panel de control de espesores | Unidad | 1.00 | Q11,867.77 | Q11,867.77 | | | | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.07 | Instalación de flapon eléctrico | Unidad | 3.00 | Q655.58 | Q1,986.74 | | | | 0.00% | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.08 | Instalación de electroválvulas | Unidad | 3.00 | Q3,319.13 | Q9,957.39 | | | | 0.00% | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.09 | Instalación de espesores | Unidad | 18.00 | Q4,168.54 | Q75,033.72 | | | | 0.00% | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.10 | Instalación de sistema de bombas | Unidad | 1.00 | Q99,344.75 | Q99,344.75 | | | | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.11 | Instalación de cableado eléctrico | Metro lineal | 765.00 | Q12.68 | Q9,700.20 | | | | 0.00% | 765.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.00 DISCIPLINAS INDEPENDIENTES | | | | | | | | | | | | |
| 10.01 | Sello con pértiga | Unidad | 16.00 | Q525.94 | Q8,415.04 | | | | 0.00% | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.02 | Ria | Unidad | 4.00 | Q9,163.22 | Q36,652.88 | | | | 0.00% | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.03 | Sello largo | Unidad | 4.00 | Q39,318.71 | Q157,274.84 | | | | 62.50% | 4.00 | 2.00 | 2.50 |
| 10.04 | Lanzamiento de peso | Unidad | 2.00 | Q6,808.80 | Q13,617.60 | | | | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.05 | Lanzamiento de martillo y disco | Unidad | 1.00 | Q47,048.43 | Q47,048.43 | | | | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.06 | Bordillo de aluminio | Metro lineal | 398.12 | Q455.60 | Q181,383.47 | | | | 0.00% | 398.12 | 0.00 | 0.00 |
| 11.00 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO, IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO | | | | | | | | | | | | |
| 11.01 | Renta de sanitarios portátiles (se deja a discreción al alcalde) | Unidad | 72.00 | Q734.50 | Q52,884.00 | | | | 100.00% | 72.00 | 55.00 | 72.00 |
| 11.02 | Recipientes para basura | Unidad | 20.00 | Q235.14 | Q4,702.80 | | | | 100.00% | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 11.03 | Extracción de basura, riego y desechos constructivos | Unidad | 1.00 | Q14,010.58 | Q14,010.58 | | | | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

| CANTIDADES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO | | | | | | CANTIDADES FINALES SEGÚN ACUERDO No. 1 (Indicar el último documento que autoriza la modificación) | | Ejecutado por renglón | CANTIDADES EN EJECUCIÓN para reportar en Módulo de Seguimiento del SNIP | | | | | | | | |
|--|---|--------|--|-----------------|-------------|---|----------|---|---|---------------------------------|------------------------------------|--|--|---|---|---|--|
| No. | RENGLÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL | Incremento / Decremento | CANTIDAD | COSTO TOTAL ACTUALIZADO POR ACUERDO No. 1 | % | CANTIDAD PROGRAMADA ACTUALIZADA | EJECUCIÓN ACUMULADA (mes anterior) | EJECUCIÓN ACUMULADA (mes del informe de supervisión) | | | | | |
| 11.04 | Equipo e implementos para la protección del personal | Unidad | 1.00 | Q49,283.62 | Q49,283.62 | | | | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| FIANZAS: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td> Fianza de anticipo: Nombre Afianzadora: Seguros G&T, S.A. Vigente del: 28/11/2024 al: 27/10/2025 Clase CS PÓLIZA NO. 7082785 </td> <td rowspan="4"> AVANCE FÍSICO SNIP: Porcentaje de avance físico del mes que corresponde el reporte en el Módulo de Seguimiento del SNIP: 30.91% </td> </tr> <tr> <td> Fianza de cumplimiento de contrato: Nombre Afianzadora: Seguros G&T, S.A. Vigente del: 28/11/2024 al: 8/12/2025 Clase CS PÓLIZA NO. 7082785 </td> </tr> <tr> <td> Fianza de conservación de obra: Nombre Afianzadora: Vigente del: al: </td> </tr> <tr> <td> Fianza de saldos deudores: Nombre Afianzadora: Vigente del: al: </td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | | | Fianza de anticipo: Nombre Afianzadora: Seguros G&T, S.A. Vigente del: 28/11/2024 al: 27/10/2025 Clase CS PÓLIZA NO. 7082785 | AVANCE FÍSICO SNIP: Porcentaje de avance físico del mes que corresponde el reporte en el Módulo de Seguimiento del SNIP: 30.91% | Fianza de cumplimiento de contrato: Nombre Afianzadora: Seguros G&T, S.A. Vigente del: 28/11/2024 al: 8/12/2025 Clase CS PÓLIZA NO. 7082785 | Fianza de conservación de obra: Nombre Afianzadora: Vigente del: al: | Fianza de saldos deudores: Nombre Afianzadora: Vigente del: al: |
| Fianza de anticipo: Nombre Afianzadora: Seguros G&T, S.A. Vigente del: 28/11/2024 al: 27/10/2025 Clase CS PÓLIZA NO. 7082785 | AVANCE FÍSICO SNIP: Porcentaje de avance físico del mes que corresponde el reporte en el Módulo de Seguimiento del SNIP: 30.91% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fianza de cumplimiento de contrato: Nombre Afianzadora: Seguros G&T, S.A. Vigente del: 28/11/2024 al: 8/12/2025 Clase CS PÓLIZA NO. 7082785 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fianza de conservación de obra: Nombre Afianzadora: Vigente del: al: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fianza de saldos deudores: Nombre Afianzadora: Vigente del: al: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AVANCE FINANCIERO: Molivo: Anticipo 20.60% Molivo: Estimación 1 9.92% Total avance financiero 29.92% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones (describir acontecimientos importantes ocurridos durante el periodo del presente Informe de avance físico de la obra) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  Arq. María de los Angeles Alvarez Medrano Supervisor CDAG | | |  Vo. Bo. Ing. Oscar Rumbaldo Turcios Pacheco Director de Supervisión de Proyectos de Planificación CDAG | | |  Vo.Bo. Arq. Monica del Rosario Oliva Sosa Subgerente de Planificación Proyectos de Infraestructura CDAG | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|--|----------|---------------------------|---|
| CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA | | | | 1 de 3 |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA (LICITACIÓN PÚBLICA No. CDAG-LP-02-2024) | | | |
| No. DE CONTRATO: | 478 | No. NOG: | 23637781 | SUPERVISOR CDAG: Arq. María de los Angeles Alvarez Medrano Colegado Activo No. 4887 |
| DIRECCIÓN: | 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA | | SUPERVISOR DE LA EMPRESA: | Arq. Bryan Alexander Claudio Ruyán Colegado Activo No. 3683 |
| EMPRESA EJECUTORA: | Brenda Margarita Archila Del Cid De Cruz CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR | | TEMPORALIDAD: | 1 al 30 de noviembre de 2025 |
| FECHA DE INFORME: 30 de noviembre de 2025 | | | | |
| GENERALIDADES | | | | |
| <p>AVANCE FÍSICO GLOBAL: Se estima un avance físico global de 30.91% y 98% de tiempo transcurrido. En general los trabajos han consistido en: a) Desinstalación de pista, b) Retiro de grama, c) Movimiento de tierra, d) Instalación de drenaje francés, e) Construcción de canales, f) Instalación de bordillo, g) Instalación de ducto seco, h) Demolición de aceras, i) Construcción de fosas de arena, j) Riego de imprimación, k) Colocación de pedrín de 1/2", l) Colocación de pedrín de 3/8".</p> <p>REUNIONES SEMANALES DE SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN GENERAL EN OBRA: estando presente el supervisor residente de la empresa BREMAR, Director de Supervisión de CDAG, Supervisor de CDAG y arquitecto diseñadores de la Subgerencia de Planificación y ocasionalmente la representante legal de la empresa. Se han realizado las siguientes actividades en las reuniones semanales: a) Inspección general de avances físicos en obra, b) Revisión de planos y aclaraciones, c) Rectificación constante de niveles en cancha y pista a partir de CP1 y CP2, d) Rectificación de niveles en canales y bordillos de concreto, e) Rectificación de metrajes instalados.</p> <p>TRABAJOS DE MANTENIMIENTO:</p> <p>a) Rectificación de niveles y compactación de base Situación: Daños leves ocasionados por lluvias. Acción: Se rectificaron los niveles y se realizó la compactación de la base. Estado: Trabajos finalizados. Objetivo: Preparar la superficie para el riego de imprimación.</p> <p>b) Reemplazo total de pedrín de 1/2" Situación: Riesgo de contaminación en el material existente y disgregación por lluvia. Acción: Sustitución completa del pedrín de 1/2". Estado: Trabajos finalizados. Objetivo: Garantizar los niveles requeridos en pista y asegurar calidad del material.</p> <p>c) Demolición de cisterna Situación: Inconsistencias detectadas en pruebas de concreto. Acción: Demolición de base y paredes de la cisterna. Estado: En curso Objetivo: Trabajos preliminares para nuevo armado y fundición con procedimientos corregidos.</p> | | | | |
| <p>ATRASOS EN LA ADQUISICIÓN DE PAVIMENTO, GRAMA Y SEMILLA: La Dirección de Supervisión por medio oficios ha solicitado el avance en la adquisición de los siguientes renglones: RENGLÓN NÚMERO CINCO PUNTO CERO NUEVE: Siete mil seiscientos noventa y tres puntos noventa y nueve (7,693.99) metros cuadrados de pavimento sintético; RENGLÓN NÚMERO OCHO PUNTO CERO CUATRO: Siete mil setecientos cuarenta y dos puntos noventa y ocho (7,742.98) metros cuadrados de carpeta de grama sintética; y, RENGLÓN NÚMERO OCHO PUNTO CERO CINCO: doscientos (200.00) kilogramos de semilla de grama tipo bermuda. (Documentos de referencia: OFICIO No. 119-2025-SGI-DISUP-CDAG de fecha 12 de marzo de 2025, OFICIO NO. 138-2025-SPPI-DISUP-CDAG de fecha 10 de junio de 2025, OFICIO No. 145-2025-SGI-DISUP-CDAG de fecha 26 de marzo de 2025, OFICIO NO. 165-2025-SPPI-DISUP-CDAG de fecha 23 de junio de 2025, OFICIO NO. 234-2025-SPPI-DISUP-CDAG de fecha 14 de julio de 2025, OFICIO NO. 270-2025-SPPI-DISUP-CDAG de fecha 28 de julio de 2025, OFICIO NO. 382-2025-SPPI-DISUP-CDAG, de fecha 3 de septiembre de 2025, OFICIO NO. 409-2025-SPPI-DISUP-CDAG de fecha 17 de septiembre, OFICIO NO. 514-2025-SPPI-DISUP-CDAG de fecha 23 de octubre y OFICIO NO. 571-2025-SPPI-DISUP-CDAG de fecha 6 de noviembre de 2025). En cada oficio se hace el recordatorio de que el atraso en el incumplimiento de tiempo de entrega del proyecto, está sujeto a la Ley de Contrataciones del Estado.</p> | | | | |

| | | | | | |
|--|----------------------|--|------------------------------|---|--------------|
|  | | CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA | | 2 de 3 | |
| NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA (LICITACIÓN PÚBLICA No. CDAG-UP-02-2024) | | | | | |
| No. DE CONTRATO: 478 | | No. NOG: 23637781 | | SUPERVISOR CDAI: Arq. María de los Angeles Alvarez Medrano Colegiado Activo No. 4887 | |
| DIRECCIÓN: 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA | | | | SUPERVISOR DE LA EMPRESA: Arq. Bryan Alexander Claudio Ruyón Colegiado Activo No. 3683 | |
| EMPRESA EJECUTORA: Brenda Margarita Archila Del Cid De Cruz CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR | | | | TEMPORALIDAD: 1 al 30 de noviembre de 2025 FECHA DE INFORME: 30 de noviembre de 2025 | |
| CANTIDADES CONTRATADAS | | | | | |
| No. | REGLÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 5.05 | Riego de imprimación | Unidad | 7,694.00 | Q51.26 | Q394,394.44 |
| Porcentaje (%) de avance del renglón | | 50.00% | Porcentaje (%) avance global | | 30.14% |
| DESCRIPCION DEL REGLÓN | | | | | |
| Aplicación de riego de imprimación, incluyendo secante, la misma será de asfalto líquido y se aplicara por medio de riego a presión sobre la superficie de la base de manera homogénea, incluir todos los materiales, accesorios, equipos, herramientas y mano de obra para la correcta aplicación del mismo. (Ver planos). Observación: Posterior a la imprimación asfáltica se aplica polvo de roca para protección. | | | | | |
| <div style="text-align: center;">  </div> | | | | | |
| Fotografías del 5 al 10 de noviembre 2025 / Latitud: 14°37'32.91"N / Longitud: 90°30'36.79"O | | | | | |

| | | |
|--|---|---|
| CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA | | 3 de 3 |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA (LICITACIÓN PÚBLICA No. CDAG-IP-02-2024) | |
| No. DE CONTRATO: | 478 | No. NOG: 23637781 |
| SUPERVISOR CDAG: | | Arq. María de los Angeles Alvarez Medrano Colegiado Activo No. 4687 |
| DIRECCIÓN: | 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA | SUPERVISOR DE LA EMPRESA: |
| EMPRESA EJECUTORA: | | Arq. Bryan Alexander Claudio Ruyán Colegiado Activo No. 3683 |
| Brenda Margarita Archila Del Cid De Cruz CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR | | TEMPORALIDAD: |
| | | 1 al 30 de noviembre de 2025 |
| | | FECHA DE INFORME: |
| | | 30 de noviembre de 2025 |
|   <p>Arq. María de los Angeles Alvarez Medrano Supervisor CDAG</p> | | |
|   <p>Vo. Bo. Ing. Oscar Rumbaldo Turcios Pacheco Director de Supervisión de Proyectos de Planificación CDAG</p> |   <p>Vo. Bo. Arq. Monica del Rosario Oliva Solis Subgerente de Planificación Proyectos de Infraestructura CDAG</p> | |

OFICIO No. SPPI-DDP-CDAG-722-2025
Guatemala, 01 de diciembre de 2025

*RECEBIDO
11/12/2025
11:16 HORAS.*



Arquitecto
Julio José Yanes Moreno
Jefe de Proyectos de Inversión
Dirección de Diseño y Planificación
Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura
Presente

Apreciable Arquitecto Yanes:

Respetuosamente me dirijo a usted, deseando que todas sus actividades se lleven a cabo con éxito.

Por este medio me permito remitir oficio No. 651-2025-SPPI-DISUP-CDAG, suscrito el Arquitecto Luis Guillermo López Rivera, supervisor, con visto bueno del Ingeniero Oscar Turcios Pacheco, Director de supervisión de Proyectos de Planificación, en el cual remite informe de avance físico, financiero y fotográfico correspondiente al mes de noviembre del proyecto AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULO TÍPICO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA, 7A CALLE 3-34 ZONA 3 COLONIA EL BOSQUE, SANTA ELENA, FLORES PETÉN.

Se adjunta los documentos en mención, así como copia de las actas de ausencia injustificada de labores No. 4, 5, y 6, para realizar el registro en el Módulo de Seguimiento del Sistema de Información de Inversión Pública (SNIP) del avance físico de los proyectos de inversión según normas de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN).

Sin nada más que agregar, me despido cordialmente de usted.

Arq. José Antonio Vega Lobos
Director de Diseño y Planificación
Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura



Copia archivo
JAVL/paps
Dirección de Diseño y Planificación



OFICIO No. 651-2025-SPPI-DISUP-CDAG
Guatemala, 28 de noviembre de 2025

Arquitecto
José Antonio Vega Lobos
Director de Diseño y Planificación
Subgerencia de Planificación de
Proyectos de Infraestructura
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.
Presente

Estimado arquitecto Vega:

Por este medio y en relación al oficio No. O-CDAG-SPPI-DDP-JPI-086-2025 de fecha 17 de noviembre, se remite el informe de avance físico, financiero y fotográfico correspondiente al mes de noviembre de 2025, del proyecto de inversión SNIP 301752 **"AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULO TÍPICO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA, 7ª CALLE 3-34 ZONA 3 COLONIA EL BOSQUE, SANTA ELENA, FLORES, PETÉN"**.

Se adjunta los documentos en mención, así como copia de las actas de ausencia injustificada de labores No. 4, 5 y 6, para realizar el registro en el Módulo de Seguimiento del Sistema de Información de Inversión Pública (SNIP) del avance físico de los proyectos de inversión según normas de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN).

Atentamente, agradecido por su atención.

Arq. Luis Guillermo López Rivera
Supervisor
CDAG



Vo.Bó.
Ingeniero Oscar Rumbado Turcios Pacheco
Director de Supervisión de Proyectos de Planificación
CDAG





CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

| SUBGERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | | SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA | | DIRECCIÓN DE DISEÑO Y PLANIFICACIÓN-JEFATURA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | | DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE PLANIFICACIÓN | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Correspondiente del: | | 1 | | al: | | 30 de Noviembre de 2025 | |
| | | | | | | | |
| DATOS DEL PROYECTO | | | | | | | |
| Nombre del proyecto: Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas Módulo Típico de Combate y Muro Perimetral en Complejo Deportivo Maya, 7a calle 3-34 zona 3 colonia El Bosque, Santa Elena, Flores, Petén | | | | | | | |
| Contrato Administrativo No. 300 | | Plazo contrato: 330 días | | No. MOD: 24774653 | | No. SNIP: 201762 | |
| Nombramiento del supervisor: Oficio No. 349-2025-SGI-03/UP-CDAG | | Fecha de nombramiento: 25 de agosto 2025 | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| Nombre Supervisor de CDAG: Arqu. Luis Guillermo López Rivera | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| Nombre Director de Supervisión: Ing. Oscar Trujillo Pacheco | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| Empresa adjudicada: DESARROLLO INTEGRAL CORPORATIVO, SOCIEDAD ANÓNIMA | | No. empresa: 31650839 | | Fecha inicio de obra: 05/08/2026 | | Fecha finalización de obra: 05/08/2026 | |
| Representante legal: DABIBI MANUEL CORONADO LINALES | | No. representante: 31650839 | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| Nombre supervisor de la empresa adjudicada: Ing. Nestor Pablo Escobar Osvala | | No. supervisor: 13,068 | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | No. Colegiado: 2,893 | | No. Colegiado: 16,161 | |
| | | | | | | | |

| | | |
|------------------------------------|--|--------------------------|
| NOG: 24776653 | Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas Módulo Típico de Combate y Muro Perimetral en Complejo Deportivo Maya, 7a calle 3-34 zona 3 colonia El Bosque, Santa Elena, Flores, Petén | Finaliza: 05/08/2026 |
| Contrato Administrativo No. 390 | | Plazo contrato: 330 días |

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------|-----------------|--------------|
| Supervisor del proyecto: Arq.Luis Guillermo López | | Fecha del informe: Del: 01 al: 30 de noviembre de 2025 | | | |
| No. | Renglón: | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Precio total |
| 1.03 | Retiro de material (capa vegetal) | m3 | 81.67 | Q145.00 | Q11,842.15 |

Descripción: El material producto de la remoción de la capa vegetal, fue trasladado para que no interfiera con las demás actividades, sin embargo el terreno arcilloso ha complicado demasiado los trabajos.



Nota: El material producto de la remoción de la capa vegetal, fue trasladado para que no interfiera con las demás actividades, sin embargo el terreno arcilloso ha complicado demasiado los trabajos.

| | | | |
|--|--|--|--|
| Latitud: 16°54'32.33"N | | Longitud: 89°53'54.74"O | |
|  Arq. Luis Guillermo López Rivera Supervisor del proyecto Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala | |  Vo.Bo. Ing. Oscar Rinaldo Turcios Pacheco Director de Supervisión de Proyectos de Planificación Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala | |
|  Vo.Bo. Arq. Mónica del Rosario Oliva Sosa Subgerente de Diseño y Planificación de Proyectos de Infraestructura Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala | | | |



ACTA DE AUSENCIA INJUSTIFICADA DE LABORES EN EL PROYECTO No.4

“AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULO TÍPICO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA, 7a CALLE 3-34 ZONA 3, COLONIA EL BOSQUE, SANTA ELENA, FLORES, PETÉN”. En el Complejo Deportivo Maya, ubicado en 7a calle 3-34 zona 3, Colonia El Bosque, Santa Elena, Flores, Petén, siendo las nueve horas del día cinco de noviembre del año dos mil veinticinco, me hago presente, Arquitecto Luis Guillermo López Rivera, Supervisor por parte de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, para dejar constancia de lo siguiente:


PRIMERO: En la visita de supervisión efectuada el día de hoy, se verificó nuevamente la ausencia total de personal, maquinaria y ejecución de actividades por parte de la empresa contratista Desarrollo Integral Corporativo, Sociedad Anónima (DICORSA), observándose que el área del proyecto continúa completamente inactiva. **SEGUNDO:** Se hace constar que, a la fecha, han sido emitidas tres actas anteriores, de fechas 17, 22 y 30 de octubre de 2025, en las cuales se documentó la misma situación de inactividad e incumplimiento por parte de la empresa contratista. En dichas actas, el señor Darbin Corado, Administrador Único y Representante Legal de la empresa, manifestó en reiteradas ocasiones su compromiso de reanudar los trabajos, compromisos que no han sido cumplidos hasta la presente fecha. **TERCERO:** La empresa no ha presentado justificación técnica, administrativa ni documental alguna que respalde la suspensión de labores o la falta de personal en el sitio del proyecto. Por tanto, la continuidad del abandono del área de trabajo constituye un incumplimiento directo de las obligaciones establecidas en el Contrato Administrativo No. 390, de fecha dieciséis de julio de dos mil veinticinco, así como del cronograma aprobado para la ejecución del servicio. **CUARTO:** Con base en las verificaciones realizadas y en los antecedentes ya documentados, se determina que el atraso total en la ejecución del proyecto es imputable a la empresa contratista Desarrollo Integral Corporativo, Sociedad



Anónima (DICORSA), toda vez que no existen causas externas, técnicas ni administrativas atribuibles a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala que justifiquen la falta de continuidad en la ejecución de la obra. **QUINTO:** Se reitera el llamado formal de atención a la empresa contratista, exigiendo que retome de manera inmediata las actividades en el sitio del proyecto, conforme lo establecido en el contrato y en las obligaciones adquiridas. En caso de persistir la inactividad, se procederá a recomendar la aplicación de las medidas administrativas y contractuales correspondientes, incluyendo las sanciones previstas por incumplimiento. **SEXTO:** La presente acta se levanta con el propósito de documentar la cuarta verificación consecutiva de ausencia injustificada de labores en el proyecto antes referido, y servirá como respaldo para los procesos de seguimiento y las acciones administrativas que correspondan. **SÉPTIMO:** Se levanta la presente acta en el lugar y fecha indicados, siendo las once horas del mismo día, firmando para los efectos legales que correspondan.



Arq. Luis Guillermo López Rivera
Supervisor del Proyecto – CDAG





ACTA DE AUSENCIA INJUSTIFICADA DE LABORES No. 5

“AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULO TÍPICO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA, 7ª CALLE 3-34 ZONA 3, COLONIA EL BOSQUE, SANTA ELENA, FLORES, PETÉN.” En el Complejo Deportivo Maya, ubicado en 7ª calle 3-34 zona 3, Colonia El Bosque, Santa Elena, Flores, Petén, siendo las nueve horas del día trece de noviembre del año dos mil veinticinco, me hago presente, Arquitecto Luis Guillermo López Rivera, Supervisor por parte de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, para dejar constancia de lo siguiente: **PRIMERO:** Durante la visita de supervisión efectuada el día de hoy, se verificó que el área del proyecto continúa completamente inactiva, sin presencia de personal técnico, operativo o administrativo, ni de maquinaria o equipo perteneciente a la empresa contratista Desarrollo Integral Corporativo, Sociedad Anónima (DICORSA). A la fecha, no se evidencia avance alguno en los trabajos, manteniéndose las mismas condiciones observadas en las visitas anteriores. **SEGUNDO:** Se deja constancia que, a la fecha, se han emitido cuatro actas previas —de fechas 17, 22, 30 de octubre y 5 de noviembre de 2025—, en las cuales se ha documentado la ausencia reiterada de personal, maquinaria y ejecución de labores en el sitio del proyecto, sin que la empresa contratista haya presentado justificación técnica o administrativa válida que respalde dicha inactividad. **TERCERO:** La continuidad de la suspensión de los trabajos constituye un incumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato Administrativo No. 390, de fecha dieciséis de julio de dos mil veinticinco, así como del cronograma aprobado para la ejecución del servicio, afectando directamente los plazos establecidos para la conclusión del proyecto. **CUARTO:** Con base en los registros de supervisión y las actas levantadas, se determina que el atraso en la ejecución del proyecto es imputable en su totalidad a la empresa contratista Desarrollo Integral Corporativo, Sociedad Anónima (DICORSA), toda vez que no existen causas externas, técnicas ni



administrativas atribuibles a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala que justifiquen la falta de continuidad en la obra. **QUINTO:** Se deja expresamente establecido que en el caso de ser necesaria una prórroga del plazo contractual, únicamente se considerará como período efectivo de ejecución de trabajos el comprendido del 1 al 15 de octubre de 2025, conforme lo verificado en las supervisiones realizadas. Los lapsos del 10 al 30 de septiembre de 2025 y del 16 de octubre de 2025 hasta la fecha en que se reinicien formalmente los trabajos se registran como períodos de inactividad injustificada imputables a la empresa contratista Desarrollo Integral Corporativo, Sociedad Anónima (DICORSA). **SEXTO:** Se reitera el llamado formal de atención a la empresa contratista Desarrollo Integral Corporativo, Sociedad Anónima (DICORSA), para que proceda a retomar de forma inmediata las actividades en el sitio del proyecto, conforme las condiciones, plazos y obligaciones establecidas en el contrato. En caso de persistir la inactividad, se procederá a recomendar la aplicación de las medidas contractuales y sanciones administrativas correspondientes por incumplimiento. **SÉPTIMO:** La presente acta se levanta con el propósito de documentar la quinta verificación consecutiva de ausencia injustificada de labores en el proyecto referido, y servirá como respaldo para los procesos de seguimiento y las acciones administrativas que correspondan. **OCTAVO:** Se levanta la presente acta en el lugar y fecha indicados, siendo las once horas del mismo día, firmando para los efectos legales que correspondan.


Arq. Luis Guillermo López Rivera
Supervisor del Proyecto - CDAG





ACTA DE AUSENCIA INJUSTIFICADA DE LABORES No. 6

“AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULO TÍPICO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA, 7ª CALLE 3-34 ZONA 3, COLONIA EL BOSQUE, SANTA ELENA, FLORES, PETÉN.” En el Complejo Deportivo Maya, ubicado en 7ª calle 3-34 zona 3, Colonia El Bosque, Santa Elena, Flores, Petén, siendo las nueve horas del día veintiséis de noviembre del año dos mil veinticinco, me hago presente, Arquitecto Luis Guillermo López Rivera, Supervisor por parte de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, para dejar constancia de lo siguiente: **PRIMERO:** Durante la visita de supervisión efectuada el día de hoy, se constató nuevamente que el área del proyecto permanece prácticamente inactiva. No se observó la presencia del personal técnico y operativo para la ejecución de las actividades programadas, sin maquinaria, equipo ni frentes de trabajo activos que evidencien un avance real del proyecto. **SEGUNDO:** Se deja constancia que, a la fecha, han sido emitidas cinco actas previas —de fechas 17, 22 y 30 de octubre, 5 y 13 de noviembre de 2025— en las cuales se ha documentado la ausencia reiterada de personal, maquinaria y ejecución de labores por parte de la empresa contratista Desarrollo Integral Corporativo, Sociedad Anónima (DICORSA), sin que se haya presentado justificación técnica, administrativa ni documental que respalde dicha inactividad. **TERCERO:** Se hace constar que a mediados del mes de noviembre se efectuó el desembolso del anticipo correspondiente al proyecto, por lo que la empresa contratista cuenta con los recursos financieros necesarios para continuar con la ejecución de los trabajos. En ese sentido, no existe ninguna razón económica, técnica o administrativa que justifique la falta de personal o la ausencia de avance en la obra, situación que persiste a pesar de que ya se encuentran disponibles los fondos para su ejecución. **CUARTO:** La persistencia de la inactividad constituye un incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato Administrativo No. 390, de fecha dieciséis de julio de dos mil veinticinco, así como del cronograma de ejecución



aprobado, afectando directamente los plazos contractuales y el desarrollo técnico del proyecto. **QUINTO:** Con base en las verificaciones realizadas y las actas levantadas, se determina nuevamente que el atraso en la ejecución del proyecto es imputable en su totalidad a la empresa contratista Desarrollo Integral Corporativo, Sociedad Anónima (DICORSA), toda vez que no existen causas externas, técnicas o administrativas atribuibles a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala que justifiquen la suspensión o disminución significativa de labores. **SEXTO:** Se reitera el llamado formal de atención a la empresa contratista para que retome de manera inmediata y efectiva las actividades, asignando el personal, equipo y recursos mínimos indispensables para cumplir con las obligaciones contractuales. En caso de persistir la inactividad o el avance deficiente, se recomendará la aplicación de las medidas contractuales y sanciones administrativas correspondientes. **SÉPTIMO:** La presente acta se levanta con el propósito de documentar la sexta verificación consecutiva de ausencia injustificada de labores, y servirá como respaldo para las acciones administrativas y de seguimiento que correspondan. **OCTAVO:** Se levanta la presente acta en el lugar y fecha indicados, siendo las once horas del mismo día, firmando para los efectos legales que correspondan.



Arq. Luis Guillermo López Rivera
Supervisor del Proyecto – CDAG



HOJA DE TRÁMITE

HT-CDAG-DP-0554-2025

DIRECCION DE PRESUPUESTO

| | |
|-------------------------------|--|
| Para: | Licenciada Karin Julissa Rivera Vásquez Subgerente de Desarrollo Institucional Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala |
| c.c. | Licenciado Pablo Daniel Escobar y Escobar Director de Gestión de la Estrategia CDAG |
| De: | Señora Ruth Odily Corzo Rojas Director de Presupuesto Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala |
| Vo.Bo. | Licenciada Marta Alicia Meighan Juárez Subgerente Financiero Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala |
| Fecha: | Guatemala 03 de diciembre de 2025 |
| Asunto: | Adjunto a la presente reporte del Sistema SICOIN R00815611.rpt Analítico de Ejecución Física y Financiera correspondiente al mes de noviembre 2025, para conocimiento y efectos consiguientes. Atentamente, |
| Firma y sello de recibido: | <div><div>SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL</div><div><div>03 DIC 2025</div><div>RECIBIDO</div><div>FIRMA: <i>[Firma]</i> HORA: 11:59</div></div></div> <div><i>[Firma]</i> 03/12/2025</div> |

*Favor remitir informe
de avance físico y financiero
para la elaboración de
informe ante Segeplan
conforme al procedimiento*

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

26 calle 9-31 zona 5, Palacio de los Deportes • PBX: 24127500 • www.cdag.com.gt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 3/12/2025
 HORA : 10:48:55
 REPORTE: R00815611.rpt

OBRA Mayor o igual a 01

DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG SP PY AC OB DESCRIPCION

| PG SP PY AC OB DESCRIPCION | | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | |
|--|--|------|------------------|--------------------|-----------|-----------|------------------------|---------|---------------|--------------|
| | | | | INICIAL | VIGENTE | % EJE | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | % EJE |
| Entidad : 11300061-000-00 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG) | | | | | | | | | | |
| II DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO | | | | | | | | | | |
| 012 MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | | | | | | | | | | |
| 000 008 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23 91 ZONA 5 ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES GUATEMALA GUATEMALA | | | | | | | | | | |
| 333700 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5 ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES GUATEMALA GUATEMALA | | | | 0.00 | 18,502.00 | 12,341.08 | 66.70 | 0.00 | 32,444,764.80 | 8,540,815.22 |
| | | | | | | | | | | 26.32 |
| Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | 66.70 | | | |
| 013 AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | | | | | | | | | | |
| 000 006 AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MODULO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA, SANTA ELENA, FLORES PETEN | | | | | | | | | | |
| 301752 AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MODULO TIPO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA 7A CALLE 3-34 ZONA 3 COLONIA EL BOSQUE SANTA ELENA FLORES PETEN | | | | 0.00 | 3,528.67 | 943.63 | 26.74 | 0.00 | 2,576,057.14 | 460,010.21 |
| | | | | | | | | | | 17.86 |
| Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | 26.74 | | | |
| 000 007 AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GIMNASIO PARA GIMNASIA RITMICA CALLE ANCHA DE LOS HERREROS NO 5 CENTRO HISTORICO ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 0.00 |
| Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | 68.82 | | | |
| Promedio ponderado de ejecución por programa: | | | | | | | | | | |
| TOTAL II DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0.00 | 32,444,764.80 | 8,540,815.22 |
| | | | | | | | | | | 26.32 |
| Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 68.82 | | | |



O-CDAG-SDI-134-2025
Guatemala, 09 de diciembre de 2025

Licenciada
Lucrecia Edith Martínez López
Directora Técnica de Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

10 DIC 2025
Firma: _____ Hora: 12:38
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimada Licenciada Martínez:

De manera atenta, se hace de su conocimiento que, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas, Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, y su Reglamento según Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, Capítulo VI Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso (ii) que establece: *"En cuanto al presupuesto de inversión, deberán presentar a la Dirección Técnica del Presupuesto y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, en los primeros 10 días de cada mes, el informe correspondiente al mes inmediato anterior, indicando el avance físico y financiero de los proyectos."*

Por lo anterior, se adjunta el Informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala correspondiente al mes de noviembre de 2025 en forma impresa, dando cumplimiento a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia - SEGEPLAN-.

Cordialmente,

Licda. Karin Julissa Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional
-CDAG-

Lic. Pablo Daniel Escobar y Escobar
Director de Gestión de la Estrategia
-CDAG-

Arq. Oscar Raúl Barrios Paredes
Subgerente General de Infraestructura
-CDAG-

Arq. José Antonio Vega Lobos
Encargado del Despacho de la Subgerencia de
Planificación de Proyectos de Infraestructura
-CDAG-

Licda. Marta Alicia Meighan Juárez
Subgerente Financiero
-CDAG-

Vo.Bo. Dra. Julika Quan Haase
Subgerente General Administrativo
-CDAG-

Vo.Bo. Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente
-CDAG-

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

26 Calle 9-31, zona 5, Palacio de los Deportes • PBX: 2412 7500 • www.cdag.com.gt



O-CDAG-SDI-135-2025
Guatemala, 09 de diciembre de 2025



Licenciado
Carlos Mendoza Alvarado
Secretario
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
SEGEPLAN
Presente

Estimado Licenciado Mendoza:

De manera atenta, se hace de su conocimiento que, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas, Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, y su Reglamento según Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, Capítulo VI Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso (ii) que establece: *"En cuanto al presupuesto de inversión, deberán presentar a la Dirección Técnica del Presupuesto y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, en los primeros 10 días de cada mes, el informe correspondiente al mes inmediato anterior, indicando el avance físico y financiero de los proyectos."*

Por lo anterior, se adjunta el Informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala correspondiente al mes de noviembre de 2025 de forma digital en formato PDF por medio de disco compacto (CD), dando cumplimiento a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-.

Cordialmente,

Licda. Karin Julissa Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional
-CDAG-

Arq. Oscar Raúl Barrios Paredes
Subgerente General de Infraestructura
-CDAG-

Licda. Marta Alicia Meighan Juárez
Subgerente Financiero
-CDAG-

Lic. Pablo Daniel Escobar y Escobar
Director de Gestión de la Estrategia
-CDAG-

Arq. José Antonio Vega Lobos
Encargado del Despacho de la Subgerencia de
Planificación de Proyectos de Infraestructura
-CDAG-

Vo.Bo. Dra. Julika Quann Maase
Subgerente General Administrativo
-CDAG-

Vo.Bo. Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente
-CDAG-

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
26 Calle 9-31, zona 5, Palacio de los Deportes • PBX: 2412 7500 • www.cdag.com.gt