

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN




 **Licda. Karin J. Rivera Vásquez**
Subgerente de Desarrollo Institucional
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala


 **Arq. Monica Barrios Oliva**
Subgerente de Planificación de
Proyectos de Infraestructura


 **Dra. Julika Quan Haase**
Subgerente General Administrativo
Subgerencia General Administrativa


 **Licda. Marta A. Meighan Juárez**
Subgerente
Subgerencia Financiera


 **Arq. Oscar Paul Barrios**
Subgerente General de
Infraestructura


 **Arq. Oscar Paul Barrios**
Subgerente General de
Infraestructura


 **Lic. Luis Nestor Madrid Gonzalez**
Gerente CDAG

AVANCES SEPTIEMBRE 2025

Tabla de Contenido

Contenido

Introducción	2
Marco Estratégico Institucional	3
Informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión	4
Anexo Documentación de Respaldo	7

Introducción

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, conforme al Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas; y Acuerdo Gubernativo 540-2013 del presidente de la República de Guatemala, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, en el Capítulo VI, Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38, Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso (ii), establece: *“En cuanto al presupuesto de inversión, deberán presentar a la Dirección Técnica del Presupuesto y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, (...) informe correspondiente al mes inmediato anterior, indicando el avance físico y financiero de los proyectos (...)”*, en cumplimiento, se integra Informe que contiene el Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, correspondiente al mes de septiembre de 2025.

La Subgerencia de Desarrollo Institucional, a través de la Dirección de Gestión de la Estrategia integra el presente informe, con base al Oficio No. SPPI-DDP-CDAG-572-2025 de fecha 02 de octubre de 2025, emitido por el Director de Diseño y Planificación y del Subgerente de Planificación de Proyectos de Infraestructura, en el cual informan que como parte del seguimiento mensual al 30 de septiembre de 2025, se consultó al Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (GUATECOMPRAS) y al Sistema de Información de Inversión Pública (SINIP) refiriendo 6 proyectos con número SNIP.

Marco Estratégico Institucional





NUESTRA MISIÓN

Desarrollar un sistema del deporte federado calificado, tecnificado, íntegro e incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial.



NUESTRA VISIÓN

El deporte federado nacional con alto nivel competitivo, como factor de desarrollo social y que fortalezca la autoestima de las y los guatemaltecos y forme atletas que sean ejemplo para la sociedad.



NUESTROS VALORES

Pasión por Guatemala - Gratitude - Eficiencia
Integridad - Innovación - Espíritu de servicio
Lealtad

 PASIÓN POR
GUATEMALA



Informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión

A la Subgerencia de Desarrollo Institucional ingresó Oficio No. SPPI-DDP-CDAG-572-2025 de fecha 02 de octubre de 2025, dirigido al Subgerente de Desarrollo Institucional, emitido por el Director de Diseño y Planificación y Subgerente de Planificación de Proyectos de Infraestructura; en el cual informan que, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, cuenta con seis proyectos ingresados al Sistema de Información de Inversión Pública (SINIP), cinco de ellos aprobados por la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y uno pendiente de aprobación, para ser ejecutados en los ejercicios fiscales 2025, 2026 y 2027.

La Subgerencia Financiera a través de la Dirección de Presupuesto, presentó reporte R00815611.rpt Ejecución de Gastos, Programación Cuatrimestral, Seguimiento Físico Cuatrimestral, Reportes Analítico de Ejecución Física y Financiera de los proyectos de inversión de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, generado en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN-, el cual refiere una ejecución por la cantidad de Q. 8,540,815.22 con un porcentaje de ejecución del 26.32% sobre el presupuesto financiero vigente, el cual representa el avance financiero del proyecto identificado con SNIP 333700 "MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10ª AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA". Asimismo, contiene el registro del proyecto identificado con SNIP 301752 "AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULO TÍPICO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA, 7ª. CALLE 3-34 ZONA 3, COLONIA EL BOSQUE, SANTA ELENA, FLORES, PETÉN" el cual no presenta avance financiero.

La subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura mediante Oficio No. SPPI-DDP-CDAG-572-2025 de fecha 02 de octubre de 2025, reportó el avance físico de los Proyectos de Inversión de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, según el detalle en la tabla siguiente:

No.	Código SNIP	Nombre	NOG	Estatus en Guatecompras	Ciclo en Segeplan	% de Avance	
						Físico	Financiero
1	301752	Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas Módulo Típico de Combate y Muro Perimetral en Complejo Deportivo Maya, 7ª. Calle 3-34 zona 3, Colonia El Bosque, Santa Elena, Flores, Petén	24776653	Adjudicado	En Ejecución	Sin Avance	Sin Avance
2	333700	Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas en 10ª avenida 23-91 zona 5, Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, Guatemala, Guatemala.	23637781	Adjudicado	En Ejecución	29.971%	26.32%
3	336771	Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas Cubierta de Piscina Complejo Deportivo Calzada Ramiro de León Carpio, Carretera a Aldea Santa Lucía, Zacapa, Zacapa	N/A	No aparece	Emisión de opinión técnica	Sin Avance	Sin Avance
4	333856	Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas, Gimnasio para Gimnasia Rítmica, Calle Ancha de Los Herreros No. 5 Centro Histórico, Antigua Guatemala, Sacatepéquez	26909227	Finalizado (sin observaciones)	En Ejecución	Sin Avance	Sin Avance
5	359269	Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas Módulos Típicos en Complejo Deportivo de Poptún, 7a. Avenida Km. 380, Poptún, Petén.	27221393	Finalizado (Con observaciones respondidas)	Aprobado el 07/08/2025	Sin Avance	Sin Avance
6	359780	Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas Gimnasio de Acondicionamiento Físico, Complejo Deportivo, Zona 3, 4ª. Calle entre 25 y 28 Av., Quetzaltenango, Quetzaltenango	N/A	No aparece	Aprobado el 19/08/2025	Sin Avance	Sin Avance

Fuente: Información con base al oficio No. SPPI-DDP-CDAG-572-2025 de fecha 02 de octubre de 2025 y documentos adjuntos al mismo.

Por lo anterior, es importante mencionar lo siguiente:

- a) El proyecto de inversión con número SNIP 333700 "MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10ª AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA," según Sistema Nacional de Inversión Pública se tiene reportado la meta global de 18,502.00m², con una ejecución de 5,545.21m² equivalente a un avance ponderado del 29.97% con relación al avance físico sobre la meta global. Así mismo refiere una ejecución presupuestaria de Q. 8,540,815.22 y porcentaje de ejecución del 26.32% sobre el presupuesto financiero vigente.
- b) El proyecto de inversión con número SNIP 301752 "AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULO TÍPICO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA, 7ª. CALLE 3-34 ZONA 3, COLONIA EL BOSQUE, SANTA ELENA, FLORES, PETÉN", según reporte R00815611.rpt Ejecución de Gastos, Programación Cuatrimestral, Seguimiento Físico Cuatrimestral, Reportes Analítico de Ejecución Física y Financiera generado en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN-, no presenta avance físico y financiero.

Anexo Documentación de Respaldo



CDAG



HOJA DE TRÁMITE
HT-CDAG-DP-0377-2025

DIRECCION DE PRESUPUESTO



Para:	Licenciada Karin Julissa Rivera Vásquez Subgerente de Desarrollo Institucional Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
c.c.	Licenciado Pablo Daniel Escobar y Escobar Director de Gestión de la Estrategia CDAG
De:	Señora Ruth Odily Corzo Rojas Director de Presupuesto Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
Vo.Bo.	Licenciada Marta Alicia Meighan Juárez Subgerente Financiero Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
Fecha:	Guatemala 06 de octubre de 2025
Asunto:	Adjunto a la presente reporte del Sistema SICOIN R00815611.rpt Analítico de Ejecución Física y Financiera correspondiente al mes de septiembre 2025, para conocimiento y efectos consiguientes. Atentamente,
Firma y sello de recibido:	<div><div>SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL</div><div><div>06 OCT 2025</div><div>RECIBIDO</div><div>FIRMA:  HORA: 11:58</div></div></div>

7/06/10/2025
Favor notificar a
Pablo sobre la ejecución
física y financiera
del mes de septiembre

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

26 calle 9-31 zona 5, Palacio de los Deportes • PBX: 24127500 • www.cdag.com.gt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 6/10/2025
 HORA : 9:15.37
 REPORTE: R00815611.rpt

OBRA Mayor o igual a 01

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2025																
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
Entidad : 11300061-000-00 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)																
11					DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO											
	012				MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS											
		000	008		MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23 91 ZONA 5 ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES											
					GUATEMALA GUATEMALA	333700	METRO CUADRADO	0.00	18,502.00	11,968.71	64.69		0.00	32,444,764.80	8,540,815.22	26.32
		333700			MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5 ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES								0.00	32,444,764.80	8,540,815.22	26.32
					GUATEMALA GUATEMALA							64.69				
					Promedio de ejecución física por actividad:											
	013				AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS								0.00	2,576,057.14	0.00	0.00
		000	006		AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MODULO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA, SANTA ELENA, FLORES PETEN								0.00	2,576,057.14	0.00	0.00
		301752			AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MODULO TIPO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA 7A CALLE 3-34 ZONA 3 COLONIA EL BOSQUE SANTA ELENA FLORES PETEN	301752	METRO CUADRADO	0.00	438.42	0.00	0.00		0.00			
					Promedio de ejecución física por actividad:											
		000	007		AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GIMNASIO PARA GIMNASIA RITMICA CALLE ANCHA DE LOS HERREROS NO 5 CENTRO HISTORICO ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ								0.00			
					Promedio de ejecución física por actividad:											
					Promedio ponderado de ejecución por programa:											
					TOTAL 11 DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO								0.00	32,444,764.80	8,540,815.22	26.32
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:									32,444,764.80		


Ruth Quiñ-Corzo Rojas
 Director
 Dirección de Presupuesto



OFICIO No. SPPI-DDP-CDAG-572-2025
Guatemala, 02 de octubre de 2025.

Licenciada
Karin Rivera
Subgerencia Desarrollo Institucional
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Apreciable Licenciada Rivera

Respetuosamente me dirijo a usted, deseando que todas sus actividades se lleven a cabo con éxito.

Por este medio me permito remitir oficio No. O-CDAG-DDP-JPI-066-2025 de fecha 02 de octubre 2025, suscrito por el arquitecto Julio José Yanes Moreno, Jefe de Proyectos de Inversión, en el cual informa que CDAG cuenta con **SEIS** proyectos ingresados al Sistema de Información de Inversión Pública, **CINCO** de ellos aprobados por la Secretaria General de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y **UNO** pendiente de aprobación, para ser ejecutados en los ejercicios fiscales 2025, 2026 y 2027 de acuerdo con información proporcionada por los Analistas de Datos e Información de Proyectos SNIP, los cuales se detallan en oficio adjunto.

Por lo que se traslada el informe completo para con su proceso correspondiente.

Sin nada más que agregar.


Arquitecto
José Antonio Vega Lobos
Director de Diseño y Planificación
Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura




Vo.Bo. Arq. Monica del Rosario Oliva Sosa
Subgerente de Planificación de Proyectos de Infraestructura



Copia archivo
JAVL/PASP
Dirección de Diseño y Planificación

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
26 Calle 9-31, zona 5, Palacio de los Deportes • PBX: 2412 7500 • www.cdag.com.gt

*Los lobos
Javi y Yonina para
pasar el contenido
del informe y
continuar con el resto
en informe integrado
a reportar a
Segeplan.*



O-CDAG-SPPI-DDP-JPI-066-2025

Guatemala, 02 de octubre de 2025

Arquitecto José Antonio Vega Lobos
Dirección de Diseño y Planificación
Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CDAG-
Presente



Respetable Arquitecto Vega:

Reciba un cordial saludo de la Jefatura de Proyectos de Inversión de la Dirección de Diseño y Planificación, Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura, deseando éxitos en el desempeño de sus labores.

El motivo del presente es para Informarle que CDAG cuenta con **SEIS** proyectos ingresados al Sistema de Información de Inversión Pública, **CINCO** de ellos aprobados por la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y **UNO** pendiente de aprobación, para ser ejecutados en los ejercicios fiscales 2025, 2026 y 2027 de acuerdo con información proporcionada por los Analistas de Datos e Información de Proyectos SNIP, a continuación, se detalla la situación de estos proyectos.

(1) CÓDIGO SNIP 301752:

AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULO TÍPICO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA, 7A CALLE 3-34 ZONA 3 COLONIA EL BOSQUE, SANTA ELENA, FLORES, PETÉN.

- El proyecto se encuentra en estatus: "Adjudicado" en Guatecompras con Número de Operación GUATECOMPRAS (NOG) 24776653.
- En el SINIP de SEGEPLAN el proyecto aparece en el ciclo del proyecto "En ejecución". Fue aprobado en SEGEPLAN, el avance físico y financiero es cero, ya que no ha dado inicio la ejecución de este.

(2) CÓDIGO SNIP 333700:

MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA.

- En el SINIP el proyecto se encuentra en el ciclo de "En ejecución", aprobado por SEGEPLAN y en Guatecompras con el estatus de "Adjudicado" con Número de Operación GUATECOMPRAS (NOG) 23637781.
- Se ingresó en la opción Avance Físico del Módulo de Seguimiento del SINIP la siguiente información: (a) los avances físicos acumulados de los renglones contratados al mes de **SEPTIEMBRE** según informe de supervisión, el SINIP registró un porcentaje de avance sobre la meta global de **29.97%**; (b) fotografías con sus respectivas descripciones trasladadas por la supervisión del proyecto, evidenciando su avance; y (c) archivo del informe de supervisión número **9-2025** de fecha **30 de septiembre de 2025** en formato PDF.

(6) CÓDIGO SNIP 359780:

**MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
GIMNASIO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO, COMPLEJO DEPORTIVO,
ZONA 3, 4A. CALLE ENTRE 25 Y 28 AV., QUETZALTENANGO,
QUETZALTENANGO.**

- El proyecto fue aprobado por SEGEPLAN con fecha 19 de agosto de 2025, se encuentra en el ciclo de "Registro" en el SINIP.
- No aparece en Guatecompras.

Respetuosamente, se solicita informar lo manifestado en el presente documento a la Dirección de Gestión de la Estrategia de la Subgerencia Desarrollo Institucional a efecto de que realice lo conducente.

Sin otro particular, atentamente.



Arq. Julio José Yanes Moreno
Jefe de Proyectos de Inversión
Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

c.c. Archivo

- El avance financiero reportado por la Supervisión no coincide con el avance financiero generado en el SIGES/SICOIN, pues los montos pagados al Contratista que se envían al SIGES/SICOIN no incluyen IVA, en tanto que el avance financiero reportado por la Supervisión sí incluye IVA.

Se adjunta evidencia de lo manifestado en los incisos anteriores: (a) capturas de pantalla de la información que le aparece en el SINIP en BÚSQUEDA DE PROYECTOS; (b) captura de pantalla del estado actual que le aparece en el SINIP en el MÓDULO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS, en el que se indica que ya fue recibido en SIGES/SICOIN; y (c) como documento adjunto: informe de supervisión número **9-2025** de fecha **30 de septiembre de 2025**.

(3) CÓDIGO SNIP 336771:

MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CUBIERTA DE PISCINA COMPLEJO DEPORTIVO CALZADA RAMIRO DE LEÓN CARPIO, CARRETERA A ALDEA SANTA LUCÍA, ZACAPA, ZACAPA.

- En el SINIP de SEGEPLAN el proyecto se encuentra en el ciclo de “Emisión de opinión técnica”.
- En la evaluación realizada el 25 de julio de 2024, el resultado fue pendiente, el Especialista de SEGEPLAN solicitó ampliación del dictamen de CONRED, el cual fue gestionado, cumpliendo con todos los requerimientos, por lo que con fecha 22 de septiembre se ingresó la nueva documentación al SINIP para que se realice una segunda evaluación.
- No aparece en Guatecompras.

(4) CÓDIGO SNIP 333856:

AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GIMNASIO PARA GIMNASIA RÍTMICA, CALLE ANCHA DE LOS HERREROS NO. 5 CENTRO HISTÓRICO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ.

- El proyecto fue programado para ser ejecutado en el ejercicio fiscal 2025.
- Actualmente el proyecto se encuentra en el ciclo de “En ejecución” en el SINIP, aprobado por SEGEPLAN.
- El proyecto se encuentra en estatus: “Finalizado (sin observaciones)” en Guatecompras con Número de Operación GUATECOMPRAS (NOG) 26909227.

(5) CÓDIGO SNIP 359269:



AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULOS TÍPICOS EN COMPLEJO DEPORTIVO DE POPTÚN, 7A. AVENIDA KM. 380, POPTÚN, PETÉN.

- El proyecto fue aprobado por SEGEPLAN con fecha 7 de agosto de 2025, se encuentra en el ciclo de “Registro” en el SINIP.
- El proyecto se encuentra en estatus: Finalizado (Con observaciones respondidas) en Guatecompras con Número de Operación GUATECOMPRAS (NOG) 27221393.



LA INFRASCRITA SECRETARIA DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA, -CDAG-, CERTIFICA: QUE HA TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS REGISTRO NUMERO L2 77538 AUTORIZADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS EN EL FOLIO NUMERO 0004 AL 0005 SE ENCUENTRA EL ACTA COPIADA QUE LITERALMENTE DICE: ACTA No.02-2025-SPPI-CDAG. ACTA DE INICIO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULO TÍPICO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA, 7A CALLE 3-34 ZONA 3 COLONIA EL BOSQUE, SANTA ELENA, FLORES, PETÉN". En la ciudad de Guatemala a los diez días del mes de septiembre del año dos mil veinticinco, siendo las catorce horas, reunidos en la sala de Reuniones de la Subgerencia de Infraestructura, ubicada en el segundo nivel del Palacio de los Deportes, 26 calle 9-31 zona 5, Ciudad de Guatemala las siguientes personas: a) Arquitecta Monica del Rosario Oliva Sosa, Subgerente de la Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura, b) Ingeniero Oscar Rumaldo Turcios Pacheco, Director de Supervisión de la Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura, c) Arquitecto Luis Guillermo López Rivera, supervisor de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, nombrado mediante oficio número 346-2025-SGI-DISUP-CDAG, de fecha veinticinco de agosto de dos mil veinticinco, emitido por la Dirección de Supervisión de la Subgerencia de Infraestructura. d) Darbin Mamnael Corado Linares, Administrador Único y Representante legal de la entidad Desarrollo Integral Corporativo, Sociedad Anónima. El propósito de la reunión es formalizar el inicio del proyecto, conforme a lo siguiente: **PRIMERO:** Se tienen a la vista los siguientes documentos: a) Copia del Contrato Administrativo No. 390, de fecha dieciséis de julio de dos mil veinticinco, celebrado entre la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y la entidad Desarrollo Integral Corporativo, Sociedad Anónima, para la ejecución del proyectos "Ampliación instalaciones deportivas y recreativas módulo típico de combate y muro perimetral en complejo deportivo maya, 7a calle 3-34 zona 3 colonia el bosque, Santa Elena, Flores, Petén", con un plazo de ejecución de trescientos treinta días calendario. b) Copia de los planos del proyecto. c) Copia de las especificaciones técnicas del proyecto. d) Copia de la Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 Póliza No. 1,077,197, emitida el dieciséis de julio de dos mil veinticinco por la entidad Aseguradora Fidelis, S.A. **SEGUNDO:** Los presentes manifiestan que hoy diez de septiembre de dos mil veinticinco el área destinada para la

ejecución del proyecto se encuentra despejada, permitiendo así el inicio de los trabajos sin obstáculos para la empresa contratista. **TERCERO:** Por lo tanto, se deja constancia del inicio formal del proyecto, el cual será ejecutado por la entidad contratista, cumpliendo con los requerimientos, formalidades y condiciones establecidas en el Contrato Administrativo No. 390 de fecha dieciséis de julio de dos mil veinticinco. En virtud de lo anterior el plazo de ejecución iniciará el diez de septiembre de dos mil veinticinco y concluirá el cinco de agosto de dos mil veintiséis. Se concluye la presente acta en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las 16 horas. Leído íntegramente lo escrito por los comparecientes, y bien enterados de su contenido, objeto, validez y efectos legales, aceptan, ratifican y firman. **PARA LOS USOS LEGALES SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN DOS HOJAS MEMBRETADAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. EL DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTICINCO.**



María Victoria García Granados
Secretaría de la Dirección de Supervisión
de Proyectos de Planificación
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Señor
Darbin Mamnael Corado Linares
Representante legal
Desarrollo Integral Corporativo, Sociedad Anónima
Presente

De la manera más atenta me dirijo a usted para hacer de su conocimiento lo siguiente

Como es de pleno conocimiento para la entidad Desarrollo Integral Corporativo, Sociedad Anónima que el 10 de septiembre de 2025 se dio INICIO al evento denominado "AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULO TÍPICO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA, 7A CALLE 3-34 ZONA 3 COLONIA EL BOSQUE, SANTA ELENA, FLORES, PETÉN" según contrato No. 390/2025.

El evento antes mencionado tiene un plazo de 330 días, iniciando el 10 de septiembre de 2025, debiendo finalizar el 05 de agosto de 2026, a lo cual se hace hincapié que han transcurrido 10 días calendario y al día de hoy 19 de septiembre el avance físico es 0.00% por lo que reiteramos la importancia de iniciar los trabajos lo más pronto posible.

A sí mismo se reitera la importancia de enviar la siguiente información solicitada anteriormente:

- Listado de personal, (operativo, pilotos, personal administrativo que ingresará a las instalaciones del Complejo Deportivo Maya, Santa Elena, Petén.
- Listado de vehículos, con marca y número de placa.

Se hace el recordatorio muy importante que todo el personal deberá portar Botas de construcción, casco, chaleco reflectivo, arnés de seguridad.

Atentamente,

Arq. Luis Guillermo López Rivera
Supervisor

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Vo.Bo. Ing. Oscar Rumbaldo Turcios Pacheco
Director de Supervisión

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
26 Calle 9-31, zona 5, Palacio de los Deportes • PBX: 2412-7500 • www.cdag.com.gt



Recibido 19/09/2025

Trin Chow

CAPTURAS DE PANTALLA TOMADAS DEL SINIP CON RELACIÓN A LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA:

Código: 333700

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23 91 ZONA 5 ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES GUATEMALA GUATEMALA

CICLO DEL PROYECTO



Registro



Emisión de opinión técnica



En ejecución



Finalizado

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

 Boleta del proyecto

Proyecto: 333700 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23 91 ZONA 5 ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES GUATEMALA GUATEMALA

Institución: **CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA**

Unidad ejecutora: **CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA**

Ubicación geográfica: **GUATEMALA, GUATEMALA**

Sector específico: **SECTORIAL**

Sector: **CULTURA Y DEPORTES**

Especie: **INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS**

Situación actual: **EN EJECUCIÓN**


Etapla actual: **EN EJECUCIÓN**

Meta global: **18,502.00 m²**, Ejecutado: **5,545.21 m²** (Avance ponderado **29.97 %**) Nog: 23637781

INFORMACIÓN ANUAL

Información financiera (En Quetzales)					
Ejercicio	Monto solicitado	Monto inicial	Monto vigente	Monto ejecutado	Avance financiero
2025	32,444,706.00	0	32,444,764.80	8,540,815.22	26.32 %
TOTAL:				8,540,815.22	

Información física			
Ejercicio	Meta física	Meta ejecutada	Avance meta anual
2025	18,502 Metro cuadrado	12,237.22 Metro cuadrado	66.14 %



ABC

Seguimiento de Proyectos

Usuario: ANGEL ESTUARDO VALDEZ PAIZ (APAIZ)

Proyecto: 333700 - MEJORAMIENTO INSTALACION

Datos meta global: Meta vigente: 18,502.00 m² | Avance: 29.93%

Ejecución 2025: (ACTIVO) Avance Financiero: 26.32% - Avance meta anual 64.69%

NOG's: - 23637781 - NEC's:

ADVANCE FILED

Seleccione la fecha que desea acceder o el botón de "NUEVA" para agregar.

Étapa	Fecha	Al	Sp	Requerido	Sección
2025	01/10/2025	00	✓	✓	
2025	23/09/2025	00	✓	✓	
2025	20/07/2025	00	✓	✓	
2025	20/06/2025	00	✓	✓	
2025	27/05/2025	00	✓	✓	
2025	05/05/2025	00	✓	✓	
2025	29/03/2025	00	✓	✓	
2025	03/03/2025	00	✓	✓	
2025	03/02/2025	00	✓	✓	

NUEVA

Exit!

Ejecución física grabada.

Ejercicio: 2025	Fase: Ejecución	Fecha del avance: 01/10/2025	# Documento: 9-2025	Fecha del Documento: 30/09/2025	Rubro	Unidades Iniciada	Ejercicio terminado
					Medidas mitigación ambiental	Artículo de metal	81
					Area de deportes y recreación	m²	2,740
					Instalaciones	Metro	2,363
					Area de servicios	m²	215

USUARIO QUE REGISTRO: ANGELESTUARDO VALDEZ PAIZ

FECHA DE REGISTRO: 01/10/2025 - 15:16:28

*Recibido
1/10/2025
14:53*

OFICIO NO. 464-2025-SPPI-DISUP-CDAG
Guatemala, 30 de septiembre de 2025

Arquitecto
José Antonio Vega Lobos
Dirección de Diseño y Planificación
Subgerencia de Planificación de Proyectos
de Infraestructura CDAG

Estimado Arquitecto:

Por este medio se da respuesta a su Oficio NO. SPPI-DDP-CDAG-543-2025, en el que solicita el informe de avance físico, financiero y fotográfico correspondiente al mes de septiembre de 2025, del proyecto de inversión SNIP 333700: **"MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA"**.

Se remite el informe solicitado para realizar el registro en el Módulo de Seguimiento del Sistema de Información de Inversión Pública (SNIP) del avance físico de los proyectos de inversión según normas de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN).

Se anexa además los documentos correspondientes a la Estimación 1, también disponible en el sistema GUATECOMPRAS.


Atentamente agradecida por su atención.

[Firma]
Arq. María de los Angeles Alvarez Medrano
Supervisor CDAG



[Firma]
Vo. Bo. Ing. Oscar Rumaldo Turcios Pacheco
Director de Supervisión
Subgerencia de Planificación
Proyectos de Infraestructura CDAG





CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
PROYECTOS DE INVERSIÓN
INFORME DE AVANCE FÍSICO

Informe de Supervisión No. 9-2025			Fecha: 30 / 09 / 2025
NOMBRE DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA"			Contrato Administrativo No. 478
SNIP: 333700	NOG: 23637781		
Inicio obra: 6/01/2025	Final obra: 6/12/2025 Plazo: 335 días		
Supervisor nombrado: Arquitecta María de los Angeles Alvarez Medrano	Colegiado activo No. 4887	Nombramiento del Supervisor: Oficio 536-2024-SGI-DISUP-CDAG	
Director Supervisión: Ingeniero Oscar Rinaldo Turcios Pacheco	Colegiado activo No. 16761		
Empresa Adjudicada: CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR	Nit: 39315193	Representante Legal: Brenda Margarita Archila Del Cid De Cruz	

Correspondiente del:	1/09/2025	al	30/09/2025
Modificaciones al Contrato (adjuntar fotocopia del documento)		Fecha:	
		Fecha:	
		Fecha:	
		Fecha:	
Acuerdos (adjuntar fotocopia del documento)		Fecha:	
		Fecha:	
Documentos de cambio (adjuntar fotocopia del documento)		Fecha:	
		Fecha:	

CANTIDADES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO					CANTIDADES FINALES SEGÚN ACUERDO No. 1 (Indicar el último documento que autoriza la modificación)				CANTIDADES EN EJECUCIÓN para reportar en Módulo de Seguimiento del SNIP			
No.	REGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	Incremento / Decremento	CANTIDAD	COSTO TOTAL ACTUALIZADO POR ACUERDO No. 1	Ejecutado por renglón	CANTIDAD PROGRAMADA ACTUALIZADA	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes anterior)	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes del informe de supervisión)
1.00	TRABAJOS PRELIMINARES GENERALES DEL PROYECTO											
1.01	Instalación de rótulo de identificación del proyecto.	Unidad	1.00	Q9,976.83	Q9,976.83				100.00%	1.00	1.00	1.00




CANTIDADES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO						CANTIDADES FINALES SEGÚN ACUERDO No. 1 (Indicar el último documento que autoriza la modificación)			Ejecutado por renglón	CANTIDADES EN EJECUCIÓN para reportar en Módulo de Seguimiento del SNIP		
No.	RENGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	Incremento / Decremento	CANTIDAD	COSTO TOTAL ACTUALIZADO POR ACUERDO No. 1	%	CANTIDAD PROGRAMADA ACTUALIZADA	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes anterior)	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes del informe de supervisión)
1.02	Instalación de bodega para almacenaje de materiales.	Unidad	1.00	Q15,977.41	Q15,977.41				100.00%	1.00	1.00	1.00
1.03	Sistema de video vigilancia del proyecto	Unidad	1.00	Q144,338.99	Q144,338.99				100.00%	1.00	1.00	1.00
2.00	TRABAJOS PRELIMINARES PISTA											
2.01	Desinstalación de pista de atletismo	Metro cuadrado	6,046.54	Q149.47	Q903,776.33				100.00%	6,046.54	6,046.54	6,046.54
2.02	Demolición de cajas de arena existentes	Unidad	2.00	Q11,084.35	Q22,168.70				100.00%	2.00	2.00	2.00
2.03	Demolición de banquetas existentes.	Metro cuadrado	261.64	Q159.81	Q41,812.69				100.00%	261.64	261.64	261.64
2.04	Resanado de banqueta de concreto	Metro cuadrado	682.24	Q207.26	Q141,401.06				0.00%	682.24	0.00	0.00
2.05	Trazo e instalación de centros CP1 y CP2.	Metro cuadrado	10,924.96	Q2.26	Q24,690.41				100.00%	10,924.96	10,924.96	10,924.96
2.06	Nivelación laser de pista de atletismo	Metro cuadrado	6,046.54	Q21.34	Q129,033.16				100.00%	6,046.54	6,046.54	6,046.54
2.07	Trazo de pista de atletismo	Metro cuadrado	6,046.54	Q4.33	Q26,181.52				100.00%	6,046.54	6,046.54	6,046.54
3.00	TRABAJOS PRELIMINARES CANCHA DE FUTBOL											
3.01	Corte y levantado de gramilla natural.	Metro cuadrado	10,924.96	Q37.30	Q407,501.01				100.00%	10,924.96	10,924.96	10,924.96
3.02	Traslado de gramilla a Complejo Deportivo de Zacapa	Metro cuadrado	10,924.96	Q10.35	Q113,073.34				100.00%	10,924.96	10,924.96	10,924.96
3.03	Desinstalación de marcos de portería existentes.	Unidad	2.00	Q4,960.65	Q9,921.30				100.00%	2.00	2.00	2.00
3.04	Excavación	Metro cúbico	6,424.90	Q149.34	Q959,494.57				100.00%	6,424.90	6,424.90	6,424.90
3.05	Nivelación laser de campo de futbol	Metro cuadrado	10,924.96	Q22.59	Q246,794.85				100.00%	10,924.96	10,924.96	10,924.96


CANTIDADES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO						CANTIDADES FINALES SEGÚN ACUERDO No. 1 (Indicar el último documento que autoriza la modificación)			Ejecutado por renglón	CANTIDADES EN EJECUCIÓN para reportar en Módulo de Seguimiento del SNIP		
No.	RENGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	Incremento / Decremento	CANTIDAD	COSTO TOTAL ACTUALIZADO POR ACUERDO No. 1	%	CANTIDAD PROGRAMADA ACTUALIZADA	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes anterior)	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes del informe de supervisión)
4.00	CISTERNA											
4.01	Corte de piso de concreto	Metro cuadrado	46.44	Q143.82	Q6,679.00				100.00%	46.44	0.00	46.44
4.02	Excavación de área de cisterna	Metro cúbico	158.00	Q210.44	Q33,249.52				100.00%	158.00	0.00	158.00
4.03	Fundición de piso	Metro cuadrado	46.44	Q1,301.50	Q60,441.66				100.00%	46.44	0.00	46.44
4.04	Fundición de muros	Metro cuadrado	83.50	Q1,115.53	Q93,146.76				0.00%	83.50	0.00	0.00
4.05	Fundición de techo	Metro cuadrado	46.44	Q1,084.16	Q50,348.39				0.00%	46.44	0.00	0.00
4.06	Tapadera de cisterna.	Unidad	2.00	Q2,676.97	Q5,353.94				0.00%	2.00	0.00	0.00
4.07	Aplicación de impermeabilizante	Metro cuadrado	130.00	Q318.30	Q41,379.00				0.00%	130.00	0.00	0.00
4.08	Relleno de corte	Metro cúbico	5.00	Q1,760.75	Q8,803.75				0.00%	5.00	0.00	0.00
5.00	PISTA DE ATLETISMO											
5.01	Excavación en área de pista h: 0.44 metros	Metro cúbico	2,679.00	Q78.33	Q209,846.07				100.00%	2,679.00	2,679.00	2,679.00
5.02	Acarreo de tierra	Metro cúbico	3,751.00	Q144.50	Q542,019.50				100.00%	3,751.00	3,751.00	3,751.00
5.03	Instalación de capa sub-base	Metro cúbico	2,309.00	Q534.02	Q1,233,052.18				100.00%	2,309.00	2,309.00	2,309.00
5.04	Instalación de base compactada	Metro cúbico	770.00	Q434.26	Q334,380.20				100.00%	770.00	770.00	770.00
5.05	Riego de imprimación	Metro cuadrado	7,694.00	Q51.26	Q394,394.44				0.00%	7,694.00	0.00	0.00
5.06	Binder asfáltico	Metro cúbico	385.00	Q4,643.50	Q1,787,747.50				0.00%	385.00	0.00	0.00
5.07	Riego de liga	Metro cuadrado	7,694.00	Q14.48	Q111,409.12				0.00%	7,694.00	0.00	0.00
5.08	Capa bituminosa (Concreto asfáltico)	Metro cúbico	231.00	Q3,913.40	Q903,995.40				0.00%	231.00	0.00	0.00
5.09	Pavimento sintético	Metro cuadrado	7,693.99	Q1,240.03	Q9,540,778.42				0.00%	7,693.99	0.00	0.00


CANTIDADES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO						CANTIDADES FINALES SEGÚN ACUERDO No. 1 (Indicar el último documento que autoriza la modificación)			Ejecutado por renglón	CANTIDADES EN EJECUCIÓN para reportar en Módulo de Seguimiento del SNIP		
No.	RENGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	Incremento / Decremento	CANTIDAD	COSTO TOTAL ACTUALIZADO POR ACUERDO No. 1	%	CANTIDAD PROGRAMADA ACTUALIZADA	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes anterior)	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes del informe de supervisión)
5.10	Borde de concreto	Metro lineal	850.00	Q738.17	Q627,444.50				100.00%	850.00	850.00	850.00
5.11	Pavimento color rojo	Metro cuadrado	2,156.25	Q1,252.14	Q2,699,926.88				0.00%	2,156.25	0.00	0.00
5.12	Área de pavimento de 20 mm de espesor	Metro cuadrado	167.20	Q1,519.57	Q254,072.10				0.00%	167.20	0.00	0.00
5.13	Área de pavimento de 25 mm de espesor	Metro cuadrado	12.96	Q3,074.40	Q39,844.22				0.00%	12.96	0.00	0.00
5.14	Marcaje de pista de atletismo	Unidad	1.00	Q126,421.60	Q126,421.60				0.00%	1.00	0.00	0.00
6.00	DRENAJE PISTA DE ATLETISMO											
6.01	Canal de concreto sección 1	Metro lineal	273.88	Q2,095.00	Q573,778.60				100.00%	273.88	273.88	273.88
6.02	Canal de concreto sección 2	Metro lineal	188.18	Q3,775.41	Q710,456.65				100.00%	188.18	188.18	188.18
6.03	Tubo PVC de 2 pulgadas de diámetro	Metro lineal	142.00	Q276.16	Q39,214.72				100.00%	142.00	142.00	142.00
6.04	Tubo PVC de 3 pulgadas de diámetro	Metro lineal	216.00	Q269.71	Q58,257.36				0.00%	216.00	0.00	0.00
6.05	Tubo PVC de 8 pulgadas de diámetro	Metro lineal	9.00	Q2,528.76	Q22,758.84				0.00%	9.00	0.00	0.00
6.06	Tubo PVC de 10 pulgadas de diámetro	Metro lineal	75.00	Q1,711.79	Q128,384.25				0.00%	75.00	0.00	0.00
6.07	Tubo PVC de 12 pulgadas de diámetro	Metro lineal	450.00	Q958.00	Q431,100.00				0.00%	450.00	0.00	0.00
6.08	Ductos secos	Metro lineal	215.00	Q715.76	Q153,888.40				100.00%	215.00	0.00	215.00
7.00	DRENAJE FRANCÉS											
7.01	Tubo PVC de 8 pulgadas de diámetro	Metro lineal	1,293.00	Q783.55	Q1,013,130.15				100.00%	1,293.00	1,100.00	1,293.00
7.02	Tubo PVC de 10 pulgadas de diámetro	Metro lineal	48.00	Q3,059.17	Q146,840.16				0.00%	48.00	0.00	0.00

CANTIDADES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO						CANTIDADES FINALES SEGÚN ACUERDO No. 1 (Indicar el último documento que autoriza la modificación)			Ejecutado por renglón	CANTIDADES EN EJECUCIÓN para reportar en Módulo de Seguimiento del SNIP		
No.	RENGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	Incremento / Decremento	CANTIDAD	COSTO TOTAL ACTUALIZADO POR ACUERDO No. 1	%	CANTIDAD PROGRAMADA ACTUALIZADA	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes anterior)	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes del informe de supervisión)
7.03	Tubo PVC de 12 pulgadas de diámetro	Metro lineal	48.00	Q3,054.14	Q146,598.72				100.00%	48.00	48.00	48.00
7.04	Tubo PVC de 15 pulgadas de diámetro	Metro lineal	71.00	Q3,018.68	Q214,326.28				0.00%	71.00	0.00	0.00
8.00	SUPERFICIE DE CAMPO DE FUTBOL											
8.01	Instalación de sub base pedrín de 1/2 pulgada	Metro cúbico	775.00	Q675.00	Q523,125.00				100.00%	775.00	775.00	775.00
8.02	Instalación de base pedrín de 3/8 de pulgada	Metro cúbico	388.00	Q663.35	Q257,379.80				100.00%	388.00	388.00	388.00
8.03	Instalación de arena lavada	Metro cúbico	1,936.00	Q401.79	Q777,865.44				0.00%	1,936.00	0.00	0.00
8.04	Instalación de carpeta de grama sintética	Metro cuadrado	7,742.98	Q392.58	Q3,039,739.09				0.00%	7,742.98	0.00	0.00
8.05	Semilla de grama tipo bermuda	Kilogramo	200.00	Q271.01	Q54,202.00				0.00%	200.00	0.00	0.00
8.06	Marcaje de cancha de futbol	Unidad	1.00	Q4,841.51	Q4,841.51				0.00%	1.00	0.00	0.00
8.07	Mantenimiento de grama	Meses	3.00	Q151,972.82	Q455,918.46				0.00%	3.00	0.00	0.00
8.08	Porterías	Unidad	2.00	Q54,425.87	Q108,851.74				0.00%	2.00	0.00	0.00
8.09	Limpieza final	Metro cuadrado	7,750.00	Q43.91	Q340,302.50				0.00%	7,750.00	0.00	0.00
9.00	SISTEMA DE RIEGO											
9.01	Instalación de tubería PVC 3/4 de pulgada de diámetro	Metro lineal	219.00	Q177.28	Q38,824.32				0.00%	219.00	0.00	0.00
9.02	Instalación de tubería PVC 1 pulgada de diámetro	Metro lineal	133.00	Q254.30	Q33,821.90				0.00%	133.00	0.00	0.00
9.03	Instalación de tubería PVC 1-1/2 pulgada de diámetro	Metro lineal	46.00	Q548.02	Q25,208.92				0.00%	46.00	0.00	0.00
9.04	Instalación de tubería PVC 3 pulgadas de diámetro	Metro lineal	85.00	Q442.86	Q37,643.10				0.00%	85.00	0.00	0.00

CANTIDADES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO						CANTIDADES FINALES SEGÚN ACUERDO No. 1 (Indicar el último documento que autoriza la modificación)			Ejecutado por renglón	CANTIDADES EN EJECUCIÓN para reportar en Módulo de Seguimiento del SNIP		
No.	RENGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	Incremento / Decremento	CANTIDAD	COSTO TOTAL ACTUALIZADO POR ACUERDO No. 1	%	CANTIDAD PROGRAMADA ACTUALIZADA	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes anterior)	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes del informe de supervisión)
9.05	Instalación de tubería PVC 1 pulgada eléctrico	Metro lineal	85.00	Q404.57	Q34,388.45				0.00%	85.00	0.00	0.00
9.06	Panel de control de aspersores	Unidad	1.00	Q11,867.77	Q11,867.77				0.00%	1.00	0.00	0.00
9.07	Instalación de filipon eléctrico	Unidad	3.00	Q655.58	Q1,966.74				0.00%	3.00	0.00	0.00
9.08	Instalación de electroválvulas	Unidad	3.00	Q3,319.13	Q9,957.39				0.00%	3.00	0.00	0.00
9.09	Instalación de aspersores	Unidad	18.00	Q4,168.54	Q75,033.72				0.00%	18.00	0.00	0.00
9.10	Instalación de sistema de bombeo	Unidad	1.00	Q99,344.75	Q99,344.75				0.00%	1.00	0.00	0.00
9.11	Instalación de cableado eléctrico	Metro lineal	765.00	Q12.68	Q9,700.20				0.00%	765.00	0.00	0.00
10.00	DISCIPLINAS INDEPENDIENTES											
10.01	Salto con pértiga	Unidad	16.00	Q525.94	Q8,415.04				0.00%	16.00	0.00	0.00
10.02	Ría	Unidad	4.00	Q9,163.22	Q36,652.88				0.00%	4.00	0.00	0.00
10.03	Salto largo	Unidad	4.00	Q39,318.71	Q157,274.84				62.50%	4.00	2.00	2.50
10.04	Lanzamiento de peso	Unidad	2.00	Q6,808.80	Q13,617.60				0.00%	2.00	0.00	0.00
10.05	Lanzamiento de martillo y disco	Unidad	1.00	Q47,048.43	Q47,048.43				0.00%	1.00	0.00	0.00
10.06	Bordillo de aluminio	Metro lineal	398.12	Q455.60	Q181,383.47				0.00%	398.12	0.00	0.00
11.00	MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO, IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO											
11.01	Renta de sanitarios portátiles (se deja a discreción el alquiler	Unidad	72.00	Q734.50	Q52,884.00				69.44%	72.00	36.00	50.00
11.02	Recipientes para basura	Unidad	20.00	Q235.14	Q4,702.80				100.00%	20.00	20.00	20.00
11.03	Extracción de basura, rípio y desechos constructivos	Unidad	1.00	Q14,010.59	Q14,010.59				100.00%	1.00	1.00	1.00








CANTIDADES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO							CANTIDADES FINALES SEGÚN ACUERDO No. 1 (Indicar el último documento que autoriza la modificación)		Ejecutado por renglón	CANTIDADES EN EJECUCIÓN para reportar en Módulo de Seguimiento del SNIP										
No.	RENGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	Incremento / Decremento	CANTIDAD	COSTO TOTAL ACTUALIZADO POR ACUERDO No. 1	%	CANTIDAD PROGRAMADA ACTUALIZADA	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes anterior)	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes del informe de supervisión)								
11.04	Equipo e implementos para la protección del personal	Unidad	1.00	Q49,283.62	Q49,283.62				100.00%	1.00	1.00	1.00								
FIANZAS:																				
Fianza de anticipo:		Nombre Afianzadora:	Seguros G&T, S.A.		No. de póliza	Clase C5 PÓLIZA NO. 7082786														
		Vigente del:	28 /11 / 2024		al:	27/10/2025														
Fianza de cumplimiento de contrato:		Nombre Afianzadora:	Seguros G&T, S.A.		No. de póliza	Clase C5 PÓLIZA NO. 7082785														
		Vigente del:	29/11/2024		al:	6/12/2025														
Fianza de conservación de obra:		Nombre Afianzadora:			No. de póliza															
		Vigente del:			al:															
Fianza de saldos deudores:		Nombre Afianzadora:			No. de póliza															
		Vigente del:			al:															
Observaciones: (describir acontecimientos importantes ocurridos durante el período del presente informe de avance físico de la obra)																				
 Arq. María de los Angeles Alvarez Medrano Supervisor CDAG							 Vo. Bo. Ing. Oscar Rumaldo Turcios Pacheco Director de Supervisión de Proyectos de Planificación CDAG							 Vo.Bo. Arq. Monica del Rosario Oliva Sosa Subgerente de Planificación Proyectos de Infraestructura CDAG						

	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA				1 de 3
NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA (LICITACIÓN PÚBLICA No. CDAG-LP-02-2024)				
No. DE CONTRATO:	478	No. NOG:	23637781	SUPERVISOR CDAG:	Arq. María de los Angeles Alvarez Medrano Colegiado Activo No. 4887
DIRECCIÓN:	10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA			SUPERVISOR DE LA EMPRESA:	Arq. Bryan Alexander Claudio Ruyán Colegiado Activo No. 3683
EMPRESA EJECUTORA:	Brenda Margarita Archila Del Cid De Cruz CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR			TEMPORALIDAD:	1 al 30 de septiembre de 2025
				FECHA DE INFORME:	30 de septiembre de 2025
GENERALIDADES					
AVANCE FÍSICO GLOBAL. Se estima un avance físico global de 29.97%.					
REUNIONES SEMANALES DE SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN GENERAL EN OBRA: estando presente el supervisor residente de la empresa BREMAR, Contratista, Director de Supervisión de CDAD, Supervisor de CDAG y arquitecto diseñadores de la Subgerencia de Planificación. Se realizaron las siguientes actividades en las reuniones semanales: a) Revisión de renglones del contrato, b) Revisión de planos, c) Rectificación de avances físicos.					
ATRASOS EN LA ADQUISICIÓN DE PAVIMENTO, GRAMA Y SEMILLA: La Dirección de Supervisión por medio del OFICIO NO. 234-2025-SPPI-DISUP-CDAG de fecha 14 de julio de 2025, da seguimiento al OFICIO No. 119-2025-SGI-DISUP-CDAG de fecha 12 de marzo de 2025, OFICIO No. 145-2025-SGI-DISUP-CDAG de fecha 26 de marzo de 2025, OFICIO NO. 138-2025-SPPI-DISUP-CDAG de fecha 10 de junio de 2025, OFICIO No. 165-2025-SPPI-DISUP-CDAG de fecha 23 de junio de 2025, OFICIO NO. 234-2025-SPPI-DISUP-CDAG de fecha 14 de julio de 2025, OFICIO NO. 270-2025-SPPI-DISUP-CDAG de fecha 28 de julio de 2025, OFICIO NO. 382-2025-SPPI-DISUP-CDAG de fecha de fecha 3 de septiembre y AOFICIO NO. 409-2025-SPPI-DISUP-CDAG - de fecha 17 de serptiembre. En los oficios en mención, se solicita información sobre los avances de adquisición de los siguientes renglones contenidos en el Contrato Administrativo 478. a) RENGLÓN NÚMERO CINCO PUNTO CERO NUEVE: Siete mil seiscientos noventa y tres puntos noventa y nueve (7,693.99) metros cuadrados de pavimento sintético, b) RENGLÓN NÚMERO OCHO PUNTO CERO CUATRO: Siete mil setecientos cuarenta y dos puntos noventa y ocho (7,742.98) metros cuadrados de carpeta de grama sintética, y, c) RENGLÓN NÚMERO OCHO PUNTO CERO CINCO: doscientos (200.00) kilogramos de semilla de grama tipo bermuda. En los tres oficios se solicitó: a) El estado actual de cada renglón de trabajo, indicando avances específicos y porcentajes de ejecución, b) Descripción de actividades realizadas con fechas estimadas de finalización, y, c), Evidencia documental y/o fotografías que respalden el progreso reportado. Hasta la fecha, se ha recibido el oficio CORRELATIVO 46-2025 de fecha 18 de junio de los corrientes, haciendo saber sobre los desacuerdos entre la empresa BREMAR y su proveedor de pavimento, grama y semilla tipo bermuda que ha afectado los avances en la adquisición. Los desacuerdos entre BREMAR y sus proveedores, están fuera de los aspectos técnicos del Contrato Administrativo 478, por lo tanto, todos los atrasos en la ejecución e incumplimiento del tiempo en la entrega del proyecto, quedan bajo la responsabilidad de la empresa BREMAR y son imputables al contratista.					

		CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA				2 de 3							
NOMBRE DEL PROYECTO:		MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA (LICITACIÓN PÚBLICA No. CDAG-LP-02-2024)											
No. DE CONTRATO:		478		No. NOG:		23637781		SUPERVISOR CDAG:		Arq. María de los Angeles Alvarez Medrano Colegiado Activo No. 4887			
DIRECCIÓN:		10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA				SUPERVISOR DE LA EMPRESA:		Arq. Bryan Alexander Claudio Ruyán Colegiado Activo No. 3683					
EMPRESA EJECUTORA:		Brenda Margarita Archila Del Cid De Cruz CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR				TEMPORALIDAD:		1 al 30 de septiembre de 2025					
						FECHA DE INFORME:		30 de septiembre de 2025					
CANTIDADES CONTRATADAS													
No.		REGLÓN				UNIDA		CANTIDAD		PRECIO UNITARIO		PRECIO TOTAL	
11.01		Renta de sanitarios portátiles				Unidad		72.00		Q734.50		Q52,884.00	
Porcentaje (%) de avance del renglón				69.44%		Porcentaje (%) avance global					29.97%		
DESCRIPCION DEL REGLÓN													
Renta de sanitarios portátiles: Consistente en renta de unidades de sanitarios móviles durante el tiempo que dure la ejecución del proyecto, a una empresa con licencia ambiental para esta actividad y que incluya el mantenimiento respectivo.													



Fotografías del 1 al 10 de agosto 2025 / Latitud: 14°37'32.91"N / Longitud: 90°30'36.79"O

	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA				3 de 3
NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA (LICITACIÓN PÚBLICA No. CDAG-LP-02-2024)				
No. DE CONTRATO:	478	No. NOG:	23637781	SUPERVISOR CDAG:	Arq. María de los Angeles Alvarez Medrano Colegiado Activo No. 4887
DIRECCIÓN:	10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA			SUPERVISOR DE LA EMPRESA:	Arq. Bryan Alexander Claudio Ruyán Colegiado Activo No. 3683
EMPRESA EJECUTORA:	Brenda Margarita Archila Del Cid De Cruz CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR			TEMPORALIDAD:	1 al 30 de septiembre de 2025
				FECHA DE INFORME:	30 de septiembre de 2025
<div></div> <div>Arq. María de los Angeles Alvarez Medrano Supervisor CDAG</div>					
<div></div> <div>Vo. Bo. Ing. Oscar Rinaldo Turcios Pacheco Director de Supervisión de Proyectos de Planificación CDAG</div>			<div></div> <div>Vo. Bo. Arq. Mónica del Rosario Oliva Sosa Subgerente de Planificación Proyectos de Infraestructura CDAG</div>		

CDAG



O-CDAG-SDI-109-2025
Guatemala, 06 de octubre de 2025

Licenciado
Carlos Mendoza Alvarado
Secretario
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
SEGEPLAN
Presente



Estimado Licenciado Mendoza:

De manera atenta, se hace de su conocimiento que, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas, Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, y su Reglamento según Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, Capítulo VI Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso (ii) que establece: *"En cuanto al presupuesto de inversión, deberán presentar a la Dirección Técnica del Presupuesto y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, (...) informe correspondiente al mes inmediato anterior, indicando el avance físico y financiero de los proyectos."*

Por lo anterior, se adjunta el Informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala correspondiente al mes de septiembre de 2025 de forma digital en formato PDF por medio de disco compacto (CD), dando cumplimiento a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-.

Cordialmente,

Licda. Karin Julissa Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional
-CDAG-

Arq. Mónica del Rosario Oliva Sosa
Subgerente de Planificación de Proyectos de Infraestructura
-CDAG-

Vo.Bo. Dra. Julika Quan Haase
Subgerente General Administrativo
-CDAG-

Licda. Marta Alicia Meighan Juárez
Subgerente Financiero
-CDAG-

Arq. Oscar Raúl Barrios Paredes
Subgerente General de Infraestructura
-CDAG-

Vo.Bo. Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente
-CDAG-

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

26 Calle 9-31, zona 5, Palacio de los Deportes • PBX: 2412 7500 • www.cdag.com.gt



O-CDAG-SDI-110-2025
Guatemala, 06 de octubre de 2025

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

RECIBIDO

06 OCT 2025

Firma:  Hora: 11:15
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Licenciada
Lucrecia Edith Martínez López
Directora Técnica de Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente

Estimada Licenciada Martínez:

De manera atenta, se hace de su conocimiento que, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas, Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, y su Reglamento según Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, Capítulo VI Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso (ii) que establece: "En cuanto al presupuesto de inversión, deberán presentar a la Dirección Técnica del Presupuesto y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, (...) informe correspondiente al mes inmediato anterior, indicando el avance físico y financiero de los proyectos."

Por lo anterior, se adjunta el Informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala correspondiente al mes de septiembre de 2025 en forma impresa, dando cumplimiento a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia - SEGEPLAN-.


Cordialmente,


Licda. Karin Julissa Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional
-CDAG-


Licda. Marta Alicia Meighan Justo
Subgerente Financiero
-CDAG-


Arq. Mónica del Rosario Oliva Sosa
Subgerente de Planificación de Proyectos de Infraestructura
-CDAG-


Arq. Oscar Raúl Barrios Paredes
Subgerente General de Infraestructura
-CDAG-


Vo.Bo. Dra. Julika Quan Haase
Subgerente General Administrativa
-CDAG-


Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente
-CDAG-

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

26 Calle 9-31, zona 5, Palacio de los Deportes • PBX: 2412 7500 • www.cdag.com.gt