



SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
INFORMACIÓN SOBRE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES
JULIO 2026

Nº	DENOMINACIÓN	UBICACIÓN	FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA (SUPERVISOR)	CONTRATISTA	ORDEN DE COMPRA / CONTRATO	FECHA	PLAZO	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	AVANCE FISICO	ESTATUS	BENEFICIARIOS
1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO Y DEL VASO DE LA PISCINA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE JALAPA	2ª. AVENIDA FINAL NORTE, ZONA 2, CALZADA AUTONOMÍA DEL DEPORTE, JALAPA, JALAPA	ARQ. RAFAEL SOYOS	MARSA INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	395-2024	04/06/2024	150 DÍAS CALENDARIO	RESANES EN VASO DE PISCINA 1,311.43 METROS CUADRADOS, INSTALACIÓN DE AZULEJO TIPO MOSAICO 1,280.94 METROS CUADRADOS, INSTALACIÓN DE LOSETA DE CONCRETO 443.28 METROS CUADRADOS, REPARACIONES EN SISITMEA DE BOMBEO E INSTALACIÓN 16 BANCOS DE SALIDA	2,800,000.00	Aporte Constitucional a CDAG	100.00%	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	550
2	COMPRA E INSTALACIÓN DE ELEVADOR EN PALACIO DE LOS DEPORTES, 26 CALLE 9-31 ZONA 5, GUATEMALA, GUATEMALA	26 CALLE 9-31 ZONA 5, GUATEMALA, GUATEMALA	ARQ. DOUGLAS JOSÉ DAVID PAREDES TÓRTOLA	INGENIERIA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA	477-2024	25/09/2024	180 DÍAS CALENDARIO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA, ELEVADOR PANORÁMICO DE VIDRIO Y ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD PARA 480 KILOGRAMOS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA	776,819.98	Aporte Constitucional a CDAG	100.00%	PAGO FINALIZADO	300
3	REPARACIÓN DE CUBIERTA EN COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO 4a. CALLE ENTRE 25 Y 28 AVENIDA ZONA 3, QUETZALTENANGO	4a. CALLE ENTRE 25 Y 28 AVENIDA ZONA 3, QUETZALTENANGO	ARQ. EDGAR OMAR GALINDO RODAS	DESARROLLO INTEGRAL CORPORATIVO, SOCIEDAD ANONIMA	480-2024	02/12/2024	240 DÍAS CALENDARIO	DESINSATACIÓN DE CUBIERTA E INSTALACIÓN ELECTRICA EXISTENTE EN 1,233.90 METROS CUADRADOS, REPARACIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE, INSTALACIÓN DE CULATA DE LAMINA GALVANIZADA 50 METROS CUADRADOS, INSTALACIÓN DE 32 LUMINARIAS TIPO LED, INSTALACIÓN DE 8.68 METROS CUADROS DE VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO, INSTALACIÓN DE PUERTAS 5.12 METROS CUADRADOS, INSTALACIÓN DE PERSIANAS 85.02 METROS CUADRADOS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	1,600,000.00	Aporte Constitucional a CDAG	100.00%	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	1200
4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA PISCINA DEPORTIVA DE CHIQUIMULA	6ª. Calle "A" entre 8ª. y 9ª. Avenida, zona 1, Chiquimula, Chiquimula.	ARQ. FELIX NUFIO	Desarrollo Integral Corporativo S.A.	332-2025	24/03/2025	150 DÍAS CALENDARIO	RESANES EN VASO DE PISCINA , INSTALACIÓN DE AZULEJO TIPO MOSAICO , INSTALACIÓN DE LOSETA DE CONCRETO EINSTALACIÓN 16 BANCOS DE SALIDA	2,150,000.00	Aporte Constitucional a CDAG	98.00%	EN EJECUCIÓN	550



Arq. José Antonio Vega
Director de Diseño y Planificación
Subgerencia de Planificación de
Proyectos de Infraestructura