



SEGEPLAN
RECEPCION
RECIBIDO
06 NOV 2024

HORA: 15:50 NOMBRE: Silvia Ag

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS



Marta A. Meighan Juárez



Licda.
Marta A. Meighan Juárez
Subgerente
Subgerencia Financiera

Karin J. Rivera Yásquez
CDAG CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Licda. Karin J. Rivera Yásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

CDAG CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA

Arq. Oscar Barrios Paredes
Subgerente de Infraestructura

CDAG CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
SUBGERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA

Dra. Julika Quan Haase
Subgerente General Administrativo
Subgerencia General Administrativa

AVANCES OCTUBRE 2024

Tabla de Contenido

Contenido

Introducción _____	2
Marco Estratégico Institucional _____	3
Informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos _____	4
Anexo Documentación de Respaldo _____	6

Introducción

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas, Decreto 101-97, su Reglamento Acuerdo Gubernativo 540 – 2013, Capítulo VI Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso ii) remitir Informe de los avances físicos y financieros del proyecto, se elaboró Informe de avances del proyecto de inversión, correspondientes al mes de octubre 2024.

La Subgerencia de Desarrollo Institucional, a través de la Dirección de Gestión de la Estrategia conformó el presente informe, de acuerdo al seguimiento realizado por parte del Analista de datos e información de Proyectos SNIP, de la Dirección de Gestión de Proyectos de Infraestructura de la Subgerencia de Infraestructura de CDAG, haciendo del conocimiento por medio del Oficio No. SGI-DGPI-CDAG-207-2024 de fecha 25 de octubre de 2024, que para el 24 de octubre 2024, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-, no le aparecen registros de proyectos de inversión adjudicados para su ejecución; por lo que, en el módulo de seguimiento del Sistema de Información de Inversión Pública – SNIP-, no existe información registrada con relación a avance físico y financiero de proyectos de inversión.

2. SNIP 333700

Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas en 10ª avenida 23-91 zona 5, Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, Guatemala, Guatemala: en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado – GUATECOPMRAS. Con fecha 14 de octubre 2024, el estatus es: Adjudicado.


3. SNIP 333856

Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas Gimnasio para Gimnasia Rítmica, calle Ancha de los Herreros No.5 Centro Histórico, Antigua Guatemala, Sacatepéquez: con fecha 12 de septiembre de 2024 aparece Estatus: No Adjudicado.

Por lo anteriormente descrito, se concluye que al mes de octubre 2024 en el Módulo de Seguimiento del Sistema de Información de Inversión Pública -SNIP-, no existe información registrada con relación al avance físico y financiero de proyectos de inversión, esto debido a que ninguno de los 3 proyectos aprobados por SEGEPLAN se encuentran en ejecución.

Anexo Documentación de Respaldo

CDAAG



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE
 Obra Mayor o igual a 01, Proyecto Mayor o igual a 01

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 15:23.57
 REPORTE: R00820850.rpt


EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT-OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:					
TOTAL					
ENTIDAD:					

DIRECCIÓN DE
 GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA

 04 NOV 2024
RECIBIDO
 FIRMA: Kover HORA: 15:39


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera


 Licda.
 Marta A. Meighan Juárez
 Subgerente
 Subgerencia Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Eiecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

OBRA Mayor o igual a 01
 Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 4/11/2024
 HORA : 10:49.23
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		



Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



CDAG
 Licda.
 Marta A. Meighan Juárez
 Subgerente
 Subgerencia Financiera

DIRECCIÓN DE
 GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA

04 NOV 2024

RECIBIDO

FIRMA: Keren HORA: 11:10



Licenciada
Karín Julissa Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Con atención:
Licenciado
Pablo Daniel Escobar y Escobar
Director de Gestión de la Estrategia

Estimada Licda. Rivera:

Reciba un cordial saludo, deseando que sus actividades se estén desarrollando con éxito.

Como es de su conocimiento y de las Unidades Administrativas, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, cuenta con 3 proyectos aprobados por la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- para ser ejecutados a partir del ejercicio fiscal 2024.

Con relación al seguimiento del avance físico y financiero en el Módulo de Seguimiento del Sistema de Información de Inversión Pública -SINIP-, se informa que al 24 de octubre 2024 no existe información registrada con relación a los proyectos de inversión, debido a que ninguno de los 3 proyectos aprobados por SEGEPLAN se encuentra en ejecución a la fecha. Se traslada el resultado de la investigación realizada por la señorita Karina Rodríguez quien como parte del seguimiento mensual consultó en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS- encontrando la información siguiente:

1. SNIP 301752
Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas Módulo Típico de Combate y Muro Perimetral en Complejo Deportivo Maya, 7a Calle 3-34 zona 3 colonia El Bosque, Santa Elena, Flores, Petén: se encuentra en estado elaboración de proyecto de bases.
2. SNIP 333700
Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas en 10 avenida 23-91 zona 5, Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, Guatemala, Guatemala: en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-con fecha 14 de octubre 2024, el estatus es: Adjudicado.
3. SNIP 333856
Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas Gimnasio para Gimnasia Rítmica, calle Ancha de Los Herreros No. 5 Centro Histórico, Antigua Guatemala, Sacatepéquez: con fecha 12 de septiembre de 2024 aparece Estatus: No adjudicado.

Se adjunta copia del informe presentado por la señorita Karina Rodríguez Revolorio.

Sin otro particular, me suscribo, atentamente,

Ing. Alfredo Ochoa Calderón
Director de Gestión de Proyectos de Infraestructura



Vo. Bo. Arq. Oscar Raúl Barrigós Barredas
Subgerente de Infraestructura



C.C. archivo
AOC / jlh

Encuadran a Pablo para revisar el informe de SINIP



Guatemala, 24 de octubre 2024

Ingeniero
Alfredo Ochoa Calderón
Director de Gestión de
Proyectos de Infraestructura
Subgerencia de Infraestructura
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Ingeniero Ochoa Calderón:

Como es de su conocimiento y el de las Unidades Administrativas, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, cuenta con 3 proyectos aprobados por la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- para ser ejecutados a partir del ejercicio fiscal 2024, por lo que se consultó su estado en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-, a continuación se detalla la información correspondiente:

SNIP 301752

Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas Módulo Típico de Combate y Muro Perimetral en Complejo Deportivo Maya, 7a Calle 3-34 zona 3 colonia El Bosque, Santa Elena, Flores, Petén: aún no aparece en Guatecompras, porque se encuentra en elaboración de proyecto de bases.

SNIP 333700

Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas en 10 avenida 23-91 zona 5, Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, Guatemala, Guatemala: en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS- con fecha 14 de octubre 2024, el estatus es: Adjudicado.

SNIP 333856

Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas Gimnasio para Gimnasia Rítmica, calle Ancha de Los Herreros No. 5 Centro Histórico, Antigua Guatemala, Sacatepéquez: con fecha 12 de septiembre de 2024 aparece Estatus: No adjudicado

Por lo anteriormente expuesto, se concluye que al 24 de octubre 2024 en el Módulo de Seguimiento del Sistema de Información de Inversión Pública -SINIP-, no existe información registrada con relación al avance físico y financiero de proyectos de inversión, esto debido a que ninguno de los 3 proyectos aprobados por SEGEPLAN se encuentran en ejecución.

Atentamente,

Karina Rodríguez

Analista de datos e información de proyectos en el SNIP
Dirección de Gestión de Proyectos de Infraestructura
Subgerencia de Infraestructura

RECIBIDO
Dirección de Gestión de Proyectos
De Infraestructura
Fecha: 24/10/2024 Hora: 15:15
Firma: Lucas



O-CDAG-SDI-071-2024
Guatemala, 30 de octubre de 2024

Licenciado
Carlos Mendoza Alvarado
Secretario de Planificación y Programación
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
SEGEPLAN
Presente.




Estimado Licenciado Mendoza:

De manera atenta, se hace de su conocimiento que, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas, Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, y su Reglamento Acuerdo Gubernativo No. 540 – 2013 del Ministerio de Finanzas Públicas, Capítulo VI Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso ii) remitir informe de los avances físicos y financieros de los proyectos, se adjunta el Informe de Avance Físico y Financiero de los Proyectos de Inversión de la Institución correspondiente al mes de octubre 2024.

Cordialmente,


Licda. Karin Julissa Rivera Vasquez
Subgerente de Desarrollo Institucional


Licda. Marta Alicia Meighan de la Guila
Subgerente Financiero


Arq. Oscar Raúl Barrios Paredes
Subgerente de Infraestructura


Vo.Bo. Doctora Julka Quan Haase
Subgerente General Administrativo


Vo.Bo. Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente -CDAG-



O-CDAG-SDI-072-2024
Guatemala, 30 de octubre de 2024

Licenciada
Astrid Jeanette Villacorta Cano
Directora en Funciones
Dirección Técnica de Presupuesto

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

07 NOV 2024

Firma: *EP* Hora: *9:34*
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimado Licenciada Villacorta:

De manera atenta, se hace de su conocimiento que, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas, Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, y su Reglamento Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 del Ministerio de Finanzas Públicas, Capítulo VI Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso ii) Remitir informe de los avances físicos y financieros de los proyectos, se adjunta el Informe de Avance Físico y Financiero de los proyectos de inversión de la Institución correspondiente al mes de octubre 2024.

Cordialmente,

[Signature]
Licda. Karin Julissa Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional

[Signature]
Licda. Marta Alicia Meighan de Aguilera
Subgerente Financiero

[Signature]
Arq. Oscar Raúl Barrios Paredes
Subgerente de Infraestructura

[Signature]
Vo.Bo. Doctora Julika Oltan Haase
Subgerente General Administrativo

[Signature]
Vo.Bo. Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente -CDAG-

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
MENSAJERÍA

COAG



01 NOV 2024

RECIBIDO

FIRMA:

HORA:

9:12