



Obras ejecutadas con fondos públicos  
Proyectos de Inversión  
Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura  
Julio 2025

| Nº | DENOMINACIÓN                                                                                                                                  | UBICACIÓN                                                                              | FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA (SUPERVISOR) | CONTRATISTA                            | ORDEN DE COMPRA / CONTRATO | FECHA      | PLAZO    | CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MONTO         | FUENTE DE FINANCIAMIENTO     | AVANCE | ESTATUS      | BENEFICIARIOS |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 1  | MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA | 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA | ARQ MARÍA DE LOS ÁNGELES ÁLVAREZ MEDRANO        | ARCHILA,DEL CID,CRUZ,BRENDA,MAR GARITA | 478-2024                   | 28/11/2024 | 11 meses | CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE CISTERNA, NUEVO SISTEMA DE RIEGO, NUEVO DRENAJE FRANCÉS, CAMBIO DE LA PISTA DE ATLETISMO ALREDEDOR DE LA CANCHA DE FÚTBOL 7,694.00 METROS CUADRADOS, 682.24 METROS CUADRADOS DE RESANADO DE BANQUETA EXISTENTE, SISTEMA DE EVACUACIÓN DE LAS AGUAS PLUVIALES PROVENIENTES DE LA CANCHA, 2,156.25 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE DEPORTIVA DESTINADA A LA PRÁCTICA DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DE ATLETISMO, CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS ACCESORIAS PARA LA PRÁCTICA DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DE ATLETISMO Y 7,742.98 METROS CUADRADOS DE CAMBIO DE LA GRAMILLA NATURAL EXISTENTE DE LA CANCHA DE FÚTBOL POR NUEVA GRAMILLA. | 32,444,706.00 | Aporte Constitucional a CDAG | 29.20% | EN EJECUCIÓN | 1507          |

  
Arq. José Antonio Vega  
Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura