



CONFEDERACIÓN DEPORTIVA
AUTÓNOMA DE GUATEMALA

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y
FINANCIERO DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN

AVANCES ABRIL 2026

Introducción

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, conforme al Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas; y Acuerdo Gubernativo 540-2013 del Presidente de la República de Guatemala, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, en el Capítulo VI, Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38, Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso (ii), establece: *"En cuanto al presupuesto de inversión, deberán presentar a la Dirección Técnica del Presupuesto y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, en los primeros 10 días de cada mes, el informe correspondiente al mes inmediato anterior, indicando el avance físico y financiero de los proyectos"*, para dar cumplimiento se realiza la integración del Informe que contiene el Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, al mes de abril de 2026 conforme al procedimiento institucional establecido para el efecto.

La Subgerencia de Desarrollo Institucional, a través de la Dirección de Gestión de la Estrategia realiza la integración del Informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión, con base al reporte de SICOIN No. R00815611.rpt "Ejecución de Gastos, Programación Cuatrimestral, Seguimiento Físico Cuatrimestral, Reportes Analítico de Ejecución Física y Financiera de los proyectos de inversión," de la Subgerencia Financiera remitido por el director de Presupuesto con visto bueno de Subgerente Financiero y con la información proporcionada por la Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura remitida a través del Oficio No. SPPI-DDP-CDAG-232-2026 de fecha 05 de mayo de 2026, remitido por el Director de Diseño y Planificación de Proyectos con visto bueno de Subgerente de Planificación de Proyectos de Infraestructura, en el cual

informan que: CDAG cuenta con SEIS proyectos ingresados al Sistema de Información de Inversión Pública -SINIP- y aprobados por la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), para ser ejecutados en los ejercicios fiscales 2025, 2026 y 2027 de acuerdo con la información proporcionada por el Analista de Datos e Información de Proyectos SNIP.

Marco Estratégico Institucional



NUESTRA VISIÓN

Desarrollar un sistema del deporte federado calificado, tecnicado, integro e incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial.

01



NUESTRA MISIÓN

El deporte federado nacional con alto nivel competitivo, como factor de desarrollo social y que fortalezca la autoestima de las y los guatemaltecos y forme atletas que sean ejemplo para la sociedad.

02



NUESTROS VALORES

*Pasión por Guatemala - Gritud -
Eficiencia - Integridad - Innovación
- Espíritu de servicio - Lealtad*

03

**PASIÓN POR
GUATEMALA**

Informe de Avance Financiero de Proyectos de Inversión

A la Subgerencia de Desarrollo Institucional ingresó Hoja de Tramite HT-CDAG-DP-0133-2026 con fecha 04 de mayo de 2026, remitida por el Director de Presupuesto con Visto Bueno del Subgerente Financiero de CDAG, en la cual adjuntan el reporte R00815611.rpt "Reporte Analítico de Ejecución Física y Financiera de los proyectos de inversión" de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. generado en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN-, el cual presenta el proyecto identificado con número SNIP 301752 "AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MODULO TIPICO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA, 7°. CALLE 3-34 ZONA 3 COLONIA EL BOSQUE SANTA ELENA FLORES PETEN" con un presupuesto financiero vigente de Q2,060,845.71; asimismo contiene el registro del proyecto identificado con número SNIP 359269 "AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MODULOS TIPICOS EN COMPLEJO DEPORTIVO DE POPTUN 7ª AVENIDA KM 380 POPTUN PETEN" con un presupuesto financiero vigente de Q3,351,040.00, sin embargo, ambos proyectos en mención no presentan ejecución financiera al mes de abril de 2026.


Ruth Odily Corzo Rojas
Director
Dirección de Presupuesto


Licda. Marta Alicia Meighan Juárez
Subgerente
Subgerencia Financiera

Informe de Avance Físico de Proyectos de Inversión

Asimismo, ingresó el Oficio No. SPPI-DDP-CDAG-232-2026 de fecha 05 de mayo de 2026, dirigido a Subgerencia de Desarrollo Institucional, emitido por el Director de Diseño y Planificación de Proyectos con visto bueno de Subgerente de Planificación de Proyectos de Infraestructura, en el cual trasladan Oficio O-CDAG-SPPI-DDP-JPI-46-2026/EV firmado por el Analista de Datos e Información de Proyectos SNIP y Jefe de Proyectos de Inversión donde informan que la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, cuenta con SEIS proyectos ingresados al Sistema de Información de Inversión Pública -SINIP- y aprobados por la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia SEGEPLAN para ser ejecutados en los ejercicios fiscales 2025, 2026 y 2027.

La Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura, mediante Oficio No. Oficio O-CDAG-SPPI-DDP-JPI-46-2026/EV de fecha 05 de mayo de 2026, reportó el avance físico de los Proyectos de Inversión de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, según el detalle en la tabla siguiente:

No.	Código SNIP	Nombre	NOG	Estatus en Guatecompras	Estatus en SINIP	% de Avance
						Físico
1	301752	Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas Módulo Típico de Combate y Muro Perimetral en Complejo Deportivo Maya, 7ª. Calle 3-34 zona 3, Colonia El Bosque, Santa Elena, Flores, Petén	24776653	Adjudicado	En Ejecución	19.15%
2	333700	Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas en 10ª avenida 23-91 zona 5, Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, Guatemala, Guatemala.	23637781	Adjudicado	Suspendido	31.68%

No.	Código SNIP	Nombre	NOG	Estatus en Guatecompras	Estatus en SINIP	% de Avance Físico
3	336771	Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas Cubierta de Piscina Complejo Deportivo Calzada Ramiro de León Carpio, Carretera a Aldea Santa Lucía, Zacapa, Zacapa	N/A	N/A	Aprobado el 24/10/2025	Sin Avance
4	333856	Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas, Gimnasio para Gimnasia Rítmica, Calle Ancha de Los Herreros No. 5 Centro Histórico, Antigua Guatemala, Sacatepéquez	26909227	No adjudicado	Aprobado el 18/6/2024	Sin Avance
5	359269	Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas Módulos Típicos en Complejo Deportivo de Poptún, 7a. Avenida Km. 380, Poptún, Petén.	27221393	Adjudicado	En ejecución	Sin Avance
6	359780	Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas Gimnasio de Acondicionamiento Físico, Complejo Deportivo, Zona 3, 4ª. Calle entre 25 y 28 Av., Quetzaltenango, Quetzaltenango	27647528	Prescindido	Aprobado el 19/08/2025	Sin Avance

Fuente: Información con base al oficio No. O-CDAG-SPPI-DDP-JPI-46-2026/EV de fecha 05 de mayo de 2026 y documentos adjuntos al mismo.

De acuerdo con la información remitida por la Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura y la Subgerencia Financiera, se integra la información conforme al procedimiento establecido para el efecto y se detalla lo siguiente:

- El proyecto de inversión con número SNIP 333700 "MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10ª AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA," de acuerdo con la información trasladada por la Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura, no presenta avance físico ni financiero y continúa en estado de "Suspendido" en el Sistema Nacional de Inversión Pública - SINIP-.
- El proyecto de inversión con número SNIP 301752 "AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULO TÍPICO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA, 7ª. CALLE 3-34 ZONA 3, COLONIA EL BOSQUE, SANTA ELENA, FLORES, PETÉN", según información trasladada por la Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura cuenta con un

porcentaje de avance ponderado de 19.15% en el Sistema Nacional de Inversión Pública -SINIP-.

- *El proyecto de inversión con número SNIP 359269 “AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULOS TÍPICOS EN COMPLEJO DEPORTIVO DE POPTÚN, 7A. AVENIDA KM. 380, POPTÚN, PETÉN” según información trasladada por la Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura ya está adjudicado y aún no cuenta con registros en el módulo de seguimiento en el Sistema Nacional de Inversión Pública -SINIP-, al mes de abril 2026 no presenta avance físico ni financiero.*
- El proyecto de inversión con código SNIP 336771 “MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CUBIERTA DE PISCINA COMPLEJO DEPORTIVO CALZADA RAMIRO DE LEÓN CARPIO, CARRETERA A ALDEA SANTA LUCÍA, ZACAPA, ZACAPA”; y SNIP 333856 “AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, GIMNASIO PARA GIMNASIA RÍTMICA, CALLE ANCHA DE LOS HERREROS NO. 5 CENTRO HISTÓRICO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ”, de acuerdo a la información trasladada por la Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura se encuentra aprobado por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- con estatus “**No Adjudicado**”.
- El proyecto de inversión con código SNIP 359780 “MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GIMNASIO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO, COMPLEJO DEPORTIVO, ZONA 3, 4º. CALLE ENTRE 25 Y 28 AV., QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO”; de acuerdo a la información trasladada por la Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura se encuentra aprobado por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- con estatus “**Prescindido**”.

Anexos / Documentación
de Respaldo




CDAG





HOJA DE TRÁMITE
HT-CDAG-DP-0179-2026

DIRECCION DE PRESUPUESTO

Para:	Licenciada Karin Julissa Rivera Vásquez Subgerente de Desarrollo Institucional Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
c.c.	Licenciado Pablo Daniel Escobar y Escobar Director de Gestión de la Estrategia CDAG
De:	Señora Ruth Odily Corzo Rojas Director de Presupuesto Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
Vo.Bo.	Licenciada Marta Alicia Meighan Juárez Subgerente Financiero Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
Fecha:	Guatemala 04 de mayo de 2026
Asunto:	Adjunto a la presente reporte del Sistema SICOIN R00815611.rpt Analítico de Ejecución Física y Financiera de los proyectos de inversión acumulado de enero a abril 2026, para conocimiento y efectos consiguientes. Atentamente,
Firma y sello de recibido:	  

*Y a los 2026
Pablo favor dar seguimiento
al avance de metas físicas
y financieras generadas
del sistema Sicoin*

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

OBRA Mayor o igual a 01

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 4/05/2026
 HORA : 11:48.16
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO								
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC					
Entidad : 11300861-000-00 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)																				
11 DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO																				
013 AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECRATIVAS													0.00	2,040,845.71	0.00	0.00				
000	006	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MODULO TIPICO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA, 7A. CALLE 3-34 ZONA 3 COLONIA EL BOSQUE, SANTA ELENA, FLORES PETEN.										0.00	2,040,845.71	0.00	0.00					
301752		301752			AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MODULO TIPICO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA 7A CALLE 3-34 ZONA 3 COLONIA EL BOSQUE SANTA ELENA FLORES PETEN		METRO CUADRADO	0.00	4,248.32	655.58	15.43									
000	008	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MODULOS TIPICOS EN COMPLEJO DE POPTUN, 7A. AVENIDA KM. 380 POPTUN, PETEN.										0.00	3,351,040.00	0.00	0.00					
359269		359269			AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MODULOS TIPICOS EN COMPLEJO DEPORTIVO DE POPTUN 7A AVENIDA KM 380 POPTUN PETEN		METRO CUADRADO	0.00	548.00	0.00	0.00									
TOTAL 11 DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO											<u>0.00</u>	<u>2,040,845.71</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>						


CDAG
Ruth Odily Corzo Rojas
 Director
 Dirección de Presupuesto

OFICIO No. SPPI-DDP-CDAG-232-2026
Guatemala, 05 de mayo de 2026



Licenciada
Karin Rivera
Subgerencia Desarrollo Institucional
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Apreciable Licenciada Rivera

Respetuosamente me dirijo a usted, deseando que todas sus actividades se lleven a cabo con éxito.


Por este medio me permito informar que CDAG cuenta con **SEIS** proyectos ingresados al Sistema de Información de Inversión Pública, **SEIS** de ellos aprobados por la Secretaria General de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), para ser ejecutados en los ejercicios fiscales 2025, 2026 y 2027 de acuerdo con información proporcionada por el Analista de Datos e Información de Proyectos SNIP, los cuales se detallan en informe adjunto.


Por lo que se traslada oficio No. O-CDAG-SPPI-DDP-JPI-046-2026/EV, suscrito por el Ing. Jimmy Norman González, Jefe de Proyectos de Inversión en el cual detalla la situación de los proyectos en el mes de abril 2026 y continuar con su proceso correspondiente.

Sin nada más que agregar.



Arquitecto
José Antonio Vega Lobos
Director de Diseño y Planificación de Proyectos




Vo. Bo. Arq. Monica Oliva Sosa
Subgerente de Planificación de Proyectos de Infraestructura



Copia archivo
JAVL/pasp
Dirección de Diseño y Planificación



Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
26 Calle 9-31, zona 5, Palacio de los Deportes • PBX: 2412 7500 • www.cdag.com.gt

Arquitecto José Antonio Vega Lobos
Dirección de Diseño y Planificación
Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG)
Presente

Arquitecto Vega:

Reciba un cordial saludo.

El motivo del presente es para Informarle que CDAG cuenta con **SEIS** proyectos ingresados al Sistema de Información de Inversión Pública y aprobados por la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), para ser ejecutados en los ejercicios fiscales 2025, 2026 y 2027, a continuación, se detalla la situación de estos proyectos

(1) CÓDIGO SNIP 301752:

AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULO TÍPICO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA, 7A CALLE 3-34 ZONA 3 COLONIA EL BOSQUE, SANTA ELENA, FLORES, PETÉN.

- En el SINIP el proyecto se encuentra en el ciclo de **"En ejecución"** y en Guatecompras con el estatus de **"Adjudicado"** con Número de Operación GUATECOMPRAS (NOG) **24776653**.
- Se ingresó en la opción Avance Físico del Módulo de Seguimiento del SINIP la siguiente información: (a) los avances físicos acumulados de los renglones reportados con avance en rubros de SEGEPLAN para el ejercicio fiscal 2026, según informe de supervisión número 7, correspondiente al periodo del 1 al 30 de abril de 2026, el SINIP registró un porcentaje de avance ponderado de 19.15%; (b) fotografías con sus respectivas descripciones trasladadas por la supervisión del proyecto, evidenciando su avance; y (c) archivo del informe de supervisión número 7 ya mencionado.
- A continuación, se presentan las capturas de pantalla siguientes: (a) el ciclo que le aparece en el SINIP al proyecto; (b) la meta vigente, lo ejecutado y el avance ponderado que reporta el sistema; (c) el ejercicio fiscal reportado 2026, la meta física, meta ejecutada y avance meta anual; y (d) evidencia de que se ingresaron las cantidades en rubros reportados en el informe de supervisión número 7 con un periodo del 1 al 30 de abril de 2026, obedeciendo la norma 1.15.3 de las normas SNIP.

Código: 301752

Nombre del Proyecto: AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MODULO TIPICO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA 7A CALLE 3 34 ZONA 3 COLONIA EL BOSQUE SANTA ELENA FLORES PETEN

CICLO DEL PROYECTO



Registro



Emisión de opinión
técnica



En ejecución



Finalizado



Proyecto: 301752 - AMPLIACION INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MODULO TIPICO DE COMBATE
Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA 7A
CALLE 3 34 ZONA 3 COLONIA EL BOSQUE SANTA ELENA
FLORES PETEN

Institución: **CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE
GUATEMALA**

Unidad ejecutora: **CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE
GUATEMALA**

Ubicación geográfica: **FLORES, PETEN**

Sector específico: **SECTORIAL**

Sector: **CULTURA Y DEPORTES**

Especie: **INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS**

Situación actual: **EN EJECUCIÓN**

Etapas actuales: **EN EJECUCIÓN**

Meta vigente: **7,775.23 m²**, Ejecutado: **1,489.14 m²** (Avance
ponderado **19.15 %**)

No: 24776653

INFORMACIÓN ANUAL

Ejercicio	Información financiera (En Quetzales)				
	Monto solicitado	Monto inicial	Monto vigente	Monto ejecutado	Avance financiero
2026	1,090,912.04	0	2,060,845.71	0	0.00 %
2025	1,209,138.98	0	2,576,057.14	460,010.21	17.86 %
2024	0	0	0	0	0.00 %
TOTAL:				460,010.21	

Ejercicio	Información física		
	Meta física	Meta ejecutada	Avance meta anual
2026	4,248.32 Metro cuadrado	919.34 Metro cuadrado	21.64 %
2025	3,528.67 Metro cuadrado	3,526.91 Metro cuadrado	99.95 %
2024	35 Metro cuadrado	0 Metro cuadrado	0.00 %



Seguimiento de Proyectos

Proyecto: 301752 - AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULO TÍPICO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA, 7A CALLE 3-34 ZONA 3 COLONIA EL ...

Datos meta global: Meta vigente: 7,775.23 m² | Avance: 16.24% | Variación de la meta: 1673.47%

Ejecución 2026: (ACTIVO) Avance Financiero: 0.00% - Avance Meta Anual 15.43%

NOG's: - 24776653 - NEC's:

- AVANCE FÍSICO -

Seleccione la fecha que desea acceder o el botón de "NUEVA" para agregar.

Ejerc.	Fecha	Ft	Sp	RECIBIDO SIGES/SICOM
2026	05/05/2026	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2026	09/04/2026	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2025	06/01/2025	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2025	02/10/2025	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2025	28/10/2025	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NUEVA

Éxito!

Ejecución física grabada.

Ejercicio:	2026	
Fase:	Ejecución	
Fecha del avance:	05/05/2026	
# Documento:	7	
Fecha del Documento:	30/04/2026	
Rubro	Unidad de medida	Ejecutado acumulado
Medidas mitigación ambiental	Metro	85
Área de deportes y recreación	m ²	65
USUARIO QUE REGISTRO:	ANGEL ESTUARDO VALDEZ PAIZ	
FECHA DE REGISTRO:	05/05/2026 - 00:00:00	

- **ANÁLISIS DE LOS AVANCES FÍSICOS:** A continuación, se presenta una tabla con el análisis de los avances físicos:

Año	Avance reportado por supervisión	Avance registrado por ponderaciones en SNIP	Avance Real del proyecto
2025	6.69%	8.18%	21.64%
2026	12.46%	19.15%	

(2) **CÓDIGO SNIP 333700:**

MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA.

- El proyecto fue aprobado por SEGEPLAN con fecha 28 de junio de 2024, se encuentra en el ciclo de "En ejecución" en el SINIP. El estado del proyecto en el módulo de seguimiento del SINIP se encuentra en "Suspendido".
- En Guatecompras con el estatus de "Adjudicado" con Número de Operación GUATECOMPRAS (NOG) **23637781**.
- El avance físico que le aparece en el SINIP es de 31.68%, con la información ingresada al sistema el día 18 de diciembre de 2026.

(3) **CÓDIGO SNIP 336771:**

MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CUBIERTA DE PISCINA COMPLEJO DEPORTIVO CALZADA RAMIRO DE LEÓN CARPIO, CARRETERA A ALDEA SANTA LUCÍA, ZACAPA, ZACAPA.

- El proyecto fue aprobado por SEGEPLAN con fecha 24 de octubre de 2025, se encuentra en el ciclo de "En ejecución" en el SINIP.
- No aparece en Guatecompras.

(4) **CÓDIGO SNIP 333856:**



AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GIMNASIO PARA GIMNASIA RÍTMICA, CALLE ANCHA DE LOS HERREROS NO. 5 CENTRO HISTÓRICO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ.

- El proyecto fue aprobado por SEGEPLAN con fecha 18 de junio de 2024, se encuentra en el ciclo de "En ejecución" en el SINIP.
- El proyecto se encuentra en estatus: "No adjudicado" en Guatecompras con Número de Operación GUATECOMPRAS (NOG) 26909227, el cierre de recepción de ofertas fue el 27 de enero de 2026.

(5) CÓDIGO SNIP 359269:

AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULOS TÍPICOS EN COMPLEJO DEPORTIVO DE POPTÚN, 7A. AVENIDA KM. 380, POPTÚN, PETÉN.

- El proyecto fue aprobado por SEGEPLAN con fecha 7 de agosto de 2025, se encuentra en el ciclo de "En ejecución" en el SINIP.
- En Guatecompras aparece con Número de Operación GUATECOMPRAS (NOG) 27221393, el proyecto se encuentra en estatus: "Adjudicado".
- Aun no tiene registros en el módulo de seguimiento en el SINIP, en espera de acta de inicio de proyecto para presentar informe de supervisión y documentos de respaldo.

(6) CÓDIGO SNIP 359780:

MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GIMNASIO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO, COMPLEJO DEPORTIVO, ZONA 3, 4A. CALLE ENTRE 25 Y 28 AV., QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO.

- El proyecto fue aprobado por SEGEPLAN con fecha 19 de agosto de 2025, se encuentra en el ciclo de "Ejecución" en el SINIP.
- En Guatecompras, el proyecto se encuentra en estatus: "Prescindido", con Número de Operación GUATECOMPRAS (NOG) 27647528.

Sin otro particular, atentamente.

Estuardo Valdéz

Analista de Datos e Información de Proyectos SNIP
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Vo. Bo



Ingeniero Jimmy N. [Signature]

Jefatura de Proyectos de Inversión
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala





OFICIO No. SPPI-DDP-CDAG-225-2026
Guatemala, 04 de mayo de 2026

Ingeniero
Jimmy Norman González Roca
Jefe de Proyectos de Inversión
Dirección de Diseño y Planificación
Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura
Presente

Apreciable Ingeniero González Roca:

Respetuosamente me dirijo a usted, deseando que todas sus actividades se lleven a cabo con éxito.

Por este medio me permito remitir oficio No. 254-2026-SPPI-DISUP-CDAG, suscrito por el Ingeniero Julio Secundino Gudiel Villamar, Director de Supervisión de Proyectos de Inversión en el cual informa que en seguimiento al oficio No. O-CDAG-SPPI-DDP-JPI-037-2026 en el cual solicitan que según procedimiento ISO de los proyectos SNIP, en el que los primeros 5 días hábiles de cada mes se deben registrar en el Módulo de Seguimiento del Sistema de Información de Inversión Pública (SNIP) el avance físico de los proyectos de inversión que se encuentran en etapa de ejecución.

Por lo que se trasladan los siguientes documentos correspondientes al proyecto denominado AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULO TÍPICODE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA, 7ª CALLE 3-34 ZONA 3, COLONIA EL BOSQUE, SANTA ELENA, FLORES, PETÉN:

1. Oficio No. 243-2026-SPPI-DISUP-CDAG de fecha 27 de abril de 2026.
2. Cronograma de ejecución de proyecto de Inversión
3. Informe fotográfico del proyecto

Por lo que se traslada para continuar con el proceso correspondiente.

Sin nada más que agregar, me despido cordialmente de usted.

Atentamente.



Arquitecto
José Antonio Vega Lobos
Director de Diseño y Planificación
Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura

Copia archivo
JAVL/PASP
Dirección de Diseño y Planificación



Oficio No. 254-2026-SPPI-DISUP-CDAG

Guatemala, 04 de mayo de 2026

Arquitecto

José Antonio Vega Lobos

Director de Diseño y Planificación

Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Presente

Estimado arquitecto

Reciba un cordial saludo, esperando que sus actividades se realicen con éxito.

La presente es en seguimiento al oficio número O-CDAG-SPPI-DDP-JPI-037-2026 de fecha 22 de abril de 2026, en el cual solicitan que según el procedimiento ISO de los proyectos SNIP, en el que los primeros 5 días hábiles de cada mes se deben registrar en el Módulo de Seguimiento del Sistema de Información de Inversión Pública (SNIP) el avance físico de los proyectos de Inversión que se encuentran en etapa de ejecución.

Por lo anterior, me permito adjuntar a la presente los siguientes documentos, correspondientes al proyecto denominado "AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULO TÍPICO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA, 7ª CALLE 3-34 ZONA3, COLONIA EL BOSQUE, SANTA ELENA, FLORES, PETÉN":

1. Oficio No. 243-2026-SPPI-DISUP-CDAG de fecha 27 de abril de 2026.
2. Cronograma de ejecución de proyecto de Inversión.
3. Informe fotográfico del proyecto

Sin otro particular, nos despedimos de usted


Atentamente,



Ingeniero Julio Secundino Gudiel Villamar
Director de Supervisión de Proyectos de Planificación

cc. archivo
JG/





OFICIO No. 243-2026-SPPI-DISUP-CDAG
Guatemala, 27 de abril de 2026

Arquitecto
José Antonio Vega Lobos
Director de Diseño y Planificación
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Reciba un cordial saludo.

Por este medio, se remite el informe de avance físico - financiero y fotográfico correspondiente al mes de febrero de 2026, del proyecto de inversión SNIP 301752 "AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULO TÍPICO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA, 7ª CALLE 3-34 ZONA 3 COLONIA EL BOSQUE, SANTA ELENA, FLORES, PETÉN".


Durante el período evaluado, el avance físico del proyecto se reporta una variación mínima con respecto al mes anterior. Si bien se identificaron algunos avances en campo, estos no representan un progreso significativo en relación con las metas de ejecución establecidas en el cronograma vigente, por lo que no se reflejan como incremento porcentual considerable en el avance general de la obra.

El proyecto se encuentra en ejecución, se adjunta los documentos de respaldo, para realizar el registro en el Módulo de Seguimiento del Sistema de Información de Inversión Pública (SNIP) del avance físico de los proyectos de inversión según normas de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN).

Atentamente, agradecido por su atención. Sin otro particular, me suscribo.



Arq. Felix Giovanni Nario Galvez
Supervisor
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala



Vo.Bo. Ing. Julio Secundino Gudiel Villamar
Director de Supervisión de Proyectos de Infraestructura
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
26 Calle 9-31, zona 5, Palacio de los Deportes • PBX: 2412-7500 • www.cdag.com.gt



O-CDAG-SPPI-DDP-JPI-037-2026
 Guatemala, 22 de abril de 2026

Ingeniero Julio Gudiel
 Director de Supervisión de Proyectos de Planificación
 Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura
 Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CDAG-
 Presente

Respetable Ingeniero Gudiel:

Reciba un cordial saludo de la Jefatura de Proyectos de Inversión de la Dirección de Diseño y Planificación, Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura de CDAG, deseando éxitos en el desempeño de sus labores.

Como parte del procedimiento ISO para proyectos SNIP, se envía el presente, recordando que en los primeros 5 días hábiles de cada mes, debe registrarse en el Módulo de Seguimiento del Sistema de Información de Inversión Pública (SINIP), el avance físico de los proyectos de inversión que se encuentran en la etapa de ejecución y que la Dirección de Supervisión de Proyectos de Planificación tiene a cargo, para dar cumplimiento a los procedimientos establecidos en: Actividad No. 27 del Manual Diseño y Planificación SPPI-PRO-01 versión 1, de Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala CDAG, sin embargo solicitamos que los entreguen en los primeros 2 días de cada mes para lograr registrar, conformar y enviar a la Subgerencia de Desarrollo Institucional.

De igual manera está basado en notificaciones de la Secretaría de Planificación de y Programación de la Presidencia, Oficio Circular 010-01-2020 y Oficio Circular DASID-04-2023, de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN).

Por su parte, la Dirección de la Estrategia de la Subgerencia Institucional de CDAG, solicitó mediante hoja de trámite HT-CDAG-SDIDGE-061-2015 que a más tardar el día 5 de cada mes se le remita el informe del mes inmediato anterior, correspondiente al avance físico de los proyectos que se están ejecutando y que están registrados en el Sistema de Información de Inversión Pública (SINIP).


Derivado de lo anterior, por favor solicitar a la Dirección de Supervisión de Proyectos de Planificación enviar a más tardar el día 4 de mayo de 2026 a primera hora a la Jefatura de Proyectos de Inversión, dos originales (uno para la Dirección de la Estrategia y otro para el archivo de esta Jefatura) del informe de avance físico, financiero y fotográfico (con las fotografías a colores, pues así lo exige la Subgerencia de Desarrollo Institucional) correspondiente al mes de abril de 2026, del proyecto de inversión siguiente:

1. código SNIP 301752 AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULO TÍPICO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA, 7A. CALLE 3-34 ZONA 3 COLONIA EL BOSQUE, SANTA ELENA, FLORES, PETÉN, a efecto de cumplir con el compromiso que se tiene con la Dirección de la Estrategia de la Subgerencia de Desarrollo Institucional de CDAG.
2. Si hubiere algún otro proyecto en ejecución, enviar informe de supervisión.

Sin otro particular, atentamente.


 Ingeniero Jimmy N. González
 Jefatura de Proyectos de Inversión
 Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Vo. Bo. 
 Arquitecto José Antonio Vega Lobos
 Dirección de Diseño y Planificación
 Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE PLANIFICACIÓN

 22 ABR 2026
RECIBIDO
 14.57

INFORME DE AVANCE FÍSICO (PROYECTO DE INVERSIÓN)

Informe de supervisión número 7		Fecha del informe:	
Temporalidad del informe: del 1 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026.		30 de abril de 2026	
NOMBRE DEL PROYECTO:			
AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULO TÍPICO, 7A. CALLE 3-34 COLONIA EL BOSQUE ZONA 3, SANTA ELENA DE LA CRUZ, COMPLEJO DEPORTIVO, FLORES, PETÉN		Contrato administrativo número:	390
Código SNIP: 301752	NOG: 24776653		
Inicio obra: 10 de septiembre de 2025.	Final obra: 5 de agosto de 2026.	Plazo: 330 días	
Supervisor nombrado: Arquitecto Félix Giovanni Nuño Gálvez	Colegiado número: 2707	Número de oficio del nombramiento del supervisor: 69-2026-SGI-DISUP-CDAG	
Director Supervisión de Proyectos de Planificación:	Colegiado activo No.: 15082	Representante legal: Darbin Mammael Corado Linares	
Ingeniero Julio Secundino Gudiel Villamar	NIT: 31600859		
Empresa ejecutora: DESARROLLO INTEGRAL CORPORATIVO, SOCIEDAD ANONIMA			

Superioriente de la empresa:
 Arquitecto Byron Antonio Illescas Dávila, número de colegiado activo: 2273.

Modificaciones al Contrato (adjuntar fotocopia del documento)	Fecha:
Acuerdos (adjuntar fotocopia del documento)	Fecha:
Documentos de cambio (adjuntar fotocopia del documento)	Fecha:
	Fecha:
	Fecha:
	Fecha:

No.	RENLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTOS TOTALES	CANTIDADES Y MONTOS POR RENGLÓN EN EL AÑO 2025		CANTIDADES, TOTALES, MES ANTERIOR, MES ACTUAL, ACUMULADA ACTUAL Y AVANCE FÍSICO FINANCIERO ACTUAL AÑO 2026			Ejecutado total por renglón
						Cantidad ejecutada en el año 2025	Montos según cantidades ejecutadas año 2025	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes del informe de supervisión anterior)	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes del informe de supervisión)	AVANCE FÍSICO FINANCIERO (mes del informe de supervisión)	
1.00 Trabajos preliminares											
1.01	Rótulo de identificación del proyecto	Unidad	1.00	Q5,500.00	Q5,500.00	1.00	Q5,500.00	0.00	0.00	Q0.00	100.00%
1.02	Remoción de capa vegetal	Metro cuadrado	408.35	Q30.00	Q12,250.50	408.35	Q12,250.50	0.00	0.00	Q0.00	100.00%
1.03	Retiro de material (capa vegetal)	Metro cúbico	81.67	Q145.00	Q11,842.15	81.67	Q11,842.15	0.00	0.00	Q0.00	100.00%
1.04	Trazo y estaqueado	Metro lineal	73.20	Q25.00	Q1,830.00	73.20	Q1,830.00	0.00	0.00	Q0.00	100.00%
1.05	Sistema de circuito cerrado de video vigilancia	Unidad	1.00	Q78,408.00	Q78,408.00	1.00	Q78,408.00	0.00	0.00	Q0.00	100.00%
2.00 Cimentación											
2.01	Excavación estructural	m3	94.67	Q30.00	Q2,840.10	94.67	Q2,840.10	0.00	0.00	Q0.00	100.00%
2.02	Zapata Z-1	Unidad	10.00	Q2,050.00	Q20,500.00	0.00	Q0.00	7.00	2.00	Q18,450.00	90.00%
2.03	Pedestal	Unidad	10.00	Q1,650.00	Q16,500.00	0.00	Q0.00	6.00	3.00	Q14,850.00	90.00%
2.04	Cimiento corrido para muro perimetral (forro lateral)	ml	73.20	Q290.00	Q21,228.00	0.00	Q0.00	58.00	7.88	Q19,105.20	90.00%

CANTIDADES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO										CANTIDADES Y MONTOS POR RENGLÓN EN EL AÑO 2025				CANTIDADES, TOTALES, MES ANTERIOR, MES ACTUAL, ACUMULADA ACTUAL Y AVANCE FÍSICO FINANCIERO ACTUAL AÑO 2026				Ejecutado total por renglón
No.	RENGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTOS TOTALES	Cantidad ejecutada en el año 2025	Montos según cantidades ejecutadas año 2025	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes anterior)	Ejecutado en el mes del informe de avance físico	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes del informe de supervisión)	AVANCE FÍSICO FINANCIERO (mes del informe de supervisión)	%						
2.05	Cimiento corrido para muro de rampa	ml	33.52	Q315.00	Q10,558.80	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%						
2.06	Levantado de cimentación para muro perimetral (forro lateral)	m2	85.44	Q250.00	Q21,360.00	0.00	Q0.00	65.00	11.90	76.90	Q19,225.00	90.00%						
2.07	Levantado de cimentación para muro de rampa	m2	20.12	Q250.00	Q5,030.00	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%						
2.08	Solera de humedad para muro perimetral (forro lateral)	ml	144.40	Q210.00	Q30,324.00	0.00	Q0.00	110.00	19.96	129.96	Q27,291.60	90.00%						
2.09	Solera de humedad para muro de rampa	ml	67.04	Q200.00	Q13,408.00	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%						
2.10	Relleno estructural	m3	56.14	Q325.00	Q18,245.50	0.00	Q0.00	20.00	0.00	20.00	Q6,500.00	35.63%						
2.11	Retiro de material de desperdicio (excavación)	m3	82.97	Q95.00	Q7,882.15	0.00	Q0.00	40.00	0.00	40.00	Q3,800.00	48.21%						
3.00	Estructura metálica																	
3.01	Marco estructural ME-1	Unidad	5.00	Q55,000.00	Q275,000.00	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%						
3.02	Breizas rigidizantes	Unidad	4.00	Q14,250.00	Q57,000.00	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%						
3.03	Joist rigidizantes (entre columnas)	ml	51.02	Q2,000.00	Q102,040.00	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%						
3.04	Estructura de techo y cubierta de lámina termoacústica (incluye monitor)	m2	454.51	Q1,200.00	Q545,412.00	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%						
3.05	Canal de lámina galvanizada calibre 26, con bocatubos (no incluye bajada pluvial)	ml	46.74	Q350.00	Q16,359.00	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%						
4.00	Forro perimetral																	
4.01	Columna tipo A43, h = 2.20 m	Unidad	42.00	Q285.00	Q11,970.00	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%						
4.02	Columna tipo A44, h = 3.35 m	Unidad	4.00	Q444.00	Q1,776.00	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%						
4.03	Levantado de muro	m2	73.86	Q245.00	Q18,095.70	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%						
4.04	Solera final	ml	71.20	Q190.00	Q13,528.00	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%						
4.05	Reja metálica h = 1.15 m (sobre muro)	ml	69.20	Q900.00	Q62,280.00	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%						
4.06	Puerta reja 2.00x2.35 m (2 hojas)	Unidad	1.00	Q9,936.63	Q9,936.63	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%						
5.00	Piso de módulo																	
5.01	Relleno y compactación de base para losa de piso, t = 20 cms	m2	308.22	Q250.00	Q77,055.00	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%						
5.02	Fundición de concreto para losa de piso, t = 12 cms, concreto 3000 PSI	m2	308.22	Q215.00	Q66,267.30	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%						
5.03	Grada extremo de rampa	Unidad	2.00	Q500.00	Q1,000.00	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%						

CANTIDADES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO							CANTIDADES Y MONTOS POR RENGLÓN EN EL AÑO 2025				CANTIDADES, TOTALES, MES ANTERIOR, MES ACTUAL, ACUMULADA ACTUAL Y AVANCE FÍSICO FINANCIERO ACTUAL AÑO 2026				Ejecutado total por renglón
No.	RENGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTOS TOTALES	Cantidad ejecutada en el año 2025	Montos según cantidades ejecutadas año 2025	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes anterior)	Ejecutado en el mes del informe de avance físico	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes del informe de supervisión)	AVANCE FÍSICO FINANCIERO (mes del informe de supervisión)	%			
5.04	Bordillo perimetral para banqueteta	ml	69.78	Q240.00	Q16,747.20	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%			
5.05	Relleno y compactación de base para banqueteta exterior, t= 15 cms	m2	68.26	Q70.00	Q4,778.20	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%			
5.06	Fundición de concreto para banqueteta exterior, t = 7 cms, concreto 3000 PSI	m2	68.26	Q155.00	Q10,580.30	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%			
6.00	Rampa														
6.01	Columna A43	ml	12.00	Q295.00	Q3,540.00	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%			
6.02	Levantado de muro	m2	6.00	Q280.00	Q1,680.00	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%			
6.03	Relleno y compactación de base para rampa, espesor variable	m2	43.00	Q80.00	Q3,440.00	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%			
6.04	Fundición de concreto para losa de rampa, t = 7 cms, concreto 3000 PSI	m2	43.00	Q160.00	Q6,880.00	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%			
6.05	Limpieza final	m2	408.35	Q9.00	Q3,675.15	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%			
7.00	Instalaciones eléctricas														
7.01	Acometida eléctrica	Unidad	1.00	Q12,500.00	Q12,500.00	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%			
7.02	Sub tablero 12 circuitos	Unidad	1.00	Q23,000.00	Q23,000.00	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%			
7.03	Lámparas de 200 watts tipo HIGH BAY, tecnología LED	Unidad	8.00	Q3,300.00	Q26,400.00	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%			
7.04	Lámparas de emergencia 2 x 12 watts tecnología LED	Unidad	3.00	Q2,500.00	Q7,500.00	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%			
7.05	Iluminación de salida tecnología LED	Unidad	1.00	Q3,500.00	Q3,500.00	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%			
7.06	Tierra física	Unidad	1.00	Q9,000.00	Q9,000.00	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%			
7.07	Tomacorrientes 120 voltios polarizado	Unidad	11.00	Q900.90	Q9,909.90	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%			
8.00	Instalaciones de drenaje pluvial														
8.01	Tubería pvc Ø 6" para drenaje pluvial.	Metro lineal	72.00	Q235.00	Q16,920.00	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%			
9.00	Caja de Registro														
9.01	Caja de Registro	Unidad	1.00	Q1,490.00	Q1,490.00	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%			
10.00	Arquitectura														
10.01	Repello y cermido fino	Metro cuadrado	205.20	Q95.00	Q19,494.00	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%			
10.02	Aplicación de pintura en muro	Metro cuadrado	205.20	Q47.00	Q9,644.40	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%			
10.03	Acabado en tronco de columna	Unidad	10.00	Q175.00	Q1,750.00	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%			
10.04	Ménsula de concreto	Unidad	29.00	Q15.00	Q435.00	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%			
10.05	Sillar de concreto	Metro lineal	43.48	Q90.00	Q3,913.20	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%			
10.06	Dintel tabla de yeso	Metro cuadrado	16.42	Q350.00	Q5,747.00	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%			


CANTIDADES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO										CANTIDADES Y MONTOS POR RENGLÓN EN EL AÑO 2025				CANTIDADES, TOTALES, MES ANTERIOR, MES ACTUAL, ACUMULADA ACTUAL Y AVANCE FÍSICO FINANCIERO ACTUAL AÑO 2026				Ejecutado total por renglón
No.	RENGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTOS TOTALES	Cantidad ejecutada en el año 2025	Montos según cantidades ejecutadas año 2025	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes anterior)	Ejecutado en el mes del informe de avance físico	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes del informe de supervisión)	AVANCE FÍSICO FINANCIERO (mes del informe de supervisión)	%						
10.07	Estructura para tubo de 2" sostener louver	Metro lineal	65.20	Q370.00	Q24,124.00	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%						
10.08	Estructura para tubo de 1-1/2"	Metro lineal	175.84	Q212.00	Q37,278.08	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%						
10.09	Cubierta de lámina troquelada	Metro cuadrado	138.32	Q375.00	Q51,870.00	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%						
10.10	Flashing	Metro lineal	30.40	Q200.00	Q6,080.00	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%						
10.11	Ventana V-1	Unidad	4.00	Q1,995.00	Q7,980.00	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%						
10.12	Ventana V-2	Unidad	4.00	Q1,995.00	Q7,980.00	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%						
10.13	Ventana V-3	Unidad	8.00	Q2,310.00	Q18,480.00	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%						
10.14	Ventana V-4	Unidad	4.00	Q2,970.00	Q11,880.00	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%						
10.15	Ventana V-5	Unidad	3.00	Q2,970.00	Q8,910.00	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%						
10.16	Louver	Unidad	8.00	Q3,312.50	Q26,500.00	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%						
10.17	Sistema de duela	Metro cuadrado	196.00	Q1,900.00	Q372,400.00	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%						
10.18	Puerta P-1	Unidad	1.00	Q14,500.00	Q14,500.00	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%						
10.19	Puerta P-2	Unidad	2.00	Q17,948.70	Q35,897.40	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%						
10.20	Baranda	Metro lineal	24.63	Q1,650.00	Q40,639.50	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%						
10.21	Pasamanos	Metro lineal	19.18	Q600.00	Q11,508.00	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%						
10.22	Señalización de emergencia	Global	1.00	Q2,350.00	Q2,350.00	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%						
11.00 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO, IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO																		
11.01	Renta de sanitarios portátiles (se deja a discreción el alquiler de duchas)	Mes	12.00	Q4,620.00	Q55,440.00	0.00	Q0.00	0.00	2.00	2.00	Q9,240.00	16.67%						
11.02	Circulación del área de construcción	Metro	120.00	Q385.00	Q46,200.00	120.00	Q46,200.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	100.00%						
11.03	Sistema de drenaje pluvial provisional	Metro	100.00	Q14.00	Q1,400.00	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%						
11.04	Bodega de materiales	Unidad	1.00	Q6,200.00	Q6,200.00	1.00	Q6,200.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	100.00%						
11.05	Recipientes para basura	Recipiente	10.00	Q726.00	Q7,260.00	10.00	Q7,260.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	100.00%						

CANTIDADES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO				CANTIDADES Y MONTOS POR RENGLÓN EN EL AÑO 2025		CANTIDADES, TOTALES, MES ANTERIOR, MES ACTUAL, ACUMULADA ACTUAL Y AVANCE FÍSICO FINANCIERO ACTUAL AÑO 2026				Ejecutado total por renglón		
No.	RENGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTOS TOTALES	Cantidad ejecutada en el año 2025	Montos según cantidades ejecutadas año 2025	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes anterior)	Ejecutado en el mes del informe de avance físico	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes del informe de supervisión)	AVANCE FÍSICO FINANCIERO (mes del informe de supervisión)	%
11.06	Extracción de basura, ripio y desechos constructivos	Viaje	50.00	Q264.00	Q13,200.00	0.00	Q0.00	0.00	13.00	13.00	Q3,432.00	26.00%
11.07	Equipo e implementos para la protección del personal	Global	1.00	Q26,778.98	Q26,778.98	0.00	Q0.00	0.00	1.00	1.00	Q26,778.98	100.00%
11.08	Reforestación	Pilón	50.00	Q65.00	Q3,250.00	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%
TOTAL SEGÚN CONTRATO (incluye IVA):					Q2,576,057.14	TOTAL AÑO 2025:	Q172,330.75			TOTAL AÑO 2026:	Q148,672.78	
						TOTAL GLOBAL:				TOTAL GLOBAL:	Q321,003.53	

FIANZAS	Nombre de la afianzadora	PÓLIZA
Fianza de anticipo:	Aseguradora Fidelis, S.A.	Clase C-5 No. 1077198
	Vigencia: hasta su total amortización.	
Fianza de cumplimiento de contrato:	Aseguradora Fidelis, S.A.	Clase C-2 No. 1077197
	Vigente: del 10 de septiembre de 2025 al 5 de agosto de 2026.	

AVANCE FÍSICO GLOBAL:		12.46%
AVANCE FINANCIERO (los montos incluyen IVA):		
Motivo	Monto	Porcentaje
Anticipo	Q460,010.21	17.86%
TOTALES:	Q460,010.21	17.86%

NOTA: El monto total del proyecto incluye el IVA, el valor del anticipo y de las estimaciones se les resta el valor del 25% como amortización del anticipo.



Arquitecto Félix Giovanni Nufio Gálvez
Supervisor de Proyectos de Planificación
Dirección de Supervisión de Proyectos de Planificación



Ingeniero Julián Secundo Villarpar
Director de Supervisión de Proyectos de Planificación
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala



Arquitecta Mónica del Rosario Oliva Sosa
Subgerente de Planificación de Proyectos de Infraestructura
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

INFORME FOTOGRAFICO

No. SNIP: 301752	Nombre del Proyecto:	Inicio de obra: 10/09/2025
NOG: 24776653	Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas Módulo Típico de Combate y Muro Perimetral en Complejo Deportivo Maya, 7a calle 3-34 zona 3 colonia El Bosque, Santa Elena, Flores, Petén	Finaliza: 05/08/2026
Contrato Administrativo No. 390		Plazo contrato: 330 días

Supervisor del proyecto: Arq. Felix G. Nufio G.		Fecha del informe: Del: 01 al: 27 de abril de 2026			
No.	Renglón:	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio total
2.02	Zapata Z-1 y Pedestales	Unidad	10.00	Q2,050.00	Q20,500.00
2.03					

Se han ejecutado las 10 zapatas, pero solo se da un 90% de avance físico ya que aun no sido presentado los ensayos de laboratorio de la resistencia del concreto.



Latitud: 16°54'32.5"N

Longitud: 89°53'54.7"O



Arq. Felix G. Nufio Galvez
 Supervisor del proyecto
 Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala



Vo.Bo. Ing. Julio Secundino Guadalupe Villarreal
 Director de Supervisión de Proyectos de Planificación
 Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

INFORME FOTOGRÁFICO

No. SNIP: 301752	Nombre del Proyecto: Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas Módulo Típico de Combate y Muro Perimetral en Complejo Deportivo Maya, 7a calle 3-34 zona 3 colonia El Bosque, Santa Elena, Flores, Petén	Inicio de obra: 10/09/2025
NOG: 24776653		Finaliza: 05/08/2026
Contrato Administrativo No. 390		Plazo contrato: 330 días

Supervisor del proyecto: Arq. Felix G. Nufio G.	Fecha del informe: Del: 01 al: 27 de abril de 2026
--	---

No.	Renglón:	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio total
2.04	Cimiento corrido para muro perimetral (forro lateral) y	metro lineal	73.20	Q290.00	Q21,228.00
2.06	Levantado de cimentación para muro perimetral (forro				

Se ha ejecutado el cimiento corrido, pero solo se da un 90% de avance físico ya que aun no sido presentado los ensayos de laboratorio de la resistencia del concreto. Se esta ejecutando el levantado del muro que servira para forro perimetral. El avance consiste en el armado de las columnas para el muro.



Latitud: 16°54'32.0"N

Longitud: 89°53'55.5"O


 SUPERVISIÓN
 Arq. Felix Giovanni Nufio Galvez
 SUPERVISOR S.A.
 Supervisor del Proyecto
 Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala


 Vo.Bo. Ing. Julio Secundino Guzmán Villamar
 Director de Supervisión de Proyectos de Planificación
 Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

INFORME FOTOGRÁFICO

No. SNIP: 301752	Nombre del Proyecto: Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas Módulo Típico de Combate y Muro Perimetral en Complejo Deportivo Maya, 7a calle 3-34 zona 3 colonia El Bosque, Santa Elena, Flores, Petén	Inicio de obra: 10/09/2025
NOG: 24776653		Finaliza: 05/08/2026
Contrato Administrativo No. 390		Plazo contrato: 330 días

Supervisor del proyecto: Arq. Felix G. Nuflo G.	Fecha del informe: Del: 01 al: 27 de abril de 2026
---	---

No.	Renglón:	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio total
2.08	Solera de humedad para muro perimetral (forro lateral)	metro lineal	144.40	Q210.00	Q30,324.00

Se ha ejecutado la solera de humedad del muro perimetral.



Latitud: 16°54'31.8"N

Longitud: 89°53'54.8"O


 Arq. Felix G. Nuflo G.
 Supervisor del proyecto
 Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala


 Vo.Bo. Ing. Julio Secundino Gudiel Villanar
 Director de Supervisión de Proyectos de Planificación
 Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala



INFORME FOTOGRÁFICO

No. SNIP: 301752	Nombre del Proyecto: Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas Módulo Típico de Combate y Muro Perimetral en Complejo Deportivo Maya, 7a calle 3-34 zona 3 colonia El Bosque, Santa Elena, Flores, Petén	Inicio de obra: 10/09/2025
NOG: 24776653		Finaliza: 05/08/2026
Contrato Administrativo No. 390		Plazo contrato: 330 días

Supervisor del proyecto: Arq. Felix G. Nufio G.	Fecha del informe: Del: 01 al: 27 de abril de 2026
--	---

No.	Renglón:	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio total
2.10}	Relleno estructural y	metro cúbico	56.14	Q325.00	Q18,245.50
2.11	Retiro de material de desperdicio (excavación)				

Se esta ejecutando el relleno y se solicitaron las tomas de muestras para llevarlas a laboratorio.



Latitud: 16°54'31.8"N Longitud: 89°53'54.8"O


 Arq. Felix Giovanni Nufio Galvez
 Supervisor del proyecto
 Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala


 Vo.Bo. Ing. Julio Secundino Gudiel Villafra
 Director de Supervisión de Proyectos de Planificación
 Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala



INFORME FOTográfico

No. SNIP: 301752 NOG: 24776653 Contrato Administrativo No. 390		Nombre del Proyecto: Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas Módulo Típico de Combate y Muro Perimetral en Complejo Deportivo Maya, 7a calle 3-34 zona 3 colonia El Bosque, Santa Elena, Flores, Petén	Inicio de obra: 10/09/2025 Finaliza: 05/08/2026 Plazo contrato: 330 días		
Supervisor del proyecto: Arq. Felix G. Nufio G.		Fecha del informe: Del: 01 al: 27 de abril de 2026			
No.	Renglón:	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio total
3.01	Marco estructural ME-1	unidad	5.00	Q55,000.00	Q275,000.00

Se esta realizando el armado y soldadura de los marcos. Se esta realizando en el sitio.




Latitud: 16°54'31.8"N

Longitud: 89°53'54.8"O



Arq. Felix Giovanni Nufio Gomez
 Supervisor del proyecto
 Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala



Vo.Bo. Ing. Julio Secundino Gudiel Vallarín
 Director de Supervisión de Proyectos de Planificación
 Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

INFORME FOTOGRÁFICO

No. SNIP: 301752	Nombre del Proyecto: Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas Módulo Típico de Combate y Muro Perimetral en Complejo Deportivo Maya, 7a calle 3-34 zona 3 colonia El Bosque, Santa Elena, Flores, Petén	Inicio de obra: 10/09/2025
NOG: 24776653		Finaliza: 05/08/2026
Contrato Administrativo No. 390		Plazo contrato: 330 días

Supervisor del proyecto: Arq. Felix G. Nujio G.	Fecha del informe: Del: 01 al: 27 de abril de 2026
--	---

No.	Renglón:	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio total
11.02	Renta de sanitarios portátiles (se deja a discreción el alquiler de duchas)	mes	12.00	Q4,620.00	Q55,440.00

Solamente se han colocado 2 servicios sanitarios en el proyecto.



Latitud: 16°54'31.8"N

Longitud: 89°53'54.8"O



Arq. Felix Giovanni Nujio Galvez
 Supervisor del proyecto
 Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala



Vo.Bo. Ing. Julio Secundino Gudiel
 Director de Supervisión de Proyectos de Planificación
 Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala



O-CDAG-SDI-019-2026
Guatemala, 6 de mayo de 2026

Licenciada
Lucrecia Edith Martínez López
Directora Técnica de Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente



Estimada Licenciada Martínez:


De manera atenta, se hace de su conocimiento que, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas, Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, y su Reglamento según Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, Capítulo VI Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso (ii) que establece: "En cuanto al presupuesto de inversión, deberán presentar a la Dirección Técnica del Presupuesto y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, en los primeros 10 días de cada mes, el informe correspondiente al mes inmediato anterior, indicando el avance físico y financiero de los proyectos."

Por lo anterior, se adjunta de forma impresa el Informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala correspondiente al mes de abril 2026, reportado por las Unidades Administrativas de CDAG conforme a los procedimientos de la institución; dando cumplimiento a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-

Cordialmente,


Lic. Pablo Daniel Escobar y Escobar
Director de Gestión de la Estrategia
-CDAG-



Arq. Mónica del Rosario Oliva Sosa
Subgerente de Planificación de Proyectos
de Infraestructura
-CDAG-


Licda. Marta Alicia Meighan Juárez
Subgerente Financiero
-CDAG-


Vo.Bo. Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente
-CDAG-


Licda. Karin Julissa Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional
-CDAG-


Arq. Oscar Raúl Barrios Paredes
Subgerente General de Infraestructura
-CDAG-


Vo.Bo. Dra. Julika Quan Haase
Subgerente General Administrativo
-CDAG-

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

26 Calle 9-31, zona 5, Palacio de los Deportes • PBX: 2412 7500 • www.cdag.com.gt



O-CDAG-SDI-018-2026
Guatemala, 6 de mayo de 2026

Licenciado
Carlos Mendoza Alvarado
Secretario
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
SEGEPLAN
Presente




Estimado Licenciado Mendoza:


De manera atenta, se hace de su conocimiento que, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas, Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, y su Reglamento según Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, Capítulo VI Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso (ii) que establece: *"En cuanto al presupuesto de inversión, deberán presentar a la Dirección Técnica del Presupuesto y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, en los primeros 10 días de cada mes, el informe correspondiente al mes inmediato anterior, indicando el avance físico y financiero de los proyectos."*


Por lo anterior, se adjunta de forma digital en formato PDF por medio de disco compacto (CD), el Informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala correspondiente al mes de abril 2026, reportado por las Unidades Administrativas correspondientes; dando cumplimiento a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-.

Cordialmente,



Lic. Pablo Daniel Escobar y Escobar
Director de Gestión de la Estrategia
-CDAG-



Arq. Mónica de Rosario Oliva Sosa
Subgerente de Planificación de Proyectos de Infraestructura
-CDAG-


Licda. Marta Alicia Meighan Juárez
Subgerente Financiero
-CDAG-


Vo.Bo. Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente
-CDAG-


Licda. Karin Julissa Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional
-CDAG-


Arq. Oscar Raúl Barrios Paredes
Subgerente General de Infraestructura
-CDAG-


Vo.Bo. Dra. Julika Quan Haase
Subgerente General Administrativo
-CDAG-

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

26 Calle 9-31, zona 5, Palacio de los Deportes • PBX: 2412 7500 • www.cdag.com.gt