



COPIA

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO



11 MAR 2025
Hora: 0:32
Firma: [Signature]
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

HORA: 16:51 NOMBRE: [Signature]

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

 Licda. Karin J. Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

 Licda. Marta A. Meighan Juárez
Subgerente Subgerencia Financiera

 Arq. Oscar Barrios Paredes
Subgerente de Infraestructura

 Dra. Julieta Quan Haase
Subgerente General Administrativa
Subgerencia General Administrativa

AVANCES FEBRERO 2025

Tabla de Contenido

Contenido


Introducción _____	2
Marco Estratégico Institucional _____	3
Informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos _____	4
Anexo Documentación de Respaldo _____	7

Introducción

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas, Decreto 101-97 y su Reglamento según Acuerdo Gubernativo 540 – 2013, Capítulo VI Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso ii) remitir Informe de los avances físicos y financieros del proyecto, se integra Informe que contiene el Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, correspondiente al mes de febrero 2025.


La Subgerencia de Desarrollo Institucional, a través de la Dirección de Gestión de la Estrategia integró el presente informe, de acuerdo al seguimiento realizado por parte del Analista de datos e información de Proyectos SNIP, de la Dirección de Gestión de Proyectos de Infraestructura de la Subgerencia de Infraestructura de la CDAG, haciendo del conocimiento por medio del Oficio No. SGI-DGPI-CDAG-047-2025 de fecha 03 de marzo de 2025, en donde refiere que para el 03 de marzo 2025 la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-, aparecen registros de proyectos de inversión adjudicados para su ejecución; por lo que, en el módulo de seguimiento del Sistema de Información de Inversión Pública -SNIP-, se registró información con relación al Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.

Marco Estratégico Institucional




NUESTRA MISIÓN

Desarrollar un sistema del deporte federado calificado, tecnificado, íntegro e incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial.



NUESTRA VISIÓN

El deporte federado nacional con alto nivel competitivo, como factor de desarrollo social y que fortalezca la autoestima de las y los guatemaltecos y forme atletas que sean ejemplo para la sociedad.



NUESTROS VALORES

Pasión por Guatemala - Gratitude - Eficiencia
Integridad - Innovación - Espíritu de servicio
Lealtad

■ ■ PASIÓN POR
GUATEMALA



Informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión.

La Dirección de Gestión de la Estrategia de la Subgerencia de Desarrollo Institucional recibió el Oficio No. SGI-DGPI-CDAG-047-2025, de fecha 03 de marzo de 2025 del Director de Gestión de Proyectos de Infraestructura con Visto Bueno del Subgerente de Infraestructura y el Oficio sin número de fecha 03 de marzo de 2025 del Analista de Proyectos SNIP, de la Unidad de Proyectos SNIP de la Dirección de Gestión de Proyectos de Infraestructura de la Subgerencia de Infraestructura de la CDAG, en el cual, hacen del conocimiento que, para el 03 de marzo de 2025, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-, aparecen registros de 03 proyectos de inversión en el cual 01 se encuentra en estado adjudicado y 02 en estado no adjudicados; y según reporte R00815611.rpt de la Ejecución Física y Financiera de los proyectos de inversión de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, correspondiente al mes de febrero 2025, generado en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN-, presentado por la Dirección de Presupuesto de la Subgerencia Financiera y reporte del Sistema SICOIN R00822834.rpt Ejecución Física IGRC02 correspondiente al mes de febrero 2025, reporta únicamente el proyecto con SNIP 301752 con una ejecución presupuestaria de Q.5,793,697.50 y porcentaje de ejecución del 89.28%; cuenta con 03 proyectos aprobados por la Secretaria General de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- para ser ejecutado a partir del ejercicio fiscal 2024.

La información de los proyectos de inversión se presenta a continuación:

1. SNIP 301752

Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas Módulo Típico de Combate y Muro Perimetral en Complejo Deportivo Maya, 7ª. Calle 3-34 zona 3, Colonia El Bosque, Santa Elena, Flores, Petén:

- El proyecto se encuentra en trámites internos institucionales para continuar con el proceso del levantamiento del evento para la contratación y eventual publicación en GUAATECOMPRAS.
- El proyecto fue programado para ser ejecutado en el ejercicio fiscal 2024, por lo que deberá reprogramarse para el ejercicio fiscal 2025 en caso de ser adjudicado en el presente año.

2. SNIP 333700

Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas en 10ª avenida 23-91 zona 5, Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, Guatemala, Guatemala:

- El proyecto fue programado para ser ejecutado en el ejercicio fiscal 2025.
- En el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado –GUAATECOMPRAS-, con fecha 14 de octubre 2024, el estatus es: Adjudicado, en dicho sistema aparece registrado el contrato administrativo No.478.
- Con fecha 6 de enero de 2025, fue suscrita el Acta de Inicio número 02-2025-SGI-CDAG.
- En el Módulo de Seguimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública fueron registrados los avances físicos acumulados de los renglones contratados al final del mes de febrero según informe de supervisión, el SNIP registró un porcentaje de avance sobre la meta global de 6.71%, mismo que reportó la supervisión en su informe.


3. SNIP 333856

- Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas Gimnasio para Gimnasia Rítmica, calle Ancha de los Herreros No.5 Centro Histórico, Antigua Guatemala, Sacatepéquez:
- El proyecto fue programado para ser ejecutado en el ejercicio fiscal 2025.
- Con fecha 12 de septiembre de 2024 el estatus del proyecto en GUATECOMPRAS es "No adjudicado", por lo que CDAG, a través de la unidad administrativa correspondiente, ha iniciado el levantamiento de un nuevo evento para la contratación y eventual publicación en GUATECOMPRAS.

Por lo anteriormente descrito, se informa que al mes de marzo 2025 en el Módulo de Seguimiento del Sistema de Información de Inversión Pública -SNIP-, existe información registrada con relación al avance físico y financiero de los proyectos de inversión.


Anexo Documentación de Respaldo

CDAAG





Licenciada
Karin Julissa Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala



Con atención:
Licenciado
Pablo Daniel Escobar y Escobar
Director de Gestión de la Estrategia

Estimada Licda. Rivera:

Reciba un cordial saludo, deseando que sus actividades se estén desarrollando con éxito.

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, cuenta con 3 proyectos aprobados por la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN- para ser ejecutados a partir del ejercicio fiscal 2025.

Con relación al seguimiento del avance físico y financiero en el Módulo de Seguimiento del Sistema de Información de Inversión Pública –SINIP- al 3 de marzo 2025, se traslada el resultado de la investigación realizada por el ingeniero Angel Estuardo Valdez Paiz que, como parte del seguimiento mensual consultó en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS- encontrando la información siguiente:

4. CÓDIGO SNIP 301752: AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULO TÍPICO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA, 7A CALLE 3-34 ZONA 3 COLONIA EL BOSQUE, SANTA ELENA, FLORES, PETÉN.
 - El proyecto se encuentra en trámites internos institucionales para continuar con el proceso del levantamiento del evento para la contratación y eventual publicación en GUATECOMPRAS.
 - El proyecto fue programado para ser ejecutado en el ejercicio fiscal 2024, por lo que deberá reprogramarse para el ejercicio fiscal 2025 en caso de ser adjudicado en el presente año.
5. CÓDIGO SNIP 333700: CÓDIGO SNIP 333700 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA.
 - El proyecto fue programado para ser ejecutado en el ejercicio fiscal 2025.
 - En el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - GUATECOMPRAS-, con fecha 14 de octubre 2024, el status es: Adjudicado, en dicho sistema aparece registrado el contrato administrativo No. 478.
 - Con fecha 6 de enero de 2025, fue suscrita el Acta de Inicio número 02-2025-SGI-CDAG.

*De 04/03/2025
Pablo para verificar que los
proyectos estén en la programación
con su avance respectivo y a su vez
laborar el informe de SNI y proceder a
trabaja a las
funciones
correspondientes.*

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

26 Calle 9-31, zona 5, Palacio de los Deportes • PBX: 2412 7500 • www.cdag.com.gt




- En el Módulo de Seguimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública fueron registrados los avances físicos acumulados de los renglones contratados al final del mes de febrero según informe de supervisión, el SNIP registró un porcentaje de avance sobre la meta global de 6.71%.
6. CÓDIGO SNIP 333856: AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GIMNASIO PARA GIMNASIA RÍTMICA, CALLE ANCHA DE LOS HERREROS NO. 5 CENTRO HISTÓRICO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ.
- El proyecto fue programado para ser ejecutado en el ejercicio fiscal 2025.
 - Con fecha 12 de septiembre de 2024 el estatus del proyecto en GUATECOMPRAS es "No adjudicado", por lo que CDAG, a través de la unidad administrativa correspondiente, ha iniciado el levantamiento de un nuevo evento para la contratación y eventual publicación en GUATECOMPRAS.

Se adjunta copia del informe presentado por el ingeniero Angel Estuardo Valdez Paiz.

Sin otro particular, me suscribo, atentamente,


Ing. Alfredo Ochoa Calderón
Director de Gestión de Proyectos de Infraestructura




Vo. Bo. Arq. Oscar Raúl Barrios Paredes
Subgerente de Infraestructura



C.C. archivo
AAOC



Guatemala, 3 de marzo de 2025

Ing. Alfredo Antonio Ochoa Calderón
Dirección de Gestión de Proyectos de Infraestructura -DGPI-
Subgerencia de Infraestructura
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CDAG-


Ingeniero Ochoa:

CDAG cuenta con tres proyectos aprobados por la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- para ser ejecutados en los ejercicios fiscales registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública e indicados en cada caso. A continuación, se detalla la situación de estos proyectos.

1. CÓDIGO SNIP 301752: AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULO TÍPICO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA, 7A CALLE 3-34 ZONA 3 COLONIA EL BOSQUE, SANTA ELENA, FLORES, PETÉN.
 - El proyecto se encuentra en trámites internos institucionales para continuar con el proceso del levantamiento del evento para la contratación y eventual publicación en GUATECOMPRAS.
 - El proyecto fue programado para ser ejecutado en el ejercicio fiscal 2024, por lo que deberá reprogramarse para el ejercicio fiscal 2025 en caso de ser adjudicado en el presente año.
2. CÓDIGO SNIP 333700: CÓDIGO SNIP 333700 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA.
 - El proyecto fue programado para ser ejecutado en el ejercicio fiscal 2025.
 - En el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-, con fecha 14 de octubre 2024, el status es: Adjudicado, en dicho sistema aparece registrado el contrato administrativo No. 478.
 - Con fecha 6 de enero de 2025, fue suscrita el Acta de Inicio número 02-2025-SGI-CDAG.
 - En el Módulo de Seguimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública fueron registrados los avances físicos acumulados de los renglones contratados al final del mes de febrero según informe de supervisión, el SNIP registró un porcentaje de avance sobre la meta global de 6.71%.
3. CÓDIGO SNIP 333856: AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GIMNASIO PARA GIMNASIA RÍTMICA, CALLE ANCHA DE LOS HERREROS NO. 5 CENTRO HISTÓRICO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ.
 - El proyecto fue programado para ser ejecutado en el ejercicio fiscal 2025.
 - Con fecha 12 de septiembre de 2024 el estatus del proyecto en GUATECOMPRAS es "No adjudicado", por lo que CDAG, a través de la unidad administrativa correspondiente, ha iniciado el levantamiento de un nuevo evento para la contratación y eventual publicación en GUATECOMPRAS.

Sin otro particular, atentamente.


Estuardo Valdez
Analista de Proyectos SNIP
Unidad de Proyectos SNIP,
Subgerencia de Infraestructura, CDAG

RECIBIDO
Dirección de Gestión de Proyectos
de Infraestructura
Fecha: 3/3/25 Hora: 9:15
Firma: 



BUSQUEDA DE PROYECTOS

Código:

333700

Nombre del proyecto:

Buscar

Código: 333700

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23 91 ZONA 5 ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES GUATEMALA GUATEMALA

CICLO DEL PROYECTO



Registro



Emisión de opinión
técnica



En ejecución



Finalizado

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

 Boleta del proyecto

Proyecto: 333700 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23 91 ZONA 5 ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES GUATEMALA GUATEMALA

Institución: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Unidad ejecutora: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Ubicación geográfica: GUATEMALA, GUATEMALA

Sector específico: SECTORIAL

Sector: CULTURA Y DEPORTES

Especie: INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

Situación actual: EN EJECUCIÓN

Etapas actual del proyecto: EN EJECUCIÓN

% Avance meta global: 6.71%

Nog: 23637781



Información anual:


Información financiera (En Quetzales)

Ejercicio	Monto solicitado	Monto inicial	Monto vigente	Monto ejecutado	Avance financiero
2025	32,444,706.00	0	6,489,000.00	5,793,697.50	89.28 %
2026	0	0	0	0	0.00 %
TOTAL:				5,793,697.50	

Información física

Ejercicio	Meta física	Meta ejecutada	Avance meta anual
2025	18,502 Metro cuadrado	6,164.87 Metro cuadrado	33.32 %

FOTOGRAFIAS






HOJA DE TRÁMITE
HT-CDAG-DP-040-2025

DIRECCION DE PRESUPUESTO

Para:	Licenciada Karin Rivera Subgerente de Desarrollo Institucional Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
c.c.	Licenciado Pablo Daniel Escobar y Escobar Director de Gestión de la Estrategia CDAG
De:	Señora Ruth Odily Corzo Rojas Directora de Presupuesto Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
Vo.Bo.	Licenciada Marta Alicia Meighan Juárez <i>Marta Alicia Meighan Juárez</i> Subgerente Financiero Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
Fecha:	Guatemala 04 de marzo de 2025
Asunto:	Adjunto a la presente adjunto reporte del Sistema SICOIN, R00815611.rpt de la Ejecución Física y Financiera de Proyectos de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, correspondiente al mes de febrero 2025, y reporte del Sistema SICOIN R00822834.rpt Ejecución Física IGRC02 correspondiente al mes de febrero 2025, para conocimiento y efectos consiguientes. Atentamente,
Firma y sello de recibido:	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p style="text-align: center;">SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>04 MAR 2025</p> </div> <p style="text-align: center;">RECIBIDO</p> <p>FIRMA: <i>[Signature]</i> HORA: 15:09</p> </div> <p style="margin-left: 20px;"><i>04/03/2025 Pablo fue el remitido y tomaron en cuenta para informe de SAPP del mes de febrero.</i></p>



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecución Física y Financiera

OBRA Mayor o igual a 01

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 4/03/2025
 HORA : 10:03.14
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11300061-000-00 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)																		
11					DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO													
					012 MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS									0.00	6,489,000.00	5,793,697.50	89.28	
					000 008 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23 91 ZONA 5 ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES GUATEMALA GUATEMALA									0.00	6,489,000.00	5,793,697.50	89.28	
					333700 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5 ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES GUATEMALA GUATEMALA	333700	METRO CUADRADO	0.00	18,502.00	3,974.92	21.48							
					Promedio de ejecución física por actividad:												21.48	
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				18,502.00	3,974.92	21.48							
					TOTAL 11 DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO									<u>0.00</u>	<u>6,489,000.00</u>	<u>5,793,697.50</u>	<u>89.28</u>	
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				18,502.00	3,974.92	21.48			0.00	6,489,000.00			



Hedilmar De León Ruiz
 Analista de Presupuesto
 Dirección de Presupuesto



Ruth Adilly Corzo Rojas
 Directora
 Dirección de Presupuesto

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Eiecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

OBRA Mayor o igual a 01
 Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 4/03/2025
 HORA : 9:53.35
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES FEBRERO AL MES DE FEBRERO CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11300061-000-000 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)													
11	DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO												
00	SIN SUBPROGRAMA												
012	MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS												
000-008	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23 91 ZONA 5 ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES GUATEMALA GUATEMALA												
333700	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5 ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES GUATEMALA GUATEMALA						Metro cuadrado	0.00	18502.00	3975.00	21.48	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA									3,975			



Hedilmar De León Ruiz
 Analista de Presupuesto
 Dirección de Presupuesto



Ruth Odily Corzo Rojas
 Director
 Dirección de Presupuesto


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



Licda. Marta A. Melghan Juárez
 Subgerente
 Subgerencia Financiera

COPIA

O-CDAG-SDI-019-2025
Guatemala, 07 de marzo de 2025



Lucrecia Edith Martínez López
Directora Técnica de Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

11 MAR 2025
Firma:  Hora: 8:32
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimada Licenciada Martínez:


De manera atenta, se hace de su conocimiento que, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas, Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, y su Reglamento Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 del Ministerio de Finanzas Públicas, Capítulo VI Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso (ii) En cuanto al presupuesto de inversión, deberán presentar a la Dirección Técnica del Presupuesto y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, informe correspondiente al mes inmediato anterior, indicando el avance físico y financiero de los proyectos.


Por lo anterior, se adjunta el Informe de Avance Físico y Financiero de los Proyectos de Inversión de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala correspondiente al mes de febrero 2025.


Cordialmente,


Licda. Karin Julissa Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional
-CDAG-


Licda. Marta Alicia Meighan
Subgerente Financiero
-CDAG-


Arq. Oscar Raúl Barrios Paredes
Subgerente de Infraestructura
-CDAG-


Vo.Bo. Dra. Julika Quan Haase
Subgerente General Administrativo
-CDAG-


Vo.Bo. Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente -CDAG-

COPIA

Licenciado
Carlos Mendoza Alvarado
Secretario
Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia
SEGEPLAN
Presente



Estimado Licenciado Mendoza:

De manera atenta, se hace de su conocimiento que, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas, Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, y su Reglamento Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 del Ministerio de Finanzas Públicas, Capítulo VI Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso (ii) En cuanto al presupuesto de inversión, deberán presentar a la Dirección Técnica del Presupuesto y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, informe correspondiente al mes inmediato anterior, indicando el avance físico y financiero de los proyectos.

Por lo anterior, se adjunta el Informe de Avance Físico y Financiero de los Proyectos de Inversión de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala correspondiente al mes de febrero 2025.

Cordialmente,

Licda. Karin Julissa Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional
-CDAG-

Licda. Marta Alicia Meighan
Subgerente Financiero
-CDAG-

Arq. Oscar Raúl Barrios Paredes
Subgerente de Infraestructura
-CDAG-

Vo.Bo. Dra. Julika Quan Haase
Subgerente General Administrativo
-CDAG-

Vo.Bo. Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente -CDAG-

