Obras ejecutadas con fondos públicos
Proyectos de Inversión
Subgerencia de Infraestructura
SEPTIEMBRE 2021

Nº	DENOMINACIÓN	UBICACIÓN	FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA (SUPERVISOR)	CONTRATISTA	ORDEN DE COMPRA / CONTRATO	FECHA	PLAZO	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	AVANCE	ESTATUS	BENEFICIARIOS
1	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TAEKWONDO, 7A. AVENIDA 7-10 ZONA 13, GUATEMALA, GUATEMALA	7A. AVENIDA 7-10 ZONA 13, GUATEMALA, GUATEMALA	ING. CARLOS EMILIO CIUDAD REAL JORDAN	INVERSIONES RIO DE PLATA SOCIEDAD ANONIMA / JAVIER ARTURO FRANCO JORDAN	CONTRATO 257 - 2019	9/08/2019	12 MESES	Construcción de edificio para Gimnasio y oficinas administrativas aprox. 1,700.00 metros cuadrados con servicios sanitarios para hombres y mujeres de área administrativa; servicios sanitarios para mujeres con vestidores y sauna; servicios sanitarios para hombres con vestidores y sauna; módulo de gradas; sistema de drenajes; sistema de abastecimiento de agua por bombeo y sistema eléctrico.	Q6,198,000.00	Recursos de la federación Nacional de Taekwondo	75%	En ejecución	200 atletas
					Acuerdo No 192/2019-CE-CDAG	10/09/2019	15 DÍAS	Autorización de incremento para excavación, cimentación y relleno estructural.	Q158,808.59				
					Acuerdo 60/2020-CE-CDAG	11/05/2020	6 MESES	Autorización incremento para remoción de pavimento, nivelación, modificación a altura de muros y cimientos, excavaciones y conexiones a drenajes pluviales y sanitarios.	Q254,778.70				
					Acuerdo 92/2020-CE-CDAG	12/10/2020	8 MESES	Se autoriza prorroga contractual debido a pandemia	---------				
					PLAZO AUTORIZADO A OCTUBRE 2020		**26 MESES Y 15 DÍAS**	**MONTO AUTORIZADO A OCTUBRE 2020**	**Q6,611,587.29**				
					Acuerdo 104/2021-CE-CDAG	2/08/2021	5 MESES	Se autoriza la ampliación de tiempo para la ejecución de la Orden de Trabajo Suplementario número 3 y Acuerdo de Trabajo Extra número dos,	Q467,784.64				
					PLAZO AUTORIZADO A AGOSTO 2021		**31 MESES Y 15 DÍAS**	**MONTO AUTORIZADO A AGOSTO 2021**	**Q7,079,371.93**				
2	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES FINCA LA AURORA 7 AVENIDA FINAL ZONA 13, DOMO POLIDEPORTIVO, GUATEMALA, GUATEMALA	FINCA LA AURORA 7 AVENIDA FINAL ZONA 13, DOMO POLIDEPORTIVO, GUATEMALA, GUATEMALA	ARQ. EDGAR OMAR GALINDO RODAS	CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA DEL KIRIOS / ENRIQUE PONSA MOLINA	CONTRATO 229 - 2020	29/10/2020	75 DÍAS	Los trabajos incluyen muro perimetral 51.99 metros lineales; planta de tratamiento con un área de 19.55 metros cuadrados con losas, vigas, soleras y columnas de concreto armado y levantado de block de concreto; bombas, aireadores, difusores, sistema eléctrico y sistema de tuberías PVC.	Q840,000.00	Aporte Constitucional	100.00%	Terminado	1775 atletas