Obras ejecutadas con fondos públicos
Proyectos de Inversión
Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura
Septiembre 2026

Nº	DENOMINACIÓN	UBICACIÓN	FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA (SUPERVISOR)	CONTRATISTA	ORDEN DE COMPRA / CONTRATO	FECHA	PLAZO	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	AVANCE	ESTATUS	BENEFICIARIOS
1	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA		ARQ MARÍA DE LOS ÁNGELES ÁLVAREZ MEDRANO	ARCHILA,DEL CID,CRUZ,BRENDA,MARGARITA	478-2024	28/11/2024	11 MESES	CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE CISTERNA, NUEVO SISTEMA DE RIEGO, NUEVO DRENAJE FRANCÉS, CAMBIO DE LA PISTA DE ATLETISMO ALREDEDOR DE LA CANCHA DE FÚTBOL 7,694.00 METROS CUADRADOS, 682.24 METROS CUADRADOS DE RESANADO DE BANQUETA EXISTENTE, SISTEMA DE EVACUACIÓN DE LAS AGUAS PLUVIALES PROVENIENTES DE LA CANCHA, 2,156.25 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE DEPORTIVA DESTINADA A LA PRÁCTICA DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DE ATLETISMO, CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS ACCESORIAS PARA LA PRÁCTICA DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DE ATLETISMO Y 7,742.98 METROS CUADRADOS DE CAMBIO DE LA GRAMILLA NATURAL EXISTENTE DE LA CANCHA DE FÚTBOL POR NUEVA GRAMILLA.	32,444,706.00	APORTE CONSTITUCIONAL A CDAG	30.91% *	FINALIZADO EL PROCESO DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN	1507
2	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MODULO TIPICO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA 7A CALLE 3-34 ZONA 3 COLONIA EL BOSQUE SANTA ELENA, FLORES, PETEN	7A CALLE 3-34 ZONA 3 COLONIA EL BOSQUE, SANTA ELENA, FLORES, PETÉN	ARQ. FELIX NUFIO	DESARROLLO INTEGRAL CORPORATIVO, SOCIEDA ANÓNIMA	390-2025	16/07/2025	330 DÍAS	CIMENTACIÓN EXCAVACIÓN Y FUNDICIÓN DE 10 ZAPATAS, PEDESTALES Y CIMIENTOS CORRIDOS PARA MUROS Y RAMPAS; ESTRUCTURA METÁLICA: MONTAJE DE 5 MARCOS PRINCIPALES, COSTANERAS Y CUBIERTA DE LÁMINA TERMOACÚSTICA BLANCA; FORRO PERIMETRAL: MUROS DE BLOCK, SOLERA FINAL Y REJA METÁLICA SUPERIOR; PISO DE MÓDULO: BASE COMPACTADA Y LOSA DE CONCRETO; RAMPA: CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO, MUROS DE SOPORTE Y GRADAS DE EXTREMO; INSTALACIONES ELÉCTRICAS: TABLERO DE 12 CIRCUITOS, 8 LÁMPARAS LED HIGH BAY, LUCES DE EMERGENCIA Y TOMACORRIENTES; DRENAJE PLUVIAL Y CAJA DE REGISTRO: TUBERÍA PVC DE 6" Y UNA CAJA DE REGISTRO DE LADRILLO TAYUYO; ARQUITECTURA: ACABADOS (REPELLO, CERNIDO Y PINTURA), 23 VENTANAS DE ALUMINIO, PUERTAS DE EMERGENCIA Y SISTEMA DE DUELA DE MADERA; MITIGACIÓN Y AMBIENTE: REFORESTACIÓN CON 50 ÁRBOLES, GESTIÓN DE DESECHOS, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y DRENAJES PROVISIONALES.	2,576,057.14	APORTE CONSTITUCIONAL A CDAG	35.09% **	EN EJECUCIÓN	591

* Fuente de información: Acta de recepción y liquidación del proyecto.
** Fuente de información: Sistema Nacional de Información Pública -SNIP-

Arq. José Antonio Vega
Director de Diseño y Planificación
Subgerencia de Planificación de
Proyectos de Infraestructura